



**T.C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ**

“Parlayan Yıldız”

**2014 YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**



İÇİNDEKİLER

1. ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ.....	4
2. GENEL DEĞERLENDİRME.....	6
2.1. Vizyon	6
2.2. Misyon	6
2.3. Yatırımların Finansman Kaynakları	7
2.4. Kuruluşun Mevcut Kapasitesi.....	7
2.5. 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	9
2.6. 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları	10
2.6.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu	10
2.6.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	11
3. 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	12
3.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP).....	12
3.2.Derslik ve Merkezi Birimler (GAP).....	13
3.2.1. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Biten İnşaatlar:	14
3.2.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Devam Eden Projeler.....	17
3.3. Kampüs Altyapısı (GAP).....	18
3.4.Muhtelif İşler (GAP).....	19
3.4.1. Bilgisayar, Makine ve Teçhizat, Donanım ve Taşıt Alımları:	20
3.4.2. Bina Büyük Onarımları.....	23
3.4.3. Yayın Alımları.....	24
3.5. Açık Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	26
3.6.Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri.....	27
3.7.Merkezi Araştırma Laboratuvarı	28
3.8.Muhtelif İşler	30
3.9.Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 20.000 m2).....	32
4. EKLER	33

ŞEKİLLER TABLOSU

Tablo 1: Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı	7
Tablo 2: Tamamlanan İnşaatlar	9
Tablo 3: Devam Eden İnşaatlar	9
Tablo 4: 2014 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı	10
Tablo 5: 2014 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı	11
Tablo 6: 2014 Yılı Biten Ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı	11
Tablo 8: Satın Alınan Ve Abone Olunan Veri Tabanlar	25
Tablo 9 : 2012-2014 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları	25
Tablo 10: 2014 Yılı İtibariyle Yatırım Programında Bulunan Projeler	27
Tablo 11 : 2014 Yılında Kabul Edilen Bilimsel Arş. Projelerinin Birimlere Ve Türlerine Göre Dağılımı	28
Tablo 12: 2014 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat Ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu	31

ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ



Gaziantep Üniversitesi; ülkemizi, coğrafyamızı, geçmişten aldığımız medeniyet değerlerini bugünün bilgileri ışığında harmanlayıp; çağın gerektirdiği yenilik, teknoloji, inovasyon ışığında geleceğe taşıyan bir bilgi dünyasıdır. Bu nedenle, bütün alanlarda toplumla iletişim halinde, etkin konumda, topluma yön verecek şekilde ve bu anlamda toplumu aydınlatacak, ısıtacak, referans olacak bir yer olarak bir dünya kenti olan Gaziantep'te bir dünya üniversitesi modeli ortaya çıkarma yolunda ilerlemektedir.

Enerjisi yüksek, üreten, ürettiğini dünyaya satan müthiş bir kent olan Gaziantep, 2023'te ihracatta Orta Doğuya başkent olacak, bu sebeple böylesine önemli bir kentin üniversitesi olarak toplumun bütün kılcallarına ulaşmaya hem bölge hem ülke genelinde yeni şeyler üretme yolunda çabamızı sürdüreceğiz. Bununla bağlantılı olarak, bilimsel bakımdan yeterli akademik kadroya, üniversite-sanayi, üniversite-toplum işbirliği gibi bütün bu noktalarda bir dünya kenti olan Gaziantep'te bir dünya üniversitesi modeli ortaya çıkarmaya çaba göstermekteyiz.

Üniversitemizce, 2014 yılında yatırım programı kapsamında; Eğitim Sektöründe dört, Sağlık Sektöründe iki, Spor Sektöründe bir, Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe ise iki olmak üzere toplam 9 adet yatırım projesi yürütülmüştür. Bu projelere hazine yardımı ödeneklerinden 30.187.925,35 TL, öz gelirden ise 9.645.983,08 TL olmak üzere toplam 39.833.908,43 TL harcama yapılmıştır. Yapılan harcamalar neticesinde; toplam kapalı alanı 10.210 m² olan 4 adet inşaat tamamlanarak hizmete açılmıştır. Ayrıca Üniversitemizde 18.374 m²'ye sahip 4 adet inşaat halen devam etmektedir. Bunların yanı sıra Türkiye'nin en iyi ilahiyat fakültesi olarak tasarlanan ve hayırsever işadamı Abdulkadir KONUKOĞLU tarafından yapılan İlahiyat Fakültesi binası tamamlanarak hizmete açılmıştır. Ayrıca Üniversitemizde modern eğitim ve sağlık hizmetinin verilebilmesi için gerekli olan makine teçhizat, donanım ve tıbbi cihaz eksiklikleri önemli oranda tamamlanmış bulunmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25 inci maddesi gereği Sayıştay Başkanlığı, Maliye ve Kalkınma Bakanlıklarına sunulmak üzere hazırlanan Üniversitemiz 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine sunarak bu yatırımların Üniversitemize ve ilimize faydalı olması dileğiyle çalışmalarında emeği geçen tüm personelimize teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN
Rektör

GENEL DEĞERLENDİRME

2.1. Vizyon

- ✓ Mevcut ve yeni yaratılacak kaynakların akılcı ve yerinde kullanımıyla,
- ✓ Özgüveni, saygınlığı, motivasyonu temel alan, sözde değil gerçekten katılımcı ve insan odaklı bir yönetim anlayışıyla,
- ✓ Misyonu özümsemiş akademisyen ve diğer elemanlardan kurulu; bilimsellik, karşılıklı saygı ve güven ortamına oturan, ayrımcılığın olmadığı; açıklık, aydınlık ve özgürlük zemininde ilişkilere dayalı, dünya ölçeğinde bir üniversite olmaktır.

2.2. Misyon

- ✓ Üstün nitelikli, dürüst, bilgili, sosyal ve kültürel açıdan donanımlı, ülkenin aydınlık geleceğine katkısı olacak elemanlar yetiştiren,
- ✓ İçinde barındıracağı yüksek kaliteli akademisyen gücüyle yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte araştırmalara dayalı bilgi, teknoloji, sosyal projeler üreten, kültür ve sanata katkıda bulunan,
- ✓ Ürettiği bilgi teknolojisi, sosyal projeler, sanat ve sağlık hizmetlerini bulunduğu doku ile paylaşarak bütünleşen ve buna bağlı olarak toplumun üretime katkısını ve toplumun problemlerine dair çözümleri ateşleyen,
- ✓ Değişen, değiştiren, değişimi yöneten
- ✓ Büyük ATATÜRK'ÜN kurduğu demokratik, laik ve sosyal devletin "Çağdaş Medeniyetin Üzerine Çıkarılması" hedefine bağlı, öncü ve lokomotif olan bir üniversite olmaktır.

2.3. Yatırımların Finansman Kaynakları

2014 Yılı Bütçe Kanunu ile yatırım programında bulunan 9 adet yatırım projesinin harcamaları için 52.816.000 TL ödenek verilmiş, yıl içerisinde likit karşılığı 3.493.500 TL., yedek ödenekten 3.500.000 TL. öz gelirden ise 798.000 TL. eklenerek yıl sonu itibariyle toplam ödenek 60.607.500 TL' ye ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin 41.975.794,47 TL' si yılsonu itibariyle harcanmış, harcama oranı ise %69 olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Kanunu ile üniversitemize verilen 52.816.000 TL' lik başlangıç ödeneğinin 41.938.000 TL'si hazine yardımı, 6.878.000 TL' si öz gelir ve 4.000.000 TL' si döner sermaye gelirlerinden oluşmaktadır. Yılsonu itibariyle hazine, öz gelir ve döner sermaye ödeneklerinin dağılımları ile harcamaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı (Bin TL)				
Finans Kaynağı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı (%)
Hazine Yardımı	41.938	48.932	30.188	62
Öz Gelir	6.878	7.676	9.646	126
Bütçe Toplamı	48.816	56.608	39.834	70
Döner Sermaye	4.000	4.000	2.142	54
GENEL TOPLAM	52.816	60.608	41.976	69

Tablo 1: Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı

2.4. Kuruluşun Mevcut Kapasitesi

Üniversitemiz, 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi' ne bağlı Makine Mühendisliği Bölümü ile eğitime başlamış; bugün itibariyle 15 fakülte, 5 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 23 araştırma ve uygulama merkezi ve rektörlüğe bağlı 5 bölüm ile varlığını devam ettirmektedir. Üniversitemiz; 1.285' i idari, 1.497' si akademik; toplamda 2.782 personeli ile 38.962 öğrencisiyle birlikte eğitim yolunda önemli adımlar atmaya devam etmekte ve bölgedeki çevre üniversitelere rehber olmaktadır.

Gaziantep Üniversitesinin toplam yüzölçümü 3.464.772,98 m², toplam kapalı ise 440.392 m² dir. Üniversitemizde toplam 91 adet lojman bulunmaktadır. Bu lojmanların 88 adedi merkez kampüste, 3 adedi ise İslâhiye' de bulunmaktadır. Merkez kampüsteki lojmanların 8 adedi dubleks, 8 adedi 2+1 ve geriye kalan 64 adedi ise 3+1' dir.

Üniversitemiz sağlık hizmetleri; Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Onkoloji Hastanesi tarafından, dış sağlığı hizmetleri ise Dış Hekimliği Fakültesi tarafından verilmektedir. Bunlardan; Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1987 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Hastanemizde dâhili ve cerrahi branşların tümü hizmet vermektedir. Hastanemiz, laboratuvar alanında da en ileri teknolojiyi kullanmaktadır. 943 yatak, 39 ana bilim dalı 536 doktor, 566 hemşire ve bin 321 sağlık çalışanı bulunan hastanemiz, organ naklinde de kendisini kanıtlamıştır.

Bir diğeri, Türk Kanser Vakfı Gaziantep Şubesinin öncülüğü ile temeli 1999 yılında atılan Onkoloji Hastanesi, bir bölge hastanesi konumunda olup, 24 bin metrekare alan üzerinde 10 bin metrekare kapalı alanlı ve 5 katlı inşa edilmiş, 102 yatak kapasiteli ve modern cihazlarla donatılmıştır. Hastane yardımseverlerin ve kamu kuruluşlarımızın girişimi ve katkılarıyla, Kanser Derneği'nce inşa edilip protokol ile üniversitemizin kullanımına verilerek 2006 yılında hizmete açılmıştır. Hastanemiz, bu güne kadar şehrimize ve bölgemize ciddi hizmet vermiş, hali hazırda da vermeye devam etmektedir.

Son olarak, Modern binasında, Avrupa standartlarında hizmet ve eğitim veren Dış hekimliği Fakültesi'nin 2013 - 2014 öğretim yılında ilk defa 18 öğrencisini mezun etmiş, 2014 - 2015 Eğitim Öğretim yılında ise 60 yeni öğrenciye ev sahipliği yapmıştır. 18 öğretim üyesi ve 45 asistan ile 145 ünitelerde dış sağlığı eğitimi veren Üniversitemiz Dış Hekimliği Fakültesi'nin, diğer fakültelerde olduğu gibi öğrencisine kaliteli bir eğitim vermeyi ilk hedef olarak belirlemiş, öğrencilerini en gelişmiş bilimsel ve teknolojileri kullanarak, araştırmacı, sorgulayıcı, mezuniyet sonrası sürekli eğitime inanan ve katılan, idealist, dürüst, etik, deontolojik ve çağdaş uzman hekimler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

2.5. 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Üniversitemizde öğrenci sayısının son yıllarda önemli oranda artması nedeniyle mevcut binalara ilave yeni eğitim, sosyal ve spor alanlarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda; kapalı alanları 5.650 m2 olan Nizip Eğitim Fakültesi, 4.500 m2 olan Çarşı Kompleksi binaları, 60 m2 İslâhiye Güvenlik Kulübesi ve Giriş Kapısı ile İlahiyat Fakültesi Klima Sistemi inşaatları tamamlanmıştır. Bunlara ilave 6.500 m2 olan İktisadi ve İdari Bilimler Binası İnşaatı, 3.810 m2 olan İslâhiye MYO. Binası İnşaatı ile 6.314 m2 olan Merkezi Araştırma Laboratuar İnşaatının 2015 yılında, 1.750 m2 olan Su Sporları Merkezinin 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) kapsamında verilen ödenek, öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak gerekli görülen durumlarda üniversitemizdeki derslik ve idari binaların yapımında kullanılmaktadır. Bu proje kapsamında 2014 yılında tamamlanan ve devam eden inşaatlar aşağıda gösterilmiştir.

TAMAMLANAN İNŞAATLAR				
İnşaatın Adı	Toplam Maliyeti	Kapalı Alanı (m2)	İnşaatın Başlangıç/Bitiş Tarihi	Tamamlanma Süresi
1-Nizip Eğitim Fakültesi	4.133.308,34	5.650	08.06.2012/09.06.2014	24 ay
2-Çarşı Kompleksi	5.034.621,48	4.500	20.09.2013/20.11.2014	14 ay
3-İslâhiye Güvenlik Kulübesi ve Giriş Kapısı	260.291,48	60	17.10.2014/28.11.2014	1,5 ay
4-İlahiyat Fakültesi Klima Sistemi	1.225.504,08	-	28.03.2014/02.07.2014	3 ay
TOPLAM	10.653.725,38	10.210		

Tablo 2: Tamamlanan İnşaatlar

DEVAM EDEN İNŞAATLAR				
İnşaatın Adı	İhale Bedeli (KDV Dahil)	Kapalı Alanı (m2)	İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	İnşaatın Fiziki Gerçekleşmesi(%)
1-İktisadi ve İdari Bilimler Binası İnşaatı	6.368.460	6.500	12.11.2013-26.03.2015	%90
2-İslâhiye MYO Binası İnşaatı	3.196.620	3.810	12.08.2014-18.04.2015	%30
3-Merkezi Araştırma Laboratuar İnşaatı	6.192.640	6.314	21.10.2014-28.06.2015	%12
4-Su Sporları Merkezi İnşaatı	2.807.220	1.750	17.11.2014-31.03.2016	0
TOPLAM	18.564.940	18.374		

Tablo 3: Devam Eden İnşaatlar

2.6. 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.6.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Yatırım Projelerinin harcamaları için bütçeden 48.816.000 TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde bu ödeneğe 7.791.500 TL ödenek eklenerek toplam ödenek 56.607.500 TL' ye ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin 39.833.908,43 TL' si yıl içinde 9 adet yatırım projesi için harcanmış ve harcama oranı % 70 olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca üniversitemizin Sağlık Sektöründe yer alan Muhtelif İşler projesi için kaynağı döner sermaye bütçesinden olmak üzere 4.000.000 TL ödenek konulmuş, yıl içinde bu ödeneğe herhangi bir ekleme yapılmamıştır. Bu ödeneğin 2.141.886,04 TL' si harcanmış ve harcama oranı % 54 olarak gerçekleşmiştir. Toplam yatırımların harcama oranı döner sermaye bütçesinden yapılan harcamalarla birlikte % 69 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılında Yatırım Programında; T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik), T9 Panel, T11a Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik), T15 Ambulans (Tıbbi Donanımlı), T22 Diğer Taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca Belirlenir.) taşıtlardan birer adet edinilmesi planlanmıştır. Yıl içinde bu taşıtlardan hibe yoluyla 43.500 TL değerinde 1 adet T9 Panel, bütçeden ise 222.597,25 TL ödenek harcanarak bir adet T11a Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) alınmıştır.

2014 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı (Bin TL)						
Sektör Adı	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Projenin Durumu
Eğitim	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	98	20	118	117	Tamamlandı
	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	15.200	-	15.200	12.682	Devam Ediyor
	Muhtelif İşler (GAP)	6.700	5.597	12.297	8.810	Tamamlandı
	Kampüs Altyapısı (GAP)	4.000	-	4.000	3.233	Devam Ediyor
Spor	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	2.000	-	2.000	0	Devam Ediyor
Sağlık	Muhtelif İşler	3.000	175	3.175	3.174	Tamamlandı
	Döner Sermaye(*)	4.000	-	4.000	2.142	
	Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 20.000 m2)	8.000	-	8.000	0	Devam Ediyor
D.K.H.	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	4.000	-	4.000	4.000	Devam Ediyor
	Rektörlük Bilimsel Araştırma	5.818	2.000	7.818	7.818	Tamamlandı
TOPLAM		52.816	7.792	60.608	41.976	

(*)Bu ödeneğin 4.000.000 TL' si Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacak olup, bütçe toplamına dahil edilmiştir. Bu ödenekten yılsonu itibariyle 2.141.886,04 TL harcama yapılmış olup, harcama toplama dahil edilmiştir.

Tablo 4: 2014 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı

2014 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı (Bin TL)					
Sektör Adı	Proje Sayısı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Harcama Oranı (%)
Eğitim	4	25.998	31.615	24.842	79
Spor	1	2.000	2.000	0	0
Sağlık (*)	2	15.000	15.175	5.316	35
D.K.H	2	9.818	11.818	11.818	100
TOPLAM	9	52.816	60.608	41.976	69

(*)Bu ödeneğin 4.000.000 TL' si Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacak olup, bütçe toplamına dahil edilmiştir. Bu ödenekten yılsonu itibarıyla 2.141.886,04 TL harcama yapılmış olup, harcama toplama dahil edilmiştir.

Tablo 5: 2014 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı

2014 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı (Bin TL)					
Sektör Adı	Proje Sayısı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Harcama Oranı (%)
Devam Eden Projeler	5	33.200	33.200	19.915	60
Tamamlanan Projeler	4	19.616	27.408	22.061	80
TOPLAM	9	52.816	60.608	41.976	69

(*)Tamamlanan projeler arasında 4.000.000 TL' si Döner Sermaye gelirleri ile karşılanacak olan proje de yer almaktadır. Bu ödeneğin 4.000.000 TL' si Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacak olup, bütçe toplamına dahil edilmiştir. Bu ödenekten yılsonu itibarıyla 2.141.886,04 TL harcama yapılmış olup, harcama toplama dahil edilmiştir.

Tablo 6: 2014 Yılı Biten Ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı

2.6.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- ✓ Maliye Bakanlığının yatırım tavanlarını belirlenmesi sürecinde kurumlarla görüşmesi ve tavanların belirlenmesinde objektif kriterlerin ortaya konulması büyük önem arz etmektedir. Ancak şimdiye kadar kurumlardan görüş alınmadan tavanların belirlenmesi kurumların yatırımlarla ilgili hedeflediklerinde sapmalara neden olmaktadır.
- ✓ Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında, kurumların hedefleri ve mevsimsel şartlar Maliye Bakanlığınca göz önüne alınır ve buna göre oranlar verilirse kurumlar yatırımlarını hedefledikleri sürede bitirebileceklerdir.
- ✓ Ayrıntılı Finans Programının ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyi yerine birinci düzeyinde hazırlanması, 5018 sayılı kanunun yerinde yönetim ilkesine uygun olacaktır.
- ✓ Üniversitenin fiziki büyümesi ile belirlenen ödenek tavanlarının orantılı olmaması.

3. 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI

Üniversitemizin 2014 yılı Yatırım Programında 9 adet yatırım projesi bulunmaktadır. Bunların 4' ü eğitim, 1' i spor, 2' si diğer kamu hizmetlerinde 2'si ise sağlık sektöründe yer almaktadır. Aşağıda bu projelerin yıl içindeki uygulamaları belirtilmiştir.

3.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2014H031210	
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP)	
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Yeni yapılacak inşaatların projelendirme, etüt, ihale v.b işlemlerin yapılması	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Etüd Proje ve Müşavirlik	
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2014	
Proje Tutarı (Maliyeti)	98.000	117.500
Yapılan Harcama	117.351	

Bu proje kapsamında; 2014 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 98.000 TL ödenek verilmiş, anılan projeye likit karşılığı 19.500 TL ödenek eklenmiştir. Yapılan eklemeyle yılsonu itibariyle toplam ödenek 117.500 TL olmuştur. Bu ödenekten yılsonu itibariyle 117.351 TL harcanmıştır.

Yapılan harcamalarla, Hangar statik projesi, Su Sporları proje değişikliği, Hangar ve Hukuk Fakültesi jeolojik etüdü, Hangar Plankotesi yapılması, Gıda Mühendisliği ek binası statik projesi ve İslahiye MYO binası jeolojik etüdü işleri yapılmıştır.

3.2.Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	1988H031310	
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Yeni açılan akademik ve idari birimler ile, sosyal ve kültürel faaliyetler için ihtiyaç duyulan binaların yapımının sağlanması	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	İnşaat	
Başlama-Bitiş Tarihi	1988-2016	
Proje Tutarı (Maliyeti)	15.2000.000	15.200.000
Yapılan Harcama	12.682.236,84	

Bu proje kapsamında; 2014 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 15.200.000 TL ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içinde ödenek eklenmemiştir.

2014 yılında proje dâhilinde; Nizip Eğitim Fakültesi için 713.830,40 TL, Çarşı Kompleksi İnşaatı için 4.099.037,69 TL, İslâhiye Güvenlik Kulübesi ve Giriş Kapısı için 260.291,48 TL, İlahiyat Fakültesi Klima Sistemi için 1.225.504,08 TL ödenek harcanarak söz konusu inşaatlar tamamlanmıştır. Hibe olarak yapılan İlahiyat Fakültesi binasına merkezi klima soğutma sistemi kurularak hizmete açılmıştır. Hangar Binası İnşaatının ihalesi yapılmış sözleşmesi henüz imzalanmamıştır.

Ayrıca devam eden inşaatlar içerisinde yer alan inşaatlardan; Gaziantep İktisadi İdari Bilimler Fakültesi için 5.388.551,43 TL ödenek harcanarak inşaatın fiziki gerçekleşmesi % 90, İslâhiye MYO. için 995.021,48 TL harcanarak fiziki gerçekleşmesi % 30 olmuştur. Bu proje içerisinde tamamlanan ve devam eden inşaatlar aşağıda belirtilmiştir.

3.2.1. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Biten İnşaatlar:

TAMAMLANAN İNŞAATLAR				
İnşaatın Adı	Toplam Maliyeti	Kapalı Alanı (m2)	İnşaatın Başlangıç/Bitiş Tarihi	Tamamlanma Süresi
1-Nizip Eğitim Fakültesi İnşaatı	4.133.308,34	5.650	08.06.2012/09.06.2014	24 ay
2-Çarşı Kompleksi İnşaatı	5.034.621,48	4.500	20.09.2013/20.11.2014	14 ay
3-İslahiye Güvenlik Kulübesi ve Giriş Kapısı	260.291,48	60	17.10.2014/28.11.2014	1,5 ay
4-İlahiyat Fakültesi Klima Sistemi	1.225.504,08	-	28.03.2014/02.07.2014	3 ay
TOPLAM	10.653.725,38	10.210		

NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ İNŞAATI	
Toplam Maliyet (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	4.133.308,34
2013 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	3.419.477,94
2014 Yılı Harcaması	713.830,40
Başlangıç-Bitiş Tarihi	08.06.2012-09.06.2014
İnşaatın Kapalı Alanı	5.650 m2
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%100
AÇIKLAMA	A ve B blok olmak üzere iki bloktan oluşur. A blok derslik bloğudur. A blokta; yemekhane, arşiv, kafeterya, kütüphane, konferans salonu, 23 adet derslik ve 2 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. B blok ofis bloğudur. B blokta ise 47 adet mahal dekanlık ofisi, öğretim üyesi ofisi ve idari ofis bulunmaktadır.



ÇARŞI KOMPLEKSİ İNŞAATI

Toplam Maliyet (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	5.034.621,46
2013 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	935.583,77
2014 Yılı Harcaması	4.099.037,69
Başlangıç-Bitiş Tarihi	20.09.2013-20.11.2014
İnşaatın Kapalı Alanı	4500 m2
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%100
AÇIKLAMA	11 adet 2 katlı, 33 adet tek katlı dükkan, 1 adet sinema bulunmaktadır.



İSLAHIYE GÜVENLİK KULÜBESİ VE GİRİŞ KAPISI İNŞAATI

Toplam Maliyet (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	260.291,48
2013 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	0
2014 Yılı Harcaması	260.291,48
Başlangıç-Bitiş Tarihi	17.10.2014-28.11.2014
İnşaatın Kapalı Alanı	60 m2
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%100
AÇIKLAMA	30 m2' lik iki adet güvenlik kulübesi ile giriş kapısı yapılmıştır.



İLÂHİYAT FAKÜLTESİ KLİMA SİSTEMİ

Toplam Maliyet (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	1.225.504,08
2013 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	0
2014 Yılı Harcaması	1.225.504,08
Başlangıç-Bitiş Tarihi	28.03.2014-02.07.2014
İnşaatin Kapalı Alanı	8.000
Fiziki Gerçekleşme Durumu	% 100
AÇIKLAMA	İlahiyat Fakültesi hayırsever işadamı Abdulkadir KONUKOĞLU tarafından yapılarak Üniversitemize hibe edilmiştir. Fakültenin 1.103,6 kw kapasiteli klima sistemi bütçemizden yapılmıştır.



3.2.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Devam Eden Projeler

DEVAM EDEN İNŞAATLAR				
İnşaatın Adı	İhale Bedeli (KDV Dahil)	Kapalı Alanı (m2)	İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	İnşaatın Fiziki Gerçekleşmesi (%)
1-İktisadi ve İdari Bilimler Binası İnşaatı	6.368.460	6.500	12.11.2013-26.03.2015	%90
2-İslahiye MYO Binası İnşaatı	3.196.620	3.810	12.08.2014-18.04.2015	%30
TOPLAM	9.565.080	10.310		

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER BİNASI İNŞAATI	
Toplam Maliyet (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	6.368.460
2013 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	370.644,37
2014 Yılı Harcaması	5.388.551,43
Başlangıç-Bitiş Tarihi	12.11.2013-26.03.2015
İnşaatın Kapalı Alanı	6.500 m2
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%90
AÇIKLAMA	B blokta 4 adet amfi ve derslik, C blokta idari ofisler ve yönetici ofisleri bulunmaktadır.



İSLAHİYE MESLEK YÜKSEKOKUL İNŞAATI

Toplam Maliyet (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	3.196.620
2013 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	0
2014 Yılı Harcaması	995.021,48
Başlangıç-Bitiş Tarihi	12.08.2014-18.04.2015
İnşaatın Kapalı Alanı	3.810 m2
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%30
AÇIKLAMA	42 adet ofis, 1 adet toplantı salonu, 11 adet derslik, 7 adet laboratuvar, 1 adet amfi, kantin ve yemekhane bulunmaktadır.



3.3. Kampüs Altyapısı (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU

AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	1991H030810	
Proje Adı	Kampüs Altyapısı (GAP)	
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversite altyapısının ve çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi, yeni kurulan ve yapılan binalarda, altyapı çalışmalarının ve tadilatlarının yapılması	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Kanalizasyon, Elkt., Su, Çevre Düzenleme, Yol, Isı Merkezi, Tlf. Hatları, Doğalgaz	
Başlama-Bitiş Tarihi	1991-2016	
Proje Tutarı (Maliyeti)	4.000.000	4.000.000
Yapılan Harcama	3.232.670,97	

Bu proje kapsamında; 2014 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımımdan 4.000.000 TL ödenek verilmiştir. 2014 yılsonu itibariyle bu ödeneğin 3.232.670,97 TL' si harcanmıştır. Harcanan bu ödenek ile aşağıdaki işler yapılmıştır.

Nizip kampüsü ile yurt arasına yaya köprüsü, Oğuzeli MYO. çevresine istinad duvarı, üniversite kampus içerisine ve Kongre ve Kültür Merkezine çevre tanzimi yapılmıştır. Proje dahilinde, Kongre ve Kültür Merkezi Çevre Tanzim işinin ihale bedeli (KDV Dahil) 2.736.420 TL ve fiziki gerçekleşmesi %20' dir. Bu iş halen devam etmektedir. Ayrıca kampus içerisindeki Naci Topçuoğlu MYO bahçesine sondaj kuyusu çalışması, su deposu vana ve ekipmanların değişimi, Turizm Otelcilik MYO' da kazan değişimi, Atatürk Büstü aydınlatması, 2 nolu giriş kapısına elektrik telefon kablosu çekilmesi, Nizip MYO. kampüsüne tel çit yapılması, ısı merkezi kazan tamirataı, esanjör değişimi, ilahiyat fakültesi ana pano elektrik hattı çekilmesi, Nizip kampüsüne su deposu yapılması gibi çalışmalar gerçekleşmiştir.

3.4.Muhtelif İşler (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2014H031220	
Proje Adı	Muhtelif İşler (GAP)	
Sektör/Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Birimlerin bilgisayar, makine ve teçhizat, donanım ihtiyaçlarının karşılanması	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	B.OnTad.,Mak.Teç.,Bil.Don.Yaz.Alt.Bak.On., İd.Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt	
Başlama-Bitiş Tarihi	01.01.2014-31.12.2014	
Proje Tutarı (Maliyeti)	6.700.000	12.297.000
Yapılan Harcama	8.809.855,03	

Bu proje kapsamında; 2014 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımımdan 6.700.000 TL ödenek verilmiştir. Söz konusu projeye likit karşılığı 2.097.000 TL, yedek ödenekten 3.500.000 TL ödenek eklenmiş olup, yapılan eklemelerle yıl sonu itibariyle toplam ödenek 12.297.000 TL olmuştur. 2014 yılsonu itibariyle bu ödeneğin 8.809.855,03 TL' si harcanmıştır. Harcanan bu ödenek ile aşağıdaki işler yapılmıştır.

3.4.1. Bilgisayar, Makine ve Teçhizat, Donanım ve Taşıt Alımları:

Projeye 2014 yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 3.806.500 TL ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içinde likit karşılığı ödenek kaydıyla 1.220.000 TL ve yedek ödenekten 3.500.000 TL eklenmiştir. Ödenek eklenerek toplam ödenek 8.526.500 TL olmuştur. 2014 yılsonu itibariyle bu ödeneğin 5.069.772,65 TL' si harcanmıştır. Harcama oranı % 59 olarak gerçekleşmiştir. Aşağıda ödenekler ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Makine-Teçhizat Alımları:

2014 yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından Makine teçhizat ve bilgisayar alımları için 2.106.500 TL ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içinde likit karşılığı ödenek kaydıyla 1.100.000 TL ve yedek ödenekten ise 1.200.000 TL ödenek eklenerek; toplam ödenek 4.406.500 TL olmuştur. 2014 yılsonu itibariyle bu ödeneğin 2.650.676,07 TL' si harcanmıştır. Harcama oranı % 60 olarak gerçekleşmiştir.

Bilgisayar ve Yazılım Alımları:

2014 yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından bilgisayar ve yazılım alımları için 1.000.000 TL ödenek verilmiş, anılan ödeneğe yıl içinde likit karşılığı ödenek kaydıyla 120.000 TL ve yedek ödenekten 300.000 TL ödenek eklenerek; toplam ödenek 1.420.000 TL olmuştur. 2014 yılsonu itibariyle bu ödeneğin 1.330.770,43 TL' si harcanmıştır. Harcama oranı % 94 olarak gerçekleşmiştir.

Donanım Alımları:

2014 yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından donanım alımları için 700.000 TL ödenek verilmiş, anılan ödeneğe yıl içinde yedek ödenekten 2.000.000 TL ödenek eklenerek toplam ödenek 2.700.000 TL olmuştur. 2014 yılsonu itibariyle bu ödeneğin 1.088.326,15 TL' si harcanmıştır. Harcama oranı % 40 olarak gerçekleşmiştir.

Taşıt Alımı:

2014 yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 193.500 TL ödenek verilmiş, anılan ödeneğe yıl içinde likit karşılığı ödenek kaydıyla 29.000 TL ödenek eklenerek, toplam ödenek 222.500 TL' ye ulaşmıştır. Söz konusu ödeneğin 222.597,25 TL. 'si harcanarak bir adet T11a Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) taşıt alınmıştır.

BİLGİSAYAR VE YAZILIM ALIMLARI			MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI		
Sıra No	BİRİMLER	Harcanan Bütçe	Sıra No	BİRİMLER	Harcanan Bütçe
1	Rektörlük	5.409,67	1	Rektörlük	20.501,10
2	Genel Sekreterlik	706,82	2	Genel Sekreterlik	8.534,00
3	Mühendislik Fakültesi	2.827,28	3	Güzel Sanatlar Fakültesi	144.387,00
4	Güzel Sanatlar Fakültesi	108.558,77	4	İslahiye İk.ve İda.Bil. Fakültesi	7.021,00
5	İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	47.735,62	5	Tıp Fakültesi	265.578,15
6	Sosyal Bilimler Fakültesi	706,82	6	Fen Edebiyat Fakültesi	165.515,60
7	İlahiyat Fakültesi	706,82	7	Nizip Eğitim Fakültesi	25.939,80
8	Mimarlık Fakültesi	18.399,74	8	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	8.000,00
9	Tıp Fakültesi	209.566,82	9	Sağlık Bilimleri Fakültesi	3009
10	Fen Edebiyat Fakültesi	8.544,97	10	Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakül.	119.792,56
11	Eğitim Fakültesi	706,82	11	Diş Hekimliği Fakültesi	542.166,55
12	Nizip Eğitim Fakültesi	11.680,22	12	Gaziantep Eğitim Fakültesi	21.240,00
13	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	8.544,97	13	İlahiyat Fakültesi	22.897,59
14	Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakül.	17.984,97	14	Makine Mühendisliği	84.768,40
15	Diş Hekimliği Fakültesi	706,82	15	Tekstil Mühendisliği	46.893,20
16	İlahiyat Fakültesi	706,82	16	Fizik Mühendisliği	210.338,17
17	İletişim Fakültesi	2.274,45	17	Gıda Mühendisliği	114.266,48
18	Fizik Mühendisliği	706,82	18	Elektrik Elektronik Müh	45.011,10
19	İnşaat Mühendisliği	706,82	19	İnşaat Mühendisliği	128.207,00
20	Yabancı Diller Yüksekokulu	706,82	20	Sağlık Hizmetleri MYO	4.185,89
21	Beden Eğt. Ve Spor Yüksekokulu	45.706,82	21	Beden Eğt. Ve Spor Yüksekokulu	111.240,00
22	Sağlık Hizmetleri MYO	15.676,60	22	Gaziantep MYO	55.883,80
23	Sosyal Hizmetler MYO	706,82	23	Turizm ve Otelcilik MYO	1.335,00
24	Gaziantep MYO	1.413,64	24	İslahiye MYO	42.238,18
25	Turizm ve Otelcilik MYO	706,82	25	Gaziantep Teknik Bilimler MYO	26.225,50
26	Oğuzeli MYO	706,82	26	Oğuzeli MYO	16.260,40
27	İslâhiye MYO	706,82	27	Naci Topçuoğlu MYO	6.862,06
28	Naci Topçuoğlu MYO	706,82	28	Nurdağı MYO	34.678,58
29	Nurdağı MYO	706,82	29	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	26.152,48
30	Nizip MYO	706,82	30	Personel İşleri Daire Başkanlığı	3.251,98
31	Araban MYO	5.409,67	31	Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı	3.080,00
32	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	706,82	32	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	84.488,00
33	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	454,30	33	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	35.804,80
34	Personel İşleri Daire Başkanlığı	5.396,14	34	Atatürk Kültür Merkezi	1.168,20
35	Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.	706,82	35	Türk Musikisi Devlet Konservatuarı	5.160,00
36	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	706,82	36	Kütüphane ve Dokümantasyon Dşk	46.020,00
37	Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı	8.544,97	37	Matbaa ve Basım İşle. Müdürlüğü	132.608,40

38	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	456.013,33	38	Cenani Konağı Kültür Sanat Merkezi	2.242,00
39	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	5.000,84	39	Üniversite Geneli(Merkez Ambarı	27.724,10
40	Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı	6.977,34			
41	Kütüphane ve Dokümantasyon Dşk	13.247,86			
42	Üniversite Geneli(Merkez Ambarı)	311.971,86			
BİLGİSAYAR ALIML. TOPLAMI		1.330.770,43	MAK. TEÇH. ALIMLARI TOPLAMI		2.650.676,07

DONANIM ALIMLARI

Sıra No	Birimler	Harcanan Bütçe
1	Güzel Sanatlar Fakültesi	23.600,00
2	İslahiye İK.ve İda.Bil. Fakültesi	343.998,60
3	Hukuk Fakültesi	4.957,20
4	İlahiyat Fakültesi	303.220,50
5	Mimarlık Fakültesi	31.388,00
6	Nizip Eğitim Fakültesi	180.645,43
7	Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi	6.195,00
8	Diş Hekimliği Fakültesi	52.510,00
9	Oğuzeli MYO	15.948,86
10	İslâhiye MYO	5.900,00
11	Personel İşleri Daire Başkanlığı	3.267,00
12	Farabi Kurum Koordinatörlüğü	1.200,00
13	Üniversite Geneli(Merkez Ambarı)	46.597,72
GENEL TOPLAM		1.019.428,31

TABLO 7 : Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Harcama Birimlerine Alınan Makine-Teçhizat , Bilgisayar Ve Yazılım ile Donanım Alımları

3.4.2. Bina Büyük Onarımları

Bu projeye 2014 yılı bütçe kanunu ile 2.000.000 TL ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içinde 798.000 TL ödenek eklenerek toplam 2.798.000 TL olmuştur. 2014 yılsonu itibariyle bu ödeneğin 2.767.983,08 TL' si harcanmıştır. Bu ödenekle aşağıdaki işler yapılarak hizmete sunulmuştur.

Bina tadilat ve onarım işi, Mühendislik Fakültesi Dekanlık binası onarım işi ihale edilerek tamamlanmıştır. Ayrıca Naci Topçuoğlu MYO tadilatı, 2 nolu yemekhane tadilatı, Onkoloji Hastanesi tadilatı, muhtelif yerlerde tadilat ve onarım yapılması işleri ile tesis işletme müdürlüğü atölyelerine bina onarımlarında kullanılmak üzere malzeme alınmıştır.



3.4.3. Yayın Alımları

Üniversitemizin 2014 yılı yayın alımları projesine Bütçe Kanunu ile hazine yardımıyla 700.000 TL ödenek konulmuştur. Anılan projeye likit karşılığı olarak 50.000 TL ödenek eklenmiş, toplam ödenek 750.000 TL'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 749.502,05 TL'si yayın alımları için harcanmıştır. Bu ödenek kalemiyle 22 adet veri tabanı, 1 adet Keşif Aracı (Arama Motoru) ödemesi, 641 adet Türkçe- 160 adet yabancı dilde basılı yayın, 208 adet DVD alımı yapılmıştır.

SATIN ALINAN VE ABONE OLUNAN VERİ TABANLARI			
SIRA NO	VERİ TABANI ADI	KONUSU	HARCAMA BEDELİ (TL)
1	American Of Society Of Nephrology	Tıp	4.280,00
2	Astm	Mühendislik	20.116,00
3	Cambridge University Press	Sosyal Bilimler	8.563,66
4	Clinical Key	Tıp	51.828,78
5	Dentistry & Oral Sciences Source	Diş Hekimliği	16.054,99
6	Derwent Innovation Index	Mühendislik	7.466,46
7	Ebrary	Genel (E-kitap)	17.614,28
8	Emerald	Sosyal Bilimler	30.608,73
9	Hiperkitap	Genel (e-kitap)	20.365,84
10	Hukuktürk	Sosyal Bilimler	1.970,00
11	İif Dergisi	Sosyal Bilimler	2.900,00
12	Institute Of Physics (Iop)	Mühendislik	31.858,21
13	Jstor	Sosyal Bilimler	6.224,50
14	Al-Manhal	Sosyal Bilimler	17.624,99
15	Mcgraw Hill (Medicine, Emergency, Surgery)	Tıp (e-kitap)	50.551,02
16	Oxford Online Journals	Sosyal Bilimler	20.751,85
17	Proquest Central	Genel	74.481,56
18	Proquest Tez	Genel	47.870,57
19	Reaxys	Kimya	28.869,74
20	Springer Link	Mühendislik	97.793,38
21	Wiley Interscience	Mühendislik	79.636,70
22	Uptodate	Tıp	28.428,11
23	Summon	Keşif Aracı (Arama)	27.108,00
TOPLAM			692.967,37

Tablo 8: Satın Alınan Ve Abone Olunan Veri Tabanlar

2012-2014 YILLARI ARASI TOPLAM KÜTÜPHANE KAYNAKLARI

Türü	2012			2013			2014		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	95.712	77.994	173.706	97.356	107.728	205.084	99.125	129.512	228.637
Sürelî Yayın Aboneliği	31	46.951	46.982	39	48.885	48.924	48	48.289	48.337
Tez	1.448	2.764.552	2.766.000	1.580	3.303.403	3.304.983	1.741	3.803.673	3.805.414
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	-	30	30		34	34	-	35	35
DVD-VCD	1.982	-	1.982	1.982	-	1.982	2.190	-	2.190
TOPLAM	99.173	2.889.527	2.988.700	100.957	3.460.050	3.561.007	103.104	3.981.509	4.084.613

*Elektronik süreli yayınlara abone olduğumuz veri tabanları aracılığıyla erişmekteyiz. E-kitaplar ve e-tezler abonelik yoluyla sağlanmaktadır.

Tablo 9 : 2012-2014 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları



3.5. Açık Kapalı Spor Tesisleri (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	1992H050160	
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	
Sektör/Alt Sektör	Eğitim- Beden Eğitimi ve Spor	
Proje Amacı	Öğrencilerimizin eğitim amaçlı kullanılması ve spor aktivitelerinin geliştirilmesi.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	İnş. (Su Sporlar Mrk., 4 Tenis K., 2 Basketbol Sah., 1 Mini Fut. S., 1 Mini Golf S.)	
Başlama-Bitiş Tarihi	1992-2015	
Proje Tutarı (Maliyeti)	2.000.000	2.000.000
Yapılan Harcama	0	

Bu proje kapsamında; 2014 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 2.000.000 TL ödenek verilmiştir. Ancak projenin yeri değiştirilerek Alleben Göleti civarına yapılması uygun görülmüştür. Henüz inşaatla başlanmadığından herhangi bir harcama yapılmamıştır.

SU SPORLARI MERKEZİ	
İhale Bedeli (KDV Dahil)	2.807.220 TL.
2014 Yılı Harcaması	0
Başlangıç-Bitiş Tarihi	17.11.2014-31.03.2016
İnşaatın Kapalı Alanı	1.750 m2
Fiziki Gerçekleşme Durumu	0
AÇIKLAMA	15 adet sporcu ve antrenör odası, 1 adet su sporları izleme terası, seminer salonu, yemekhane ve mutfak

3.6.Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2014K120410	
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	
Sektör/Alt Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri	
Proje Amacı	Bilimsel araştırma projelerini desteklemek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	İleri Araş., Mak-Teçh.	
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2014	
Proje Tutarı (Maliyeti)	5.818.000	7.818.000
Yapılan Harcama	7.818.000	

Bu proje kapsamında; 2014 yılı Bütçe Kanunu ile 5.818.000 TL ödenek konulmuş olup, yıl içinde likit karşılığı 2.000.000 TL ödenek eklenerek toplam ödenek 7.818.000 TL' ye ulaşmıştır.

Söz konusu ödenek ile toplam 279 projeye destek verilmiştir. Bu projelerden 100 adedi yıl içinde tamamlanmıştır. Anılan ödeneğin tamamı yılsonu itibariyle özel hesaba aktarılmıştır. Özel hesaptan 13.479.094,58 TL harcanmıştır.

Projeler	Önceki Yılda Devreden Proje Sayısı	2014 Yılı İçinde Eklenen Proje Sayısı	Toplam Proje Sayısı	Projelere Ayrılan Toplam Ödenek	2014 Yılı Toplam Harcama	Yıl İçinde Tamamlanan Proje Sayısı	Tamamlanan Projeler İçin Yapılan Harcama
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	183	96	279	10.366.307,62	13.479.094,58	100	8.483.139,90
Kalkınma Bakanlığınca Desteklenen Projeler	1	-	1	4.000.000,00	807.255,50	-	-
Genel Toplam	184	96	280	14.366.307,62	14.286.350,08	100	8.483.139,90

Tablo 10: 2014 Yılı İtibariyle Yatırım Programında Bulunan Projeler

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN BİRİMLERE VE TÜRLERE GÖRE DAĞILIMI

Bölümü	Kapsamlı Araştırma Projeleri	Altyapı Araştırma Projeleri	Katılımlı Araştırma Projeleri	Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projeleri	Doktora/ Uzmanlık Tezi	Destek	Diğer	Toplam
Tıp Fakültesi	9	8	-	4	16	-	-	37
İletişim Fakültesi	-	1	-	-	-	-	-	1
Mühendislik Fakültesi	12	7	1	5	4	1	-	30
Sağlık Bil. Fakültesi	1	-	-	-	-	-	-	1
Fen Edebiyat Fakültesi	5	-	-	1	8	-	-	14
Diş Hekimliği Fakültesi	1	2	-	-	5	-	-	8
Eğitim Fakültesi	1	-	-	1	1	-	-	3
Güzel San.Fakültesi	1	1	-	-	-	-	-	2
Toplam	30	19	1	11	34	1	-	96

Tablo 11 : 2014 Yılında Kabul Edilen Bilimsel Arş. Projelerinin Birimlere Ve Türlerine Göre Dağılımı

3.7.Merkezi Araştırma Laboratuvarı

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2010K121510	
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	
Sektör/Alt Sektör	Diğer Kamu Hizmetleri	
Proje Amacı	Araştırma altyapısını geliştirmek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	İleri Araş.,Mak-Teçh.,İnş.(5500m2)	
Başlama-Bitiş Tarihi	2010-2014	
Proje Tutarı (Maliyeti)	4.000.000	4.000.000
Yapılan Harcama	4.000.000	

Bu proje kapsamında; 2014 Bütçe Kanunu ile 4.000.000 TL ödenek verilmiş, anılan ödeneğin tamamı yılsonu itibariyle özel hesaba aktarılmıştır. Özel hesaptan, 807.255,50 TL harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında, üniversitemiz araştırma altyapısının geliştirilmesi amacıyla 6.314 m² kapalı alana sahip Merkezi Laboratuvar Binası yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede binanın inşaat ihalesi yapılmış olup inşaat başlanmış ve inşaatın fiziki gerçekleşmesi %12 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı olarak hizmet veren bina bu proje kapsamında "Hayvan Deney Laboratuvarı" olarak yeniden onarımı yapılmaktadır.

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUAR İNŞAATI	
Toplam Maliyet (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	6.192.640
2013 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	0
2014 Yılı Harcaması	807.255,50
Başlangıç-Bitiş Tarihi	21.10.2014-28.06.2015
İnşaatın Kapalı Alanı	6.314
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%12
AÇIKLAMA	A blokta, 44 adet mahal laboratuvar, toplantı salonu ofis 1 adet kafeterya, 2 adet sergi holü, 1 adet konferans salonu bulunmaktadır. B blokta ise 39 adet laboratuvar yer almaktadır.



3.8. Muhtelif İşler

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2014I000250	
Proje Adı	Muhtelif İşler	
Sektör/Alt Sektör	Sağlık	
Proje Amacı	Teknolojiye uygun cihaz alımları	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	B. On, Mak. Teç., Taşıtlı Al.	
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2014	
Proje Tutarı (Maliyeti)	3.000.000	3.175.000
Döner Sermaye	4.000.000	4.000.000
Yapılan Harcama	5.315.680,63	

Bu proje kapsamında; Hastaneye makine teçhizat ve tıbbi cihaz tıbbi alınması amacıyla 2014 Bütçe Kanunu ile 3.000.000 TL ödenek verilmiştir. Söz konusu ödeneğe likit karşılığı olarak 175.000 TL ödenek eklenerek toplam ödenek 3.175.000 TL ' ye ulaşmıştır. Ayrıca kaynağı döner sermayeden olmak üzere 4.000.000 TL ödenek konulmuştur.

- 1- Makine, Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Alımları (Özel Bütçe):** Üniversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinin ihtiyaç duyduğu makine, teçhizat ve tıbbi cihaz alımları için 2014 yılı bütçesine 3.000.000 TL ödenek konulmuştur. Yıl içinde anılan bu ödeneğe 175.000 TL ödenek eklenmiştir. Toplamda 3.175.000 TL olan bu ödeneğin, 3.173.794,59 TL' si harcanmıştır.
- 2- Makine, Teçhizat, Taşıtlı ve Bina Büyük Onarımları (Döner Sermaye):** Üniversitemizin 2014 yılı yatırım programında; hastanenin büyük onarımlarında kullanılmak amacıyla kaynağı döner sermayeden olmak üzere 4.000.000 TL ödenek konulmuştur. Yılı sonu itibarıyla bu ödeneğin 2.141.886,04 TL' si harcanmıştır.



2014 Yılında Hastanemize Alınan Makine, Teçhizat ve
Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu

Sıra No	Bölüm/Birim Adı	Harcama
1	Üroloji Anabilim Dalı	53.017,20
2	Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı	679.711,40
3	Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ad.	294.084,00
4	Göz Hastalıkları Ve Anabilim Dalı	277.317,00
5	Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı	11.880,00
6	Pediyatri Yenidoğan	53.989,20
7	Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı	108.000,00
8	Plastik Cerrahisi Anabilim Dalı	96.120,00
9	Kan Bankası	17.629,20
10	Gastroenteroloji Anabilim Dalı	310.392,00
11	Onkoloji	24.300,00
12	Plastik Cerrahisi Anabilim Dalı	30.780,00
13	Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı	172.022,40
14	Sterilizasyon (Kliniklere Cerrahi Alet Alımı)	325.844,64
15	Çocuk Cerrahisi	48.060,00
16	Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı	79.261,20
17	Başhemşirelik	43.200,00
18	Hastane Geneli (Hasta Karyolası, yemek masası, bilgisayar, avuç içi okuma cihazı alımı)	548.186,35
	TOPLAM	3.173.794,59

Tablo 12: 2014 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat Ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu

3.9.Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 20.000 m2)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2014I000260	
Proje Adı	Çocuk Hastanesi (205 Ytk. 20.000 m2)	
Sektör/Alt Sektör	Sağlık	
Proje Amacı	Sağlık hizmetlerine daha iyi ve kaliteli hizmet vermek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	İnşaat	
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2016	
Proje Tutarı (Maliyeti)	8.000.000	8.000.000
Yapılan Harcama	0	

Bu proje kapsamında; Çocuk Hastanesinin yapılması için yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımıdan 8.000.000 TL ödenek verilmiştir. Ancak yıl içersinde yapılan değerlendirme sonucunda 10.000 m2 olan Çocuk Hastanesi projesinin kapalı alanının yetersiz kalacağı, bu nedenle projenin 20.000 m2 olarak revize edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamdaki revize talebimiz Kalkınma Bakanlığınca uygun Çocuk Hastanesi kapalı alanı 20.000 m2'ye çıkarılmıştır. İnşaatın proje çalışmaları tamamlanmış, ihale hazırlık aşamasına geçilmiştir.

4. EKLER

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (YILSONU)

Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar (Özel Bütçe+Döner Sermaye)

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2013 Sonu Kümülatif Harcama			2014 Yılı Program Ödeneği			2014 Yılı Revize Ödenek			2014 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Eğitim	5		237.854			189.538			27.998			33.615			24.842
Sağlık	2		37.000			0			15.000			15.175			5.316
D.K.H	2		18.422			8.604			9.818			11.818			11.818
Toplam	9		293.276			198.142			52.816			60.608			41.976

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2013 Sonu Kümülatif Harcama			2014 Yılı Program Ödeneği			2014 Yılı Revize Ödenek			2014 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Eğitim	5	0	237.854	0	0	189.538	0	0	27.998	0	0	33.615	0	0	24.842
Sağlık	2	0	33.000	0	0	0	0	0	11.000	0	0	11.175	0	0	3.174
D.K.H	2	0	18.422	0	0	8.604	0	0	9.818	0	0	11.818	0	0	11.818
Toplam	9	0	292.276	0	0	198.142	0	0	48.816	0	0	56.608	0	0	39.834

Bütçe Türü: Döner Sermaye

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2013 Sonu Kümülatif Harcama			2014 Yılı Program Ödeneği			2014 Yılı Revize Ödenek			2014 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Sağlık	1	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	2.142
Toplam	1	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	2.142

Bütçe Türü: Hibe

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2013 Sonu Kümülatif Harcama			2014 Yılı Program Ödeneği			2014 Yılı Revize Ödenek			2014 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Eğitim	1	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	56	0	0	43.5
Toplam	1	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	56	0	0	43.5

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI HARCAMALARI YILSONU GERÇEKLEŞME RAPORU

Sektör Adı: Eğitim

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2013 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	441,	2014H031210	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	Özel Bütçe	2014	Gaziantep	0	98	0	0	0	98	+	20	0	0	117
	441,	1988H031310	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	Özel Bütçe	2016	Gaziantep	0	188.000	154.663	0	0	15.200		0	0	0	12.682
	441,	2014H031220	Muhtelif İşler (GAP)	Özel Bütçe	2014	Gaziantep	0	6.756	0	0	0	6.700	+	5.597	0	0	8.810
	441,	1991H030810	Kampüs Altyapısı (GAP)	Özel Bütçe	2016	Gaziantep	0	38.000	33.375	0	0	4.000		0	0	0	3.233
	441,	1992H050160	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	Özel Bütçe	2015	Gaziantep	0	5.000	1.500	0	0	2.000		0	0	0	0
TOPLAM							0	237.854	189.538	0	0	27.998		5.617	0	0	24.842

Sektör Adı: Sağlık

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2013 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	441,	2010K121510	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel Bütçe	2014	Gaziantep	0	12.604	8.604	0	0	4.000		0	0	0	4.000
	441,	2014K120410	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Özel Bütçe	2014	Gaziantep	0	5.818	0	0	0	5.818	+	2.000	0	0	7.818
TOPLAM							0	18.422	8.604	0	0	9.818		2.000	0	0	11.818

Sektör Adı: DKH

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2013 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	441,	2014I000250	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2014	Gaziantep	0	3.000	0	0	0	3.000	+	175	0	0	3.174
			Muhtelif İşler	Döner Sermaye	2014	Özel Bütçe	0	4.000	0	0	0	0	4.000		0	0	0
	441,	2014I000260	Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 20.000 m2)	Özel Bütçe	2016	Özel Bütçe	0	30.000	0	0	0	8.000		0	0	0	0
TOPLAM							0	37.000	0	0	0	15.000		175	0	0	5.316