



**T.C.  
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ**

*"Parlayan Yıldız"*

**2015 YILI  
YATIRIM PROGRAMI  
İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**



## ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ



Gaziantep Üniversitesi, 1973 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesine bağlı olarak kurulan Makine Mühendisliği Bölümü ile eğitim-öğretime başlamış ve 27 Haziran 1987 tarihli 3389 sayılı yasa ile kurumsal kimliğine kavuşmuştur. Özellikle son 7,5 yılda kaliteli bir büyümeye imza atarak bilim ve eğitime katkı sağlayarak 44.070' e ulaşan öğrenci sayısı, modern fiziki yapısı, sosyal ve kültürel etkinlikleriyle Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birisi haline gelmiştir.

Üniversitemiz, 4 eğitim uçaklı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin yanı sıra, Türkiye' nin en işlevli Kongre ve Kültür Merkezi, Arapça eğitim veren bölümleri, TÖMER'i, Suriyelilere dil öğretim kursları, bölge illeri ve Ortadoğu'dan gelenler için önemli bir misyon üstlenmiş, dünyanın 98 ülkesinden 2 bin 700 öğrenciye ev sahipliği yaparak 'Uluslar arası' bir üniversite hüviyeti kazanmıştır. Ayrıca, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nda uygulanan trimester eğitim modelinde Türkiye' ye örnek, Toplumsal Duyarlılık Projesi derslerinde, topluma duyarlı öğrenciler yetiştiren, TargeT, Teknoloji Transfer Ofisinde, Teknopark ile iş dünyasına bilgi akışı sağlayan entelektüel bir kurumdur. Bununla birlikte GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile hem kentimize, hem bölgemize, hem Ortadoğu ülkelerine hizmet veren, Kardiyoloji Ünitesi'nde Türkiye'de hiçbir hastanede bulunmayan 3 boyutlu anjiyo cihazı ve tefriş edilen 30 yeni hasta odasıyla hizmet vermektedir.

Üniversitemizce, 2015 yılında yatırım programı kapsamında; Eğitim Sektöründe 5, Sağlık Sektöründe 2, Spor Sektöründe 1 ve Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe ise 2 olmak üzere toplam 10 adet yatırım projesi yürütülmüştür. Bu projelere hazine yardımı ödeneklerinden 32.075.626,17, öz gelirden 15.434.759,6 ve şartlı bağış ve yardımlardan 1.260.000 olmak üzere toplamda 48.770.385,77 harcama yapılmıştır. Yapılan harcamalar sonucunda kapalı alanı 9.460 m2 olan 3 adet inşaat tamamlanarak hizmete açılmıştır. Ayrıca kapalı alanı 28.521 m2 olan 4 adet inşaat halen devam etmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25. maddesi gereği Üniversitemiz yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçları Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmek üzere 2015 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış olup kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla,

**Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN**  
**Rektör**

## İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ.....	ii
İÇİNDEKİLER .....	iv
ŞEKİLLER TABLOSU .....	vi
GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
1. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri.....	2
2. Yatırımların Finansman Kaynakları .....	4
3. Kuruluşun Mevcut Kapasitesi .....	4
4. 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı .....	6
5. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	8
5.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu .....	8
5.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar .....	10
6. 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	11
6.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ .....	11
6.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP).....	11
6.1.2. Derslik ve Merkezi Birimler (GAP).....	12
6.1.3. Kampüs Altyapısı (GAP).....	19
6.1.4. Muhtelif İşler (GAP) .....	20
6.1.4.1. Bilgisayar, Makine ve Teçhizat, Donanım ve Taşıt Alımları: .....	21
6.1.4.2. Bina Büyük Onarımları: .....	24
6.1.5. Yayın Alımı (GAP).....	25
6.2 EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ .....	27
6.2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP).....	27
6.3. SAĞLIK SEKTÖRÜ.....	30
6.3.1. Muhtelif İşler (GAP) .....	30

6.3.2. Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 30.440 m2) .....	32
6.4. Diğer Kamu Hizmetleri .....	33
6.4.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri.....	33
6.4.2. Merkezi Araştırma Laboratuvarı .....	34
7. EKLER.....	36
7.1. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (YILSONU).....	36
7.2. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI HARCAMALARI YILSONU GERÇEKLEŞME RAPORU .....	39

## ŞEKİLLER TABLOSU

Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler .....	3
Tablo 2: Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı .....	4
Tablo 3: Tamamlanan İnşaatlar ve İşler .....	7
Tablo 4: Devam Eden İnşaatlar ve İşler .....	7
Tablo 5: 2015 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı .....	9
Tablo 6: 2015 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı .....	9
Tablo 7: 2015 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı.....	10
Tablo 8: 2015 Yılı Tamamlanan İnşaatlar .....	13
Tablo 9: Devam Eden İnşaatlar .....	15
Tablo10: Muhtelif İşler Kapsamında Harcama Birimlerine Alınan Makine-Teçhizat Bilgisayar ve Yazılım ile Donanım Alımları.....	23
Tablo 11: Satın Alınan ve Abone Olunan Veri Tabanları.....	26
Tablo 12: 2013-2015 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları .....	27
Tablo 13: 2015 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu.....	31
Tablo 14: 2015 Yılı İtibariyle Yatırım Programında Bulunan Projeler .....	33
Tablo 15: 2015 Yılında Kabul Edilen Bilimsel Arş. Projelerinin Birimlere ve Türlerine Göre Dağılımı .....	34



## GENEL DEĞERLENDİRME

Üniversitemizin 2015-2019 dönemi stratejik planında kurumsal misyon, vizyon amaç ve hedefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

### MİSYONUMUZ

Evrensel değerler çerçevesinde nitelikli insan yetiştiren; bireylere, topluma ve tüm kurum-kuruluşlara eğitim, bilim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında hizmet üreten değişime açık bir üniversite.

### VİZYONUMUZ

Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde uluslararası rekabet kabiliyeti yüksek bir dünya üniversitesi olmak.

## 1. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Üniversitemizin 2015-2019 dönemi Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedefler aşağıda belirtilmiştir. 2015 yılı yatırımları; yılı yatırım programı ve Üniversitemiz Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülmüştür.

Stratejik Amaç-1 Eğitim Öğretim Kalitesini Yükseltmek	
Hedef-1	Nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesine zemin hazırlamak ve üniversitemizin saygınlığını arttırmak için, üniversitenin tanıtımının etkin ve olumlu yönde planlanıp uygulanmasını sağlamak,
Hedef-2	Nitelikli öğretim elemanı sayısını arttırmak,
Hedef-3	Yabancı dil eğitiminin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması,
Hedef-4	Disiplinlerarası etkileşimi arttırarak eğitimde sinerji oluşturmak,
Hedef-5	Eğitimde uluslararası işbirliğinin arttırılması,
Hedef-6	E-öğrenim programının yaygınlaştırılması,
Hedef-7	Doktora ve Tıpta Uzmanlık sınavlarında ön sıralarda tercih edilen üniversite olmak için bu öğrencilere bir dönem yurtdışında eğitim imkanı sağlamak,
Hedef-8	Kapalı devre radyo televizyon yayın kalitesinin arttırılması,
Hedef-9	Kitap, elektronik kitap, süreli yayın, veri tabanları ile görsel ve işitsel materyal (DVD, VCD vb.) sayısının arttırılması,
Hedef-10	Ders dışı eğitim ve sertifika programlarının yaygınlaştırılması,
Hedef-11	Uygulama odaklı eğitim modellerinin yaygınlaştırılması,
Hedef-12	Üniversite Eğitim-Araştırma-Hizmet süreçlerinde ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması,
Stratejik Amaç-2 Bilimsel Araştırmaların Nicelik ve Niteliğini Arttırmak	
Hedef-1	Ulusal ve uluslar arası proje yürütme ve ortak olma girişimlerinin teşvik edilmesi,
Hedef-2	Bilimsel yayın sayısının ve kalitesinin arttırılması ile üniversitenin Türkiye' deki diğer üniversiteler arasında bilimsel yayın sıralamasındaki konumunun iyileştirilmesi,
Hedef-3	Üniversitede ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantıların teşvik edilmesi,
Hedef-4	Sanayi ve kamu kuruluşlarınca desteklenen proje ve tez çalışmalarının arttırılması,
Hedef-5	Bilimsel araştırma projelerinin teşvik edilmesi,
Hedef-6	Patent ve faydalı model sayısının arttırılması,
Stratejik Amaç-3 Toplumun Sunulan Hizmetleri Geliştirmek	
Hedef-1	Araştırma ve Uygulama Hastanesinin verdiği hizmetlerin geliştirilmesi ve verimliliğinin arttırılması
Hedef-2	Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde Onkoloji, Kardiyoloji Enstitüleri kurulması, ayrıca çalışmasına başlanmış olan yanık tedavi merkezinin kurulması,
Hedef-3	Yurtdışına açılmak konusundaki çalışmalara ivme kazandırmak, özellikle komşu ülkelerden hastalara sağlık hizmeti verecek ilimizde sağlık turizminin geliştirilmesi,
Hedef-4	Üniversitenin tanıtım materyallerinin çeşitliliğinin ve sayısının arttırılması, ayrıca görsel, işitsel ve e-haber olarak olumlu haber sayısının arttırılması,





Hedef-5	Ulusal ve uluslar arası sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin arttırılması,
Hedef-6	E-öğrenme sisteminin topluma hizmet verebilecek şekilde oluşturulması,
<b>Stratejik Amaç-4 Üniversitemiz Yerleşkelerinin Fiziksel Alan ve Altyapılarını Geliştirmek</b>	
Hedef-1	Üniversitemizin bina inşaatları ile altyapı ve yenileme çalışmalarının yapılması,
Hedef-2	Çocuk Hastanesinin kurulması,
Hedef-3	Bilimsel Teknolojik Araştırma Merkezi (GÜBTAUM) kurulması,
Hedef-4	Üniversitemiz personel ve öğrencilerin sportif faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli spor alanlarının oluşturulması,
Hedef-5	Kampüste Atlı Yaşam Projesini faaliyete geçirerek atların ve faytonların bulunduğu doğal bir kampüs oluşturmak,
<b>Stratejik Amaç-5 Öğrencilerin Sosyal-Kültürel ve Akademik Gelişimlerini Arttırmak</b>	
Hedef-1	Öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini etkili ve kapsamlı hale getirmek,
Hedef-2	Öğrencilerin beslenme, ulaşım ve güvenlik gibi konularda yaşam koşullarını iyileştirmek,
Hedef-3	Öğrencilere yönelik düzenlenen kültürel ve sosyal (Tiyatro, sinema vb.) etkinliklerin arttırılması,
Hedef-4	Maddi imkânları kısıtlı olan öğrencilere destek olunması amacıyla kısmi zamanlı olarak çalıştırılmaları,
Hedef-5	Öğrencilerin sosyal donanımlarının arttırılarak, sosyal projelere katılımının sağlanması,
Hedef-6	Engelli öğrenci şartlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması,
Hedef-7	Yabancı uyruklu öğrencilerin iletişim ve uyum sorunlarının giderilmesi amacıyla Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisinin kurulması,
Hedef-8	Öğrencilerin ihtiyaçlarını daha modern ortamda hızlı bir şekilde giderilmesi amacıyla öğrenci yaşam merkezlerinin kurulmasının sağlanması,
Hedef-9	Toplumsal Duyarlılık Projelerine katılımın yaygınlaştırılması,
<b>Stratejik Amaç-6 Kurumsallaşmanın Güçlendirilmesini Sağlamak</b>	
Hedef-1	İnsan kaynakları yönetiminin hayata geçirilmesi ile işgücü planlaması yapılarak hizmetlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesinin sağlanması,
Hedef-2	Hizmet alanlarının memnuniyetinin arttırılması,
Hedef-3	Hizmet verenlerin memnuniyetinin arttırılması,
Hedef-4	Akademik ve idari personele hizmet alanları ile ilgili eğitim verilerek; Üniversitemizin kalitesini arttırma, küresel rekabet, sosyal değişime meydan okuma ve teknolojik ilerlemenin iş tasarımındaki değişimle birleştirmesini sağlamak,
Hedef-5	Tüm personelin bilgiye ve bilgilendirmeye erişimini kolaylaştırmak,
Hedef-6	Personelin ödüllendirilmesi için objektif bir değerlendirme sistemi kurmak ve uygulamak,
Hedef-7	İç kontrol sisteminin kurulmasının sağlanması,
Hedef-8	Üniversitenin kurumsal ve idari süreçlerinin iyileştirilmesi,

Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler

## 2. Yatırımların Finansman Kaynakları

2015 Yılı Bütçe Kanunu ile yatırım programında bulunan 10 adet yatırım projesinin harcamaları için 51.257.000 ₺ ödenek verilmiş, yıl içerisinde likit karşılığı 27.589.536,80 ₺, şartlı bağış ve yardımlardan 1.260.000 ₺, gelir fazlasından 4.375.283,21 ₺ ve döner sermayeden 1.662.000 ₺ olmak üzere toplamda 34.886.820,01 ₺ ödenek eklenmiştir. Yıl içinde Çocuk Hastanesi Projesinde yapılan revize sonucu 6.000.000 ₺ olan döner sermaye ödeneği 1.000.000 ₺'ye düşürülmüş ve yılsonu itibariyle toplam ödenek 81.143.820,01 ₺'ye ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin 49.847.495,13 ₺'si harcanmış, harcama oranı ise % 61 olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Kanunu ile üniversitemize verilen 51.257.000 ₺'lik ödeneğin 36.898.000 ₺ si hazine yardımı, 7.220.000 ₺ si öz gelir ve 7.139.000 ₺'si ise döner sermayeden oluşmaktadır. Ayrıca yıl içinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığından şartlı bağış ve yardım olarak alınan 1.260.000 ₺ ödenek Merkez Kampusteki açık spor alanların yapımında kullanılmıştır. Yılsonu itibariyle hazine, öz gelir, şartlı bağış ve yardımlar ve döner sermaye ödeneklerinin dağılımı ve harcamaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı (Bin ₺)				
Finans Kaynağı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı (%)
Hazine Yardımı	36.898	60.397	32.076	53
Öz Gelir	7.220	15.686	15.435	98
Şartlı Bağış ve Yardımlar	0	1.260	1.260	100
<b>Bütçe Toplamı</b>	<b>44.118</b>	<b>77.343</b>	<b>48.770</b>	<b>63</b>
Döner Sermaye	7.139	3.801	1.077	28
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>51.257</b>	<b>81.144</b>	<b>49.847</b>	<b>61</b>

Tablo 2: Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı

## 3. Kuruluşun Mevcut Kapasitesi

Gaziantep Üniversitesi, 1973 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesine bağlı olarak kurulan Makine Mühendisliği Bölümü ile eğitim-öğretime başlamış ve 27 Haziran 1987 tarihinde 3389 sayılı yasa ile Mühendislik Fakültesi' ne yeni kurulan fakülte ve yüksekokulların eklenmesiyle kurumsal kimliğini kazanmıştır.

Üniversitemiz birçok alanda büyüyerek bugün itibariyle 15 Fakülte, 5 Yüksekokul, 10 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitü, 23 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 5 Rektörlüğe Bağlı Birim; 1.580 akademik, 1.272 idari personeli ve yaklaşık 44.070'e ulaşan öğrenci sayısı ile ülkemizin köklü üniversiteleri arasında yerini almıştır. Gaziantep Üniversitesinin toplam yüzölçümü 3.481.105,10 m<sup>2</sup>, toplam kapalı alanı ise 440.392,00 m<sup>2</sup> dir. Üniversitemizin toplam 7 adet yerleşkesi vardır. Üniversitemizin merkez kampüste 88 adet, İslâhiye kampüsün de ise 4 adet olmak üzere toplam 92 lojman bulunmaktadır. Merkez kampüsteki lojmanların 8 tanesi dubleks, 16 tanesi 2+1, geriye kalan 64 tanesi ise 3+1'dir.

Sağlık açısından bakıldığında; Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi tıp alanında Türkiye'nin en iyi araştırma ve uygulama hastanelerinden biri olup; şehrimizin ve bölgemizin ve hatta komşu ülkelerin sağlık sorunlarına çözüm üretilmektedir. 2000 yılında kampus içersinde yer alan bina hizmete alınarak, ihtiyaçların şekil ve boyut değiştirmesiyle bina yenilenmeye devam edilmektedir. 808 yatak kapasiteli hastanemizde yılda 730.000 dolayında poliklinik hizmeti, 100.000'in üzerinde ise ameliyat yapılmaktadır. Hastanenin organ nakli konusunda nakil istatistikleri incelendiğinde dünya ölçeğinde bir konuma yerleşmiş olduğu görülecektir. Organ Nakli Merkezinde canlıdan ve kadavradan karaciğer, kemik iliği ve böbrek nakli gibi nakiller başarıyla yapılmaktadır. Organ nakli merkezinde 2009-2015 yılları arasında 228 nakil yapılmıştır. 2015 yılı itibariyle hasta sayımız 1.044.662, tetkik sayımız 8.536.114, ameliyat sayımız 118.353, klinik sayımız 59.713, poliklinik sayımız 729.359'a ulaşmıştır.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde bulunan Gün Hastanesi; gününbirlik tedavi edilebilecek hastaların daha hızlı ve seri bir şekilde işlemlerinin yapılmasını sağlamak amaçlı kurulan gün hastanesi de bölgede ilk olma özelliği taşımaktadır. Kendi içinde ameliyathaneleri ve konforlu klinik imkânlarını mevcuttur.

Güneydoğunun ilk kanser hastanesi olan Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Gaziantep'te hayırseverimizin büyük katkılarıyla 2006 yılında yapılmıştır. 118 yatak kapasiteli olan Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi; en modern ve en gelişmiş radyoterapi ve kemoterapi cihazlarıyla, her türlü kanserin teşhis ve tedavi uygulamasını

yapabilecek donanıma sahiptir. Hastaların tanı tedavi sürecinin hızlı olabilmesi amacıyla bünyesinde laboratuvarı hizmeti veren hastanemiz sadece Gaziantep ve çevre illere değil komşu ülkelerden gelen hastalarında umut ışığı olmuştur. 2015 yılında tedavi gören hasta sayısı 21.421 gibi küçümsenmeyecek bir rakama ulaşmıştır.

Diş Hekimliği Fakültesi, 31.10.2006 tarihinde 26332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulmuştur. 2008 yılının Nisan ayında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi binasında eğitim-öğretim ve tedavi hizmetine başlamıştır. 2012 yılsonu itibariyle fakültemiz 17.000 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip yeni binasına taşınan Diş Hekimliği Fakültemiz burada hizmet vermeye başlamıştır. Fakültemiz; Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Periodontoloji, Pedodonti, Endodonti, Diş Hastalıkları ve Tedavisi ile Ağız, Diş ve Çene Radyoloji Anabilim Dallarında ilimiz ve çevre illerden gelen hastalara hizmet vermektedir. 2015 yılı itibariyle 52.016 hastaya hizmet verilmiştir.

#### **4. 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı**

Üniversitemizde öğrenci sayısının son yıllarda önemli oranda artması nedeniyle mevcut binalara ilave yeni eğitim, sosyal ve spor alanlarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda; kapalı alanları 3.810 m<sup>2</sup> olan İslâhiye Meslek Yüksek Okulu, 5.650 m<sup>2</sup> olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 100 m<sup>2</sup> olan Açık Spor Tesisleri inşaatları ile Naci Topçuoğlu VRF yapım işi, Kongre ve Kültür Merkezi çevre tanzimi, bina tadilat ve onarımları, atletizm sahası ve istinat duvarı, zemin kaplaması ve drenaj hattı yapım işleri tamamlanmıştır. Ayrıca kapalı alanları 1.976 m<sup>2</sup> olan Hangar Bina İnşaatı, 11.359 m<sup>2</sup> olan Mimarlık Fakültesi Bina İnşaatı, 2.426 m<sup>2</sup> olan Gıda Mühendisliği Ek Bina İnşaatı, 1.750 m<sup>2</sup> olan Su Sporları Merkezi inşaatları ile alt yapı kaldırım ve onarımları, kampus güvenlik sisteminin yapılması işlerinin 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 2015 yılı sonunda ihalesi yapılarak inşaata başlanan kapalı alanı 12.760 m<sup>2</sup> olan Hukuk Fakültesinin ise 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Yatırım projeleri kapsamında 2015 yılında tamamlanan ve devam eden inşaatlar ve işler aşağıda gösterilmiştir.

**TAMAMLANAN İNŞAATLAR/İŞLER**

İnşaatın Adı	Toplam Maliyeti	Kapalı alanı (m2)	İnşaatın Başlangıç/Bitiş Tarihi	Tamamlanma Süresi (ay)
1- İslahiye Meslek Yüksek Okulu	3.513.484,93	3.810	12.08.2014/18.04.2015	8
2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	6.446.371,42	5.650	12.11.2013/26.03.2015	16
3- Naci Topçuoğlu VRF yapımı	201.962,90	--	27.11.2015/21.12.2015	1
4- Kongre ve Kültür Merkezi Çevre Tanzimi	3.010.062,00	--	21.10.2014/06.09.2015	11
5- Açık Spor Tesisleri	1.575.087,32	100	04.12.2014/14.08.2015	9
6- Bina Tadilat ve Onarımları	1.758.685,32	--	03.08.2015/17.12.2015	4
7- Atletizm Sahası ve istinat duvarı yapım işi	890.685,24	--	13.07.2015/20.11.2015	4
8- Zemin Kaplaması ve Drenaj hattı yapılması	812.675,80	--	20.03.2015/28.05.2015	2
<b>TOPLAM</b>	<b>18.209.014,93</b>	<b>9.560</b>		

Tablo 3: Tamamlanan İnşaatlar ve İşler

**DEVAM EDEN İNŞAATLAR/İŞLER**

İnşaatın Adı	İhale Bedeli (KDV Dâhil )	Kapalı alanı (m2)	İnşaatın Başlangıç/Bitiş Tarihi	İnşaatın Fiziki Gerçekleşmesi (%)
1-Hangar Bina İnşaatı	2.797.780,00	1.976	11.02.2015-26.01.2016	50
2-Hukuk Fak. Bina İnşaatı	15.244.420,00	12.760	18.12.2015-01.05.2017	0
3-Mimarlık Fak.Bina İnşaatı	10.356.860,00	11.359	05.08.2015-16.12.2016	10
4-Gıda Müh. Ek Bina İnşaatı	1.982.152,20	2.426	20.02.2015-28.12.2015	90
5-Su Sporları Merk.İnşaatı	2.807.220,00	1.750	17.11.2014-31.03.2016	26
6-Alt Yapı Kaldırım ve Onr.	3.093.820,76	--	23.11.2015-20.08.2016	0
7-Merkezi Araşt.Lab. İnş.	6.732.165,8	6.314	27.10.2014-10.03.2016	93
8-Kampus Güvenlik Sistemi	588.230,00	--	23.10.2015-19.02.2016	50
<b>TOPLAM</b>	<b>43.602.648,76</b>	<b>36.585</b>		

Tablo 4: Devam Eden İnşaatlar ve İşler

## 5. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları

### 5.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım projelerinin harcamaları için bütçeden 44.118.000 ₺ ödenek verilmiştir. Yıl içinde bu ödeneye 33.224.820,01 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 77.342.820,01 ₺' ye ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin 48.770.385,77 ₺' si yıl içinde 10 adet yatırım projesi için harcanmış ve harcama oranı % 63 olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan Muhtelif İşler Projesi için kaynağı döner sermaye bütçesinden olmak üzere 139.000 ₺ ödenek ambulans alımı için konulmuş, yıl içinde bu ödeneye herhangi bir ekleme ve harcama yapılmamıştır. Bununla birlikte sağlık sektöründe yer alan Muhtelif İşler Projesi için kaynağı döner sermaye bütçesinden olmak üzere 1.000.000 ₺ ödenek konulmuş, yıl içinde yapılan 1.662.000 ₺ eklemeye toplam ödenek 2.662.000 ₺ ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 1.077.109,36 ₺'si harcanmış ve harcama oranı % 40 olarak gerçekleşmiştir. Aynı sektörde yer alan Çocuk Hastanesi Projesi için kaynağı döner sermaye bütçesinden olmak üzere 6.000.000 ₺ ödenek konulmuştur. Yıl içinde yapılan revize neticesinde söz konusu ödenek 1.000.000 ₺'ye düşürülmüştür. Bu ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıştır. Toplam yatırımların harcama oranı döner sermaye bütçesinden yapılan harcamalarla birlikte % 61 olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversite bütçemize 5 adet taşıt konulmuş ve yıl içinde bu taşıtlar için Bakanlar Kurulu izni alınmıştır. Bu taşıtlardan bir adet otobüs (Sürücü dâhil en az 27 kişilik) bütçeden 253.853,40 ₺ ödenek harcanarak alınmıştır. Ayrıca 24.982 ₺ değerinde T2 binek otomobil ve 72.821 ₺ değerinde T5 Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 17 kişilik) ise hibe yoluyla alınmıştır. Bunun yanı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin uygulama eğitiminde kullanılmak üzere 2 adet uçak alınmıştır.

## 2015 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı (Bin ₺)

Sektör Adı	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Projenin Durumu
EĞİTİM SEKTÖRÜ	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	98	800	898	45	Tamamlandı
	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	17.000	0	17.000	7.633	Devam Ediyor
	Muhtelif İşler (GAP)	5.400	9.446	14.846	13.254	Tamamlandı
	Döner Sermaye (*)	139	0	139	0	
	Kampüs Altyapısı (GAP)	3.000	5.500	8.500	5.069	Devam Ediyor
	Yayın Alımı (GAP)	1.500	0	1.500	1.118	Tamamlandı
SPOR SEKTÖRÜ	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	2.000	1.260	3.260	2.313	Devam Ediyor
SAĞLIK SEKTÖRÜ	Muhtelif İşler	5.000	0	5.000	4.999	Tamamlandı
	Döner Sermaye (*)	1.000	1.662	2.662	1.077	
	Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 30.440 m2)	4.000	8.000	12.000	0	Devam Ediyor
	Döner Sermaye (*)	6.000	0	1.000	0	
D.K.H. SEKTÖRÜ	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	6.110	8.219	14.329	14.329	Tamamlandı
	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	10	0	10	10	Devam Ediyor
<b>TOPLAM</b>		<b>51.257</b>	<b>34.887</b>	<b>81.144</b>	<b>49.847</b>	

(\*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karşılanmış olup bütçe toplamına dâhil edilmiştir.

Tablo 5: 2015 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı

## 2015 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı (Bin ₺)

Sektör Adı	Proje Sayısı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Harcama Oranı (%)
Eğitim (*)	5	27.137	42.883	27.119	63
Spor	1	2.000	3.260	2.313	71
Sağlık (*)	2	16.000	20.662	6.076	29
D.K.H	2	6.120	14.339	14.339	100
<b>TOPLAM</b>	<b>10</b>	<b>51.257</b>	<b>81.144</b>	<b>49.847</b>	<b>61</b>

(\*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karşılanmış olup bütçe toplamına dâhil edilmiştir.

Tablo 6: 2015 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı

**2015 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı (Bin ₺)**

Sektör Adı	Proje Sayısı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Harcama Oranı (%)
Devam Eden Projeler	5	32.010	41.770	15.025	36
Tamamlanan Projeler	5	19.247	39.374	34.822	88
<b>TOPLAM</b>	<b>10</b>	<b>51.257</b>	<b>81.144</b>	<b>49.847</b>	<b>61</b>

(\*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karşılanmış olup bütçe toplamına dâhil edilmiştir.

Tablo 7: 2015 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı

## 5.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- ✓ Maliye Bakanlığı' nın yatırım tavanlarını belirlemesi sürecinde kurumlarla görüşmesi ve tavanların belirlenmesinde objektif kriterlerin ortaya konulması büyük önem arz etmektedir. Ancak şimdiye kadar kurumlardan görüş alınmadan tavanların belirlenmesi kurumların yatırımlarla ilgili hedeflediklerinde sapmalara neden olmaktadır.
- ✓ Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında, kurumların hedefleri ve mevsimsel şartlar Maliye Bakanlığınca göz önüne alınır ve buna göre oranlar verilirse kurumlar yatırımlarını hedefledikleri sürede bitirebileceklerdir.
- ✓ Ayrıntılı Finans Programının ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyi yerine birinci düzeyinde hazırlanması, kurumlara ödenek kullanımında daha kolaylıklar sağlayacak yıl içindeki ödenek hareketlerin tamamına yakını kurumlarca yapılabilecektir.



## 6. 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI

Üniversitemiz 2015 Yılı Yatırım Programında 10 adet yatırım projesi bulunmaktadır. Bunların 5' i eğitim, 2' si sağlık, 1' i spor ve 2' si de diğer kamu hizmetler sektöründe yer almaktadır. Aşağıda bu projelerin yıl içindeki uygulamaları belirtilmiştir.

### 6.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ

#### 6.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2015H032330	
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Yeni yapılacak inşaatların projelendirme, etüd v.b işlemlerin yapılması.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Etüd Proje ve Müşavirlik	
Başlama-Bitiş Tarihi	2015- 2015	
Proje Tutarı (Maliyeti)	98.000	898.000
Yapılan Harcama (₺)	45.453,60	

Bu proje kapsamında; 2015 Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 98.000 ₺ ödenek verilmiş, anılan projeye likit karşılığı 800.000 ₺ ödenek eklenmiştir. Yapılan ekleme sonucu toplam ödenek 898.000 ₺ olmuştur. Bu ödenekten yılsonunda 45.453,60 ₺ harcanmıştır.

Bu proje kapsamında; 250 yataklı Çocuk Hastanesi Proje ihalesi yapılmış fakat ihale iptal edildiğinden dolayı ödeme yapılmamıştır. Ayrıca merkez kampüs sınırları içinde (5.034 ada 1 parsel, 714 ada 1 parsel Osmangazi Mahallesi 9 pafta 3554 ada ) plankote ve kübaj hesabı, eğitim tesislerine zemin etüdü işleri ile üniversitemize ait 8 adet tesis ve 2,8 km yol için orman genel müdürlüğünden izinlerin alınabilmesi için izin dosyası hazırlama işi yaptırılmıştır.

### 6.1.2. Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	1988H031310	
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Her yıl yeni açılan akademik ve idari birimlerin bina ihtiyaçlarını karşılamak ve kapasitesi yetersiz binalara ek bina yapımını sağlamak.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	İnş+Donanım, Mer.Ders.Ek Bina (3.400 m <sup>2</sup> ), İİBF (6.500 m <sup>2</sup> ), Mim.Fak. (8.000m <sup>2</sup> ), İslahiye MYO (3.000 m <sup>2</sup> ), Hukuk Fak. (7.000 m <sup>2</sup> ), Hangar (1.800 m <sup>2</sup> )	
Başlama-Bitiş Tarihi	1988 - 2016	
Proje Tutarı (Maliyeti)	17.000.000	17.000.000
Yapılan Harcama (₺)	7.633.519,06	

Bu proje kapsamında; 2015 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımıdan 17.000.000 ₺ ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içinde ödenek eklenmemiştir. Bu ödenekten yılsonunda 7.633.519,06 ₺ harcanma yapılmıştır.

2015 yılında proje kapsamında; İslâhiye Meslek Yüksek Okulu için 2.518.463,45 ₺, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için 687.175,62 ₺ harcanarak söz konusu inşaatlar tamamlanmıştır. Ayrıca, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokuluna VRF (Isıtma-Soğutma) Sistemi kurulum işi için 201.962,90 ₺ harcanarak iş tamamlanmıştır.

Bununla birlikte devam eden inşaatlar içerisinde yer alan inşaatlardan; Hangar Bina İnşaatına 1.399.530,68 harcanmış olup inşaatın fiziki gerçekleşmesi % 50, Gıda Mühendisliği Ek Laboratuar Binasına 1.786.609,42 ₺ harcanmış olup inşaatın fiziki gerçekleşmesi % 90, Mimarlık Fakültesi Bina İnşaatına 1.039.776,96 ₺ harcanmış olup inşaatın fiziki gerçekleşmesi % 10 oranında tamamlanmıştır. Hukuk Fakültesi bina inşaat ihalesi yapılmış olup herhangi bir harcama yapılmamıştır. Bu proje kapsamında tamamlanan ve devam eden inşaatlar aşağıda belirtilmiştir.

TAMAMLANAN İNŞAATLAR				
İnşaatın Adı	Toplam Maliyet	Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )	İnşaatın Başlangıç/Bitiş Tarihi	Tamamlanma Süresi (ay)
1- İslahiye Meslek Yüksek Okulu	3.513.484,93	3.810	12.08.2014-18.04.2015	8
2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	6.446.371,42	5.650	12.11.2013-26.03.2015	16
3- Naci Topçuoğlu VRF Yapımı	201.962,90	-	27.11.2015-21.12.2015	1
<b>TOPLAM</b>	<b>10.161.819,25</b>	<b>9.460</b>		

Tablo 8: 2015 Yılı Tamamlanan İnşaatlar

İSLAHİYE MESLEK YÜKSEK OKULU	
İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	3.513.484,93
2014 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	995.021,48
2015 Yılı Harcaması	2.518.463,45
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	12.08.2014-18.04.2015
İnşaatın Kapalı Alanı	3.810 m <sup>2</sup>
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%100
<b>AÇIKLAMA</b>	Proje bünyesinde; 42 adet ofis, 1 adet toplantı salonu, 11 adet derslik 7 adet laboratuvar, 1 adet amfi, kantin ve yemekhane bulunmaktadır.



## İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	6.446.371,42
2014 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	5.759.195,80
2015 Yılı Harcaması	687.175,62
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	12.11.2013-26.03.2015
İnşaatın Kapalı Alanı	5.650 m <sup>2</sup>
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%100
AÇIKLAMA	Proje bünyesinde; B Bloкта 4 adet amfi ve 8 adet derslik, C blokta 67 adet idari ve yönetici ofisleri ile 3 adet toplantı salonu bulunmaktadır.



**NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEK OKULUNA VRF ( ISITMA - SOĞUTMA ) SİSTEMİ KURULUMU YAPIM İŞİ**

İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil) (Bu projede iş eksilişi olmuştur.)	205.104,06
2014 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	0
2015 Yılı Harcaması	201.962,90
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	27.11.2015-21.12.2015
İnşaatın Kapalı Alanı	--
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%100
<b>AÇIKLAMA</b>	Proje bünyesinde; Yüksek okulda bulunan idari bölüme soğutma ve ısıtma sistemleri yapımı işinde 38 adet klima kullanılmıştır.


**DEVAM EDEN İNŞAATLAR**

İnşaatın Adı	İhale Bedeli (KDV Dahil)	Kapalı Alan (m2)	İnşaatın Başlangıç/Bitiş Tarihi	İnşaatın Fiziki Gerçekleşmesi (%)
1-Hangar Bina İnşaatı	2.797.780	1.976	11.02.2015-26.01.2016	50
2-Gıda Mühendisliği Ek Bina İnşaatı	1.982.152,20	2.426	20.02.2015-28.12.2015	90
3-Mimarlık Fakültesi Bina İnşaatı	10.356.860	11.359	05.08.2015-16.12.2016	10
4-Hukuk Fakültesi Bina İnşaatı	15.244.420	12.760	18.12.2015-01.05.2017	0
<b>TOPLAM</b>	<b>30.381.212</b>	<b>28.521</b>		

Tablo 9: Devam Eden İnşaatlar

**HANGAR BİNA İNŞAATI**

İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	2.797.280,00
2014 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	0
2015 Yılı Harcaması	1.399.530,68
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	11.02.2015-26.01.2016
İnşaatın Kapalı Alanı	1.976 m <sup>2</sup>
Fiziki Gerçekleşme Durumu	% 50
<b>AÇIKLAMA</b>	Proje bünyesinde; 1 adet uçak hangarı, 1 adet atölye, 1 adet simülasyon odası, 9 adet ofis, 3 adet derslik, 1 adet kütüphane ve 1 adet dinlenme odası bulunmaktadır.



**GIDA MÜHENDİSLİĞİ EK BİNASI**

İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	1.982.152,20
2014 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	0
2015 Yılı Harcaması	1.786.609,42
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	20.02.2015-28.12.2015
İnşaatın Kapalı Alanı	2.426m <sup>2</sup>
Fiziki Gerçekleşme Durumu	90
<b>AÇIKLAMA</b>	Proje bünyesinde; 2 adet ofis, 4 adet öğrenci laboratuvarı 4 adet öğr.gör laboratuvar, 4 adet teknisyen odası bulunmaktadır.



**MİMARLIK FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATI**

İnşaatin Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	10.356.860
2014 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	0
2015 Yılı Harcaması	1.039.776,96
İnşaatin Başlangıç-Bitiş Tarihi	05.08.2015-16.12.2016
İnşaatin Kapalı Alanı	8.000 m <sup>2</sup> (Revize 11.359 m <sup>2</sup> )
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%10
<b>AÇIKLAMA</b>	Proje bünyesinde; 1 adet çok amaçlı salon 63 adet ofis 3 adet amfi 1 adet toplantı salonu 8 adet derslik 21 adet stüdyo 6 adet atölye 5 adet depo bulunmaktadır.





HUKUK FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATI	
İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	15.244.420,00
2014 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	0
2015 Yılı Harcaması	0
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	18.12.2015-01.05.2017
İnşaatın Kapalı Alanı	7.000 m <sup>2</sup> (Revize 12.760 m <sup>2</sup> )
Fiziki Gerçekleşme Durumu	0
AÇIKLAMA	Proje bünyesinde; A blokta 6 adet amfi , 1 adet kafeterya, 1 adet mahkeme salonu, 6 adet derslik , 1 adet ofis , B blokta 62 adet ofis, teras ve dinlenme salonu , C blokta 3 adet okuma salonu, 3 adet kulüp odası, 1 adet kütüphane , 1 adet arşiv, 1 adet internet araştırma odası bulunmaktadır.

### 6.1.3. Kampüs Altyapısı (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	1991H030810	
Proje Adı	Kampus Alt yapısı (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversite alt yapısının iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesi yapılması.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Kanalizasyon , Elk. , Su, Çevre Düzenleme , yol, Isı Merkezi, Tlf. Hatları , Doğalgaz	
Başlama-Bitiş Tarihi	1991 -2016	
Proje Tutarı (Maliyeti)	3.000.000	8.500.000
Yapılan Harcama (₺)	5.068.643,08	

Bu proje kapsamında; 2015 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 3.000.000 ₺ ödenek verilmiş, anılan projeye likit karşılığı 5.500.000 ₺ ödenek eklenmiştir. Yapılan ekleme sonucu toplam ödenek 8.500.000 ₺ olmuştur. Bu ödenekten yılsonunda 5.068.643,08 ₺ harcanmıştır.

Bu Proje kapsamında 2014 yılında ihalesi yapılan Kongre ve Kültür Merkezi Çevre Tanzimi işinin % 100 lük kısmı tamamlanmış ve 2015 yılsonu harcaması 3.010.062 ₺ olmuştur. Ayrıca bu projeden Eski SMYO binasının yıkım işi, İşletme Müdürlüğü çevresine otopark yapımı, ısı santralinde bulunan sirkülasyon pompalarının tamir ve bakımı işi, su deposu hidrofor kurulum işi, kule tipi saat yapımı, 2 nolu giriş kapısı ve İlahiyat Fakültesine bariyer yapımı, Nurdağı MYO transformatör yapım işleri, Kanal tadilatı ve ızgara yapım işi, İslahiye kampusuna seksiyoner yapım işi, çarşı kompleksine yol ve kaldırım yapılması, su deposu yıkılması ve verimlilik testi işleri yaptırılmıştır. Bununla birlikte atletizm sahası ve istinat duvarı yapım işi için 883.695,42 ₺, zemin kaplaması ve drenaj hattı yapım işi için 812.675,80 ₺ harcanmış olup işler % 100 oranında tamamlanmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında Kampus güvenlik sistemi yapım işi için 288.343,77 ₺ harcama yapılmış ve işin %50 lik kısmı tamamlanmıştır.

#### 6.1.4. Muhtelif İşler (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2015H032340	
Proje Adı	Muhtelif İşler ( GAP )	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversite içerisindeki eskiyen binaların yeniden onarılarak kullanıma müsait duruma getirilmesi amaçlanmaktadır.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	B.On.-Tad., Mak.Teğ., Bil., Don., Yz.Alt.Bak.On.,İd.Yen.,Taşıt	
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015	
Proje Tutarı (Maliyeti)	5.539.000 (139.000 Döner Sermaye)	14.985.000
Yapılan Harcama (₺)	13.253.854,65	

Bu proje kapsamında; 2015 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 5.539.000 ₺ ödenek verilmiş, anılan projeye likit karşılığı 9.446.000 ₺ ödenek eklenmiştir. Yapılan ekleme sonucu toplam ödenek 14.985.000 ₺ olmuştur. Bu ödenekten yılsonunda 13.253.854,65 ₺ harcanmıştır. Harcama oranı % 88 olarak gerçekleşmiştir.

#### 6.1.4.1. Bilgisayar, Makine ve Teçhizat, Donanım ve Taşıt Alımları:

Projeye 2015 Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 3.539.000 ₺ ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içinde likit karşılığı ödenek kaydıyla 8.646.000 ₺ ödenek eklenmiştir. Ödenek eklenerek toplam ödenek 12.185.000 ₺ olmuştur. 2015 yılsonu itibariyle bu ödeneğin 10.703.606,27 ₺ harcanmıştır. Harcama oranı % 88 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan harcamalar aşağıda ayrıntılı şekilde belirtilmiştir.

##### ✓ **Makine-Teçhizat Alımları:**

2015 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından makine teçhizat alımları için 1.594.500 ₺ ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içinde likit karşılığı ödenek kaydıyla 4.850.000 ₺ eklenerek; toplam ödenek 6.444.500 ₺ olmuştur. 2015 yılsonu itibariyle bu ödeneğin 5.679.079,54 ₺ harcanmıştır. Harcama oranı % 88 olarak gerçekleşmiştir.

##### ✓ **Bilgisayar ve Yazılım Alımları:**

2015 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından bilgisayar ve yazılım alımları için 600.000 ₺ ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içinde likit karşılığı ödenek kaydıyla 1.720.000 ₺ eklenerek; toplam ödenek 2.320.000 ₺ olmuştur. 2015 yılsonu itibariyle bu ödeneğin 1.771.446,12 ₺ harcanmıştır. Harcama oranı % 76 olarak gerçekleşmiştir.

##### ✓ **Donanım Alımları:**

2015 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından donanım alımları için 1.000.000 ₺ ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içinde likit karşılığı ödenek kaydıyla 2.027.000 ₺ eklenerek; toplam ödenek 3.027.000 ₺ olmuştur. 2015 yılsonu itibariyle bu ödeneğin 2.999.227,21 ₺ harcanmıştır. Harcama oranı % 99 olarak gerçekleşmiştir.

##### ✓ **Taşıt Alımı:**

2015 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından taşıt alımları için 205.500 ₺ ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içinde likit karşılığı ödenek kaydıyla 49.000 ₺ eklenerek; toplam ödenek 254.500 ₺ olmuştur. Söz konusu ödenek ile bütçeden bir adet T11a otobüs (sürücü dâhil en az 27 kişilik) alınmıştır. Ayrıca döner

sermayeden 139.000 ₺ ambulans alımı için konulmuştur. Bu ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıştır.

BİLGİSAYAR VE YAZILIM ALIMLARI			MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI		
Sıra No	BİRİMLER	Harcanan Bütçe	Sıra No	BİRİMLER	Harcanan Bütçe
1	Rektörlük	26.662,10	1	Rektörlük	77.594,00
2	Genel Sekreterlik	5.203,80	2	Genel Sekreterlik	343,97
3	Sağlık Bilimleri Fakültesi	37.417,80	3	Güzel Sanatlar Fakültesi	21.973,20
4	Güzel Sanatlar Fakültesi	2.625,50	4	İslahiye İk.ve İda.Bil. Fakültesi	1.746,40
5	İlahiyat Fakültesi	7.670,00	5	Tıp Fakültesi	80.032,00
6	Tıp Fakültesi	44.580,40	6	Fen Edebiyat Fakültesi	49.297,20
7	Nizip Eğitim Fakültesi	13.175,88	7	Nizip Eğitim Fakültesi	8.887,20
8	Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakül.	130.744,00	8	İletişim Fakültesi	1.864,40
9	Dış Hekimliği Fakültesi	40.108,20	9	Sağlık Bilimleri Fakültesi	46.038,32
10	Makine Mühendisliği	11.100,00	10	Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakül.	3.357.233,19
11	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	28.933,60	11	Dış Hekimliği Fakültesi	167.474,10
12	Oğuzeli MYO	13.175,88	12	İlahiyat Fakültesi	120.680,96
13	Atatürk Kültür Merkezi	3.171,84	13	Hukuk Fakültesi	1.220,00
14	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	13.175,88	14	Makine Mühendisliği	204.385,44
15	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	431.797,40	15	Tekstil Mühendisliği	48.957,02
16	Türk Musikisi Devlet Konservatuarı	15.499,30	16	Fizik Mühendisliği	151.517,86
17	Kütüphane ve Dokümantasyon Dşk	31.048,16	17	Gıda Mühendisliği	58.712,08
18	Matbaa ve Basım İşleri Müdürlüğü	4.666,90	18	Elektrik ve Elektronik Müh	19.116,00
19	Evrak Arşiv İşletme Müdürlüğü	40.245,96	19	İnşaat Mühendisliği	92.960,40
20	Üniversite Geneli (Merkez Ambarı )	870.443,52	20	Gaziantep Sağlık Hizmetleri MYO	1.345,20
<b>TOPLAM</b>		<b>1.771.446,12</b>	21	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	14.386,48
			22	Nizip Meslek Yüksekokulu	12.347,52
			23	Turizm ve Otelcilik MYO	15.367,58
			24	İslahiye Meslek Yüksekokulu	76.488,79
			25	Araban Meslek Yüksekokulu	20.587,97
			26	Oğuzeli Meslek Yüksekokulu	3.609,95
			27	Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu	98.788,60
			28	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	35.094,57



29	Beden Eğt.ve Spor Yüksekoku Md.	69.177,50
30	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	30.665,50
31	Personel İşleri Daire Başkanlığı	10.738,00
32	Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı	1.132,80
33	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	268.024,88
34	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	172.927,82
35	Türk Musikisi Devlet Konservatuarı	16.673,40
36	Kütüphane ve Dokümantasyon Dşk	9.410,50
37	Üniversite Geneli (Merkez Ambarı)	312.278,74
<b>TOPLAM</b>		<b>5.679.079,54</b>

DONANIM ALIMLARI		
Sıra No	Birimler	Harcanan Bütçe
1	Rektörlük	51.273,00
2	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	319.344,45
3	Diş Hekimliği Fakültesi	11.800,00
4	Güzel Sanatlar Fakültesi	25.591,68
5	Tıp Fakültesi	15.682,20
6	Nizip Eğitim Fakültesi	126.687,72
7	İlahiyat Fakültesi	312.113,23
8	Hukuk Fakültesi	7.106,40
9	Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakül.	2.832,00
10	Nizip Meslek Yüksekokulu	40.145,76
11	İslahiye Meslek Yüksekokulu	238.705,94
12	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	11.988,80
13	Kütüphane ve Dokümantasyon Dşk	73.112,80
14	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	10.644,48
15	Kongre ve Kültür Merkezi Koordina.	372.207,99
16	Üniversite Geneli( Merkez Ambarı	1.134.299,55
17	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından Alınan Donanımlar	245.691,21
<b>TOPLAM</b>		<b>2.999.227,21</b>

**Tablo 10:** Muhtelif İşler Kapsamında Harcama Birimlerine Alınan Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Yazılım ile Donanım Alımları

#### 6.1.4.2. Bina Büyük Onarımları:

2015 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımıyla bina büyük onarımları için 2.000.000 ₺ ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içinde likit karşılığı ödenek kaydıyla 800.000 eklenerek; toplam ödenek 2.800.000 ₺ olmuştur. 2015 yılsonu itibariyle bu ödeneğin 2.550.248,38 ₺ harcanmıştır. Harcama oranı % 91 olarak gerçekleşmiştir.

Bu kapsamda, MYO C blok bina boyası, taşra birimlerinde basketbol sahası, Nizip yerleşkesinde güvenlik kulübesi, AKM çevresi taban tuğlası kaplama 2 nolu yemekhane bina çevresi çimleme Nizip MYO çatı tamirâtı vb. işler yapılmıştır.

Bina tadilat ve onarımları kapsamında; Tıp Fakültesi Dekanlık eski binasının kreşe dönüştürülmesi tadilatı ve onarımı, İslâhiye MYO bünyesinde sera hattı yapılması, personel yemekhanesine zemin kaplanması, muhtelif binalarda çatı onarımları ve tadilatları, kreş ve anaokulu binası tadilatı, spor kompleksi zemin kaplaması, BESYO Kondisyon salonu zemin kaplaması, İletişim Fakültesi iç boya yapımı, Güzel Sanatlar Fakültesi iç boya yapımı, deney hayvanları binasına zemin döşemesi, İlahiyat Fakültesi binasına çatı izolasyonu, 2 nolu yemekhane binasına cam tamirâtı ve TÖMER binasına PVC yer döşemesi yapılması işleri doğrudan temin usulü ile yaptırılmıştır. Bu projeden bina tadilat ve onarımları ihalesi yapılmış ve 1.758.750,08 ₺ (KDV ve iş artışı dâhil) bedelle sözleşmeye bağlanmış ve yılsonu itibariyle bahse konu iş tamamlanmıştır.





### 6.1.5. Yayın Alımı (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2015H032350	
Proje Adı	Yayın Alımı (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversitemizin basılı ve görsel yayın ihtiyacının karşılanması.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Küp. Yay. Al.	
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015	
Proje Tutarı (Maliyeti)	1.500.000	1.500.000
Yapılan Harcama (₺)	1.117.989,40	

Bu proje kapsamında; 2015 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 1.500.000 ₺ ödenek verilmiş, yıl içinde herhangi bir ekleme yapılmamıştır. Bu ödenekten yılsonunda 1.117.989 ₺ harcanmıştır.

Harcanan bu ödenek ile 28 adet veri tabanı ödemesi, 3.952 adet Türkçe, 181 adet yabancı dilde olmak üzere toplam 4.133 adet basılı yayın alımı yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemizin satın aldığı ve abone olduğu veri tabanlarına ilişkin bilgiler aşağıda tablolştırılmıştır.

SATIN ALINAN VE ABONE OLUNAN VERİ TABANLARI			
SIRA NO	VERİ TABANI ADI	KONUSU	HARCAMA BEDELİ
1	American Pyhsics Society	Mühendislik	7.082,25
2	ASTM	Mühendislik	26.375,65
3	ArtStor	Sosyal Bilimler	3.372,46
4	BeckOnline	Hukuk	18.908,32
5	British Standart Online Library	Mühendislik	59.549,26
6	Cambridge University Press	Sosyal Bilimler	11.444,92
7	Clinical Key	Tıp	62.939,61
8	The Cochrane Library	Tıp	17.006,83
9	Dentistry & Oral Sciences Source	Diş Hekimliği	20.931,18
10	Derwent Innovation İndex	Mühendislik	9.693,91
11	Ebrary	Genel (E-kitap)	22.664,82
12	EndNote	Makale yazım	6.102,21
13	Emerald 120+ Engineering	Sosyal Bilimler, Mühendislik	42.751,25
14	Hiperkitap	Genel (e-kitap)	25.243,70
15	HukukTürk	Sosyal Bilimler	1.805,00
16	İİF Dergisi	Sosyal Bilimler	3.101,61
17	Institute of Physics (IOP)	Mühendislik	36.534,56
18	JSTOR (10 Paket)	Sosyal Bilimler	21.595,43
19	McGraw Hill Access Engineering	Mühendislik (e-kitap)	15.721,64
20	McGraw Hill Access Medicine, Pediatrics	Tıp (e-kitap)	52.114,42
21	Oxford Online Journals	Sosyal Bilimler	31.043,19
22	Proquest Central	Genel	95.117,13
23	Proquest Tez	Genel	59.534,52
24	Reaxys	Kimya	39.371,58
25	ScinceDirect e-books	Genel (E-kitap)	146.605,00
26	Summon	Keşif Aracı (Arama)	26.330,00
27	Swisslex	Hukuk	4.102,14
28	Turnitin	İntihal Engelleme	9.676,92
29	Uptodate	Tıp	37.709,09
30	Visible Body	Tıp	14.887,87
31	Wiley Interscience	Mühendislik	90.359,16
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>1.019.675,63</b>

Tablo 11: Satın Alınan ve Abone Olunan Veri Tabanları



## 2013-2015 YILLARI ARASI TOPLAM KÜTÜPHANE KAYNAKLARI

	2013 Yılı			2014			2015		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	97.356	107.728	205.084	99.125	129.512	228.637	104.009	144.672	248.681
Sürekli Yayın Aboneliği	39	48.885	48.924	48	48.289	48.337	43	53.785	53.828
Tez	1.580	3.303.403	3.304.983	1.741	3.803.673	3.805.414	1.981	3.960.848	3.962.829
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	-	34	34	-	35	35		41*	41*
DVD-VCD	1.982	-	1.982	2.190	-	2.190	2.190		2.190
<b>Toplam</b>	<b>100.957</b>	<b>3.460.050</b>	<b>3.561.007</b>	<b>103.104</b>	<b>3.981.509</b>	<b>4.084.613</b>	<b>108.223</b>	<b>4.159.346</b>	<b>4.019.137</b>

(\*)10 adet veri tabanı ULAKBİM/EKUAL aracılığıyla üniversitemiz kullanıcılarına ücretsiz sağlanmaktadır.

Tablo 12: 2013-2015 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları

## 6.2 EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

### 6.2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	1992H050160	
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ( GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim - Beden Eğitimi ve Spor	
Proje Amacı	Üniversitemizin personel ve öğrencilerinin faydalanacakları spor alanlarının yapılması.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	İnş.(Su Sporları Merkezi 4 Tenis klübü 2 adet basket sahası 1 mini futbol sahası 1 mini golf sahası)	
Başlama-Bitiş Tarihi	1992- 2016	
Proje Tutarı (Maliyeti)	2.000.000	3.260.000
Yapılan Harcama (₺)	2.312.624,61	

Bu proje kapsamında; 2015 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 2.000.000 ₺ ödenek verilmiştir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığından 1.260.000 ₺ ödenek bağış yoluyla

alınmıştır. Toplam ödenek 3.260.000 ₺ olmuştur. Bu ödenekten yılsonunda 2.312.624,61 ₺ harcanmıştır.

Açık ve kapalı spor tesisleri kapsamında; Su Sporları Merkezi inşaatı Alleben göleti civarına taşınmış ve inşaat da % 26 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Spor merkezi civarına yapılmakta olan açık spor tesisleri yapım işi % 100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

SU SPORLARI MERKEZİ EĞİTİM BİNASI	
İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	2.807.220,00
2014 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	0
2015 Yılı Harcaması	737.537,30
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	17.11.2014-16.12.2016
İnşaatın Kapalı Alanı	1.450 m <sup>2</sup>
Fiziki Gerçekleşme Durumu	% 26
AÇIKLAMA	1 adet seminer odası 1 adet yemekhane ve mutfak 15 adet sporcu ve antrenör odası 1 adet su sporları izleme terası bulunmaktadır.



AÇIK SPOR TESİSLERİ	
İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dâhil)	1.575.087,32
2014 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	0
2015 Yılı Harcaması	1.575.087,32
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	04.12.2014-14.08.2015
İnşaatın Kapalı Alanı	100 m <sup>2</sup>
Fiziki Gerçekleşme Durumu	100
AÇIKLAMA	2 adet basketbol sahası, 1 adet futbol sahası ,2 adet tenis kortu, 1 adet idari bina



### 6.3. SAĞLIK SEKTÖRÜ

#### 6.3.1. Muhtelif İşler (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2015I000250	
Proje Adı	Muhtelif işler	
Sektör/ Alt Sektör	Sağlık	
Proje Amacı	Teknolojiye uygun cihaz alımı	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	B.On.,Mak-Teç.,Taşıt	
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015	
Proje Tutarı (Maliyeti)	6.000.000,00 (1.000.000 Döner Sermaye)	7.662.000
Yapılan Harcama (₺)	4.999.481,36	

Bu proje kapsamında; 2015 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 5.000.000 ₺ ödenek hastaneye makine teçhizat ve tıbbi cihaz alınması amacıyla verilmiştir. Yıl içinde herhangi bir ekleme yapılmamıştır. Ayrıca kaynağı döner sermayeden olmak üzere 1.000.000 ₺ ödenek konulmuştur. Bu ödeneğe yıl içinde 1.662.000 ₺ eklenmiştir. Toplam ödenek 7.662.000 ₺ olmuştur.

**Makine, Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Alımları (Özel Bütçe):** Üniversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine 5.000.000 ₺ ödenek konulmuştur. Yıl içinde bu ödenekten makine, teçhizat ve tıbbi cihaz alımları için 4.999.481,36 ₺ harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında; Onkoloji ve Gün Hastaneleri ile ameliyathaneye hastane mefruşatı (sandalye) ,otomasyon sistemine bağlı 5 adet bilgisayar, Ortopedi kliniği için masa ve dolap, Nöroloji kliniği için Doppler Cihazı, Çocuk Cerrahisi için Görüntüleme Arşiv Modülü alımı işleri yapılmıştır. Ayrıca refakatçi koltuğu, Radyoloji Anabilim dalına üst düzey ultrasonografi cihazı, Kalp Damar Cerrahisi için soğutucu ve ısıtıcı cihazı, Göz Bölümüne görüntüleme, mikroskop ve biometri cihazı, İç Hastalıkları Bölümüne göğüs kompresyon sistemi ve EKG cihazı alımları yapılmıştır.

2015 YILINDA HASTANEMİZE ALINAN MAKİNE, TEÇHİZAT VE TIBBİ CİHAZLARIN DAĞILIMI TABLOSU		
Sıra No	Bölüm/Birim Adı	Harcama (₺)
1	Göz AD.	320.110,00
2	Nöroloji AD.	151.200,00
3	Nefroloji AD	7.080,00
4	Çocuk Cerrahisi	30.780,00
5	Çocuk Hastalıkları	53.460,00
6	Yenidoğan	153.958,32
7	Çocuk Kardiyoloji	135.118,00
8	Kalp Damar Cerrahisi AD.	79.920,00
9	Beyin Cerrahisi AD.	572.400,00
10	Organ Nakli	76.680,00
11	Tıp Dekanlık	5.886,00
12	İç Hastalıkları AD.	72.063,00
13	Anestezi ve Reanimasyon AD.	554.442,20
14	Ameliyathane	477.900,00
15	Göğüs Cerrahisi AD.	53.460,00
16	Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.	167.301,00
17	Gastroenteroloji AD.	82.803,60
18	Plastik Cerrahisi AD.	78.840,00
19	Patoloji AD.	85.550,00
20	Üroloji AD.	91.141,20
21	Kan Bankası	30.199,74
22	Acil Tıp AD.	10.584,00
23	Sterilizasyon	16.874,00
24	Hastane Geneli	659.693,10
25	Kulak Burun Boğaz AD.	496.368,00
26	Radyoloji AD.	535.669,20
<b>TOPLAM</b>		<b>4.999.481,36</b>

Tablo 13: 2015 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu

**Makine, Teçhizat, Taşıt ve Bina Büyük Onarımları (Döner Sermaye):**  
Üniversitemizin 2015 Yılı Yatırım Programına; hastanenin büyük onarımlarında kullanılmak üzere kaynağı döner sermayeden olmak üzere 1.000.000 ₺ ödenek konulmuştur. Yıl içinde bu ödeneğe 1.662.000 ₺ eklenmiş ve toplam ödenek 2.662.000 ₺ ye ulaşmıştır. Yılsonu itibarıyla bu ödenekten 1.077.109,36 ₺ tadilat ve onarım işi için harcanmıştır. Harcama oranı % 40 olarak gerçekleşmiştir.

### 6.3.2. Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 30.440 m2)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2014I000260	
Proje Adı	Çocuk Hastanesi (GAP) (250 Ytk. 20.000 m2)	30.440
Sektör/ Alt Sektör	Sağlık	
Proje Amacı	Çocuk Hastanesi Kurulması	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	İnşaat,Mak.,Teç.	
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2016	
Proje Tutarı (Maliyeti)	10.000.000 (6.000.000 Döner Sermaye)	13.000.000 (1.000.000 Döner Sermaye)
Yapılan Harcama (₺)	0	

Bu proje kapsamında; 2015 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından bütçeye 4.000.000 ₺ ödenek konulmuştur. Bu ödeneğe yıl içinde 8.000.000 ₺ eklenmiştir. Ayrıca projeye kaynağı döner sermayeden olmak üzere 6.000.000 ₺ ödenek konulmuş ve toplam ödenek 18.000.000 ₺'ye ulaşmıştır. Yıl içinde proje maliyeti ve kapalı alanı revize edilmiş olup; projenin kapalı alanı 20.000 m2'den 30.440 m2'ye, proje maliyeti ise 51.000.000 ₺'den 63.000.000 ₺'ye çıkarılmıştır. Ayrıca yapılan revize neticesinde projeye döner sermayeden 2015 yılı için konulan 6.000.000 ₺'lik ödenek 1.000.000 ₺'ye düşürülerek yıl sonu itibariyle toplam ödenek 13.000.000 ₺ olmuştur. Çocuk hastanesi inşaat ihalesi 2016 yılı Ocak ayında yapıldığından yılsonu itibariyle proje için herhangi bir harcama yapılmamıştır.

## 6.4. Diğer Kamu Hizmetleri

### 6.4.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2015K120330	
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	
Sektör/ Alt Sektör	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma	
Proje Amacı	Bilimsel Araştırma Projelerini Desteklemek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	İleri Araş.,Mak-Teçh.	
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015	
Proje Tutarı (Maliyeti)	6.110.000	14.328.820,01
Yapılan Harcama (Özel Hesap) (₺)	14.328.820,01	

Bu proje kapsamında; 2015 Yılı Bütçe Kanunu ile 6.110.000 ₺ ödenek verilmiş olup, yıl içinde likit karşılığı 3.843.536,80 ₺ ve gelir fazlası 4.375.283,21 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 14.328.820,01 ₺' ye ulaşmıştır.

Söz konusu ödenek ile 247 projeye destek verilmiştir. Bu projelerden 73 adedi yıl içinde tamamlanmıştır. Anılan ödeneğin tamamı yılsonu itibariyle özel hesaba aktarılmıştır. Özel hesaptan 18.920.626,45 ₺ harcanmıştır.

Projeler	Önceki Yıldan Devreden Proje Sayısı	2015 Yılı İçinde Eklenen Proje Sayısı	Toplam Proje Sayısı	2015 Yılı Projelere Ayrılan Toplam Ödenek	2015 Yılı Toplam Harcama	Yıl İçinde Tamamlanan Proje Sayısı	Tamamlanan Projeler İçin Yapılan Harcama
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	181	66	247	4.840.424,60	18.920.626,45	73	4.421.063,40
Kalkınma Bakanlığınca Desteklenen Projeler	1	-	1	10.000,00	9.807.771,41	-	-
Genel Toplam	182	66	248	4.850.424,60	28.728.397,86	73	4.421.063,4

Tablo 14: 2015 Yılı İtibariyle Yatırım Programında Bulunan Projeler

**BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN BİRİMLERE VE TÜRLERE GÖRE DAĞILIMI**

Bölümü	Öğretim Elemanlarına Bil. Nit. Gelişt. Projesi	Altyapı Araştırma Projeleri	Katılımlı Araştırma Projeleri	Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projeleri	Doktora/ Uzmanlık Tezi	İKA	Destek Projesi	Destek	Toplam
Diş Hekimliği Fak.	-	-	-	-	7	-	-	63.544,1	7
Eğitim Fak.	-	-	-	1	-	-	-	3.925,8	1
Fen Edeb. Fak.	-	-	-	5	3	1	-	104.848,8	9
İ.İ.B.F.	-	-	-	1	1	-	-	12.500,0	2
Mühendislik Fak.	-	-	-	3	4	-	-	52.345,0	7
Nurdağı MYO	-	-	-	-	-	1	-	141.000,0	1
Sağlık Biliml. Ens.	-	-	-	1	-	-	-	3.264,0	1
Rektörlük Makamı	1	-	-	-	-	-	-	1.000.000,0	1
Tıp Fakültesi	-	3	-	14	18	1	1	4.380.844,4	37
<b>Toplam</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5.762.272,1</b>	<b>66</b>

Tablo 15: 2015 Yılında Kabul Edilen Bilimsel Arş. Projelerinin Birimlere ve Türlerine Göre Dağılımı

**6.4.2. Merkezi Araştırma Laboratuvarı**

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2010K121510	
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	
Sektör/ Alt Sektör	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma	
Proje Amacı	Üniversitenin araştırma alt yapısının güçlendirilmesi.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	İleri Araş., Mak-Teçh., İnş.	
Başlama-Bitiş Tarihi	2010-2015	
Proje Tutarı (Maliyeti)	10.000	10.000
Yapılan Harcama (₺)	10.000	

Bu proje kapsamında; 2015 Yılı Bütçe Kanunu ile 10.000 ₺ ödenek verilmiş olup, yıl içinde herhangi bir ekleme yapılmamıştır. Anılan ödeneğin tamamı yılsonu itibariyle özel



hesaba aktarılmıştır. Özel hesaptan onarım işine 2.023.321,39 ₺, makine teçhizat alımına 2.429.523,99 ₺ ve yeni bina yapımına 5.354.926,63 ₺ harcanarak toplamda 9.807.771,41₺ harcanmıştır. Proje kapsamında Merkezi Araştırma Laboratuar inşaatının tamamlanma oranı % 93 olarak gerçekleşmiş olup inşaatın 2016 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.





## 7. EKLER

### 7.1. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (YILSONU)

Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar (Özel Bütçe+Döner Sermaye)

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama			2015 Yılı Program Ödeneği			2015 Yılı Revize Ödenek			2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
		Dış	Toplam	Kredi	Öz kaynak	Toplam	Kredi	Öz kaynak	Toplam	Kredi	Öz kaynak	Toplam	Kredi	Öz kaynak	Toplam
Eğitim	6	0	267.748	0	0	230.441	0	0	29.137	0	0	46.143	0	0	29.432
Sağlık	2	0	69.000	0	0	0	0	0	16.000	0	0	20.662	0	0	6.076
D.K.H	2	0	19.480	0	0	13.360	0	0	6.120	0	0	14.339	0	0	14.339
<b>Toplam</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>356.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.847</b>



**Bütçe Türü: Özel Bütçe**

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama			2015 Yılı Program Ödeneği			2015 Yılı Revize Ödenek			2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Eğitim	6	0	267.748	0	0	230.441	0	0	28.998	0	0	46.004	0	0	29.432
Sağlık	2	0	63.000	0	0	0	0	0	9.000	0	0	17.000	0	0	4.999
D.K.H	2	0	19.480	0	0	13.360	0	0	6.120	0	0	14.339	0	0	14.339
<b>Toplam</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>350.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.770</b>

**Bütçe Türü: Döner Sermaye**

2015 Yılı Fiyatlarıyla, ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama			2015 Yılı Program Ödeneği			2015 Yılı Revize Ödenek			2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Eğitim	1		0	0	0	0	0	0	139	0	0	139	0	0	0
Sağlık	2	0	6.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0	3.662	0	0	1.077
<b>Toplam</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.077</b>



Bütçe Türü: Hibe

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama			2015 Yılı Program Ödeneği			2015 Yılı Revize Ödenek			2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Eğitim	1	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	111	0	0	98
Toplam	1	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	111	0	0	98



## 7.2. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI HARCAMALARI YILSONU GERÇEKLEŞME RAPORU

Sektör Adı: Eğitim

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2014 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
202262	441,	1988H031310	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Gaziantep	0,	210.000,	188.956,	0,	0,	17.000,		0,	0,	0,	7.633
202274	441,	1991H030810	Kampus Altyapısı (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Gaziantep	0,	45.500,	41.485,	0,	0,	8.500,		0,	0,	0,	5.069
205544	441,	1992H050160	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Gaziantep	0,	5.000,	0,	0,	0,	3.260,		0,	0,	0,	2.313
202280	441,	2015H032330	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Gaziantep	0,	98,	0,	0,	0,	898,		0,	0,	0,	45
210433	441,	2015H032340	Muhtelif İşler (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Gaziantep	0,	5.650,	0,	0,	0,	13.204,	+	1.642,	0,	0,	13.254
202292			Muhtelif İşler (GAP)	DÖNER SERMAYE	2015	Gaziantep	0,	0,	0,	0,	0,	139,		0,	0,	0,	0,
202289	441,	2015H032350	Yayın Alımı (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Gaziantep	0,	1.500,	0,	0,	0,	1.500,		0,	0,	0,	1.118
TOPLAM							0,	267.748,	230.441,	0,	0,	44.501		1.642,	0,	0,	29.432



**Sektör Adı: Sağlık**

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2014 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
197565	441,	2014I000260	Çocuk Hastanesi (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Gaziantep	0,	58.000,	0,	0,	0,	4.000,	+	8.000,	0,	0,	0,
200932	441,	2014I000260	Çocuk Hastanesi (GAP)	DÖNER SERMAYE	2016	Gaziantep	0,	5.000,	0,	0,	0,	1.000,		0,	0,	0,	0,
201340	441,	2015I000250	Muhtelif işler (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Gaziantep	0,	5.000,	0,	0,	0,	5.000,		0,	0,	0,	4.999
201349	441,	2015I000250	Muhtelif işler (GAP)	DÖNER SERMAYE	2015	Gaziantep	0,	1.000,	0,	0,	0,	2.662,	+	0,	0,	0,	1.077
TOPLAM							0,	69.000,	0,	0,	0,	12.662,		8.000,	0,	0,	6.076

**Sektör Adı: DKH**

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2014 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
195319	441,	2010K121510	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2015	Gaziantep	0,	13.370,	13.360,	0,	0,	10,		0,	0,	0,	10
199767	441,	2015K120330	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2015	Gaziantep	0,	6.110,	0,	0,	0,	9.954,	+	4.375,	0,	0,	14.329
TOPLAM							0,	19.480,	13.360,	0,	0,	9.964,		4.375	0,	0,	14.339