



**T.C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ**

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**





T.C

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

Ocak-2020

ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ



Gaziantep Üniversitesi; dünyanın 105 ülkesinden 4 bin 200'ün üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapan ve yine dünyanın her kıtasında bulunan ülkelerin üniversiteleriyle eğitim işbirliği bulunan uluslararası bir üniversitedir.

Üniversitemiz; Türkçe, İngilizce ve Arapça eğitim yapan Türkiye'nin ilk üniversitesi olup, kentiyle bütünleşen, Türkiye'deki diğer üniversitelere örnek projelere imza atan, iyi öğrenci yetiştirmenin yanı sıra, vatanını seven, milli- manevi değerlerine bağlı bir gençlik için çaba sarf eden, dünyanın en önemli değerlendirme kuruluşlarının en iyi üniversite sıralamalarında yer alan ve sosyal sorumluluklarını da yerine getiren bir üniversitedir.

Üniversitemiz, sadece şehrimizde değil bölgemizde ve coğrafyamızda önemli, lider konumunda olan öncü bir üniversite konumundadır. Hedeflerine emin adımlarla yürüyen Üniversitemizin 2019 yılı yatırım programında; eğitim sektöründe 5, sağlık sektöründe 2, spor sektöründe 1, diğer kamu hizmetleri sektöründe ise 2 olmak üzere toplam 10 adet yatırım projesi yer almaktadır. Anılan yatırım projelerine merkezi yönetim bütçesinden 34.199.000,00 ₺, döner sermaye bütçesinden 2.000.000,00 ₺ olmak üzere toplam 36.199.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, yıl içinde bu projelere likit kaynaklarımızdan 28.259.000,00 ₺, gelir fazlası olarak da 8.192.000,00 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 72.650.000,00 ₺'ye ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle bu ödeneğin 58.213.871,10 ₺'si harcanmıştır. İnşaatları devam eden Taşınır Ambarı ve 250 Yataklı Çocuk Hastanesi inşaatlarının 2020 yılında tamamlanarak hizmete alınması hedeflenmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25. maddesi gereği Üniversitemiz yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçları Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmek üzere 2019 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış olup kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Ali GÜR
Rektör

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ.....	iii
İÇİNDEKİLER	iv
ŞEKİLLER TABLOSU	vi
GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
1. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri.....	2
2. Yatırımların Finansman Kaynakları	4
3. Kuruluşun Mevcut Kapasitesi	4
4. 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	6
5. 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	8
5.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	8
5.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar/Öneriler.....	10
6. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	11
6.2.EĞİTİM SEKTÖRÜ	11
6.2.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	11
6.2.3. Kampüs Altyapısı (GAP).....	13
6.2.4. Muhtelif İşler (GAP).....	15
6.2.3.1. Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Donanım Alımlarına İlişkin Tablolar.....	15
6.2.3.2. Bina Büyük Onarımları Kapsamında Yapılan İşler	17
6.2.5. Yayın Alımı (GAP).....	18
6.3 EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ	20
6.3.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP).....	20
6.4. SAĞLIK SEKTÖRÜ.....	20
6.4.1. Muhtelif İşler (GAP).....	21

6.4.1.1.	Makine Teçhizat ve Büyük Onarım (Özel Bütçe):	21
6.4.1.2.	Makine, Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları (Döner Sermaye):	23
6.4.2.	Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 30.440 m ²)	24
6.5.	Diğer Kamu Hizmetleri.....	25
6.5.1.	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri.....	25
6.5.2.	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	27
7.	EKLER.....	28
7.1.	GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (YILSONU).....	28
7.2.	GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI HARCAMALARI YILSONU GERÇEKLEŞME RAPORU	30

ŞEKİLLER TABLOSU

Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler.....	3
Tablo 2: Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı.....	4
Tablo 3: Tamamlanan İnşaatlar ve İşler.....	7
Tablo 4: Devam Eden İnşaatlar	8
Tablo 5: 2019 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı	9
Tablo 6: 2019 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı	9
Tablo 7: 2019 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı	9
Tablo 8: Muhtelif İşler Kapsamında Harcama Birimlerine Alınan Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Yazılım ile Donanım Alımları	16
Tablo 9: Satın Alınan ve Abone Olunan Veri Tabanları	19
Tablo 10: 2017-2019 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları	19
Tablo 11: 2019 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu.....	22
Tablo 12: 2019 Yılı İtibariyle BAP Kapsamında Yürütülen Projeler	26
Tablo 13: 2019 Yılında Kabul Edilen Bilimsel Arş. Projelerinin Birimlere ve Türlerine Göre Dağılımı	27



GENEL DEĞERLENDİRME

Üniversitemizin 2015-2019 dönemi stratejik planında; kurumsal misyon, vizyon amaç ve hedefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

MİSYONUMUZ

Evrensel değerler çerçevesinde nitelikli insan yetiştiren; bireylere, topluma ve tüm kurum-kuruluşlara eğitim, bilim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında hizmet üreten değişime açık bir üniversite.

VİZYONUMUZ

Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde uluslararası rekabet kabiliyeti yüksek bir dünya üniversitesi olmak.



1. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Üniversitemizin 2015-2019 dönemi Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedefler aşağıda sıralanmıştır. 2019 yılı yatırımlarına da bu amaç ve hedefler doğrultusunda harcama yapılmıştır.

Stratejik Amaç-1 Eğitim Öğretim Kalitesini Yükseltmek	
Hedef-1	Nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesine zemin hazırlamak ve üniversitemizin saygınlığını arttırmak için, üniversitenin tanıtımının etkin ve olumlu yönde planlanıp uygulanmasını sağlamak,
Hedef-2	Nitelikli öğretim elemanı sayısını arttırmak,
Hedef-3	Yabancı dil eğitiminin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması,
Hedef-4	Disiplinlerarası etkileşimi arttırarak eğitimde sinerji oluşturmak,
Hedef-5	Eğitimde uluslararası işbirliğinin arttırılması,
Hedef-6	E-öğrenim programının yaygınlaştırılması,
Hedef-7	Doktora ve Tıpta Uzmanlık sınavlarında ön sıralarda tercih edilen üniversite olmak için bu öğrencilere bir dönem yurtdışında eğitim imkanı sağlamak,
Hedef-8	Kapalı devre radyo televizyon yayın kalitesinin arttırılması,
Hedef-9	Kitap, elektronik kitap, süreli yayın, veri tabanları ile görsel ve işitsel materyal (DVD, VCD vb.) sayısının arttırılması,
Hedef-10	Ders dışı eğitim ve sertifika programlarının yaygınlaştırılması,
Hedef-11	Uygulama odaklı eğitim modellerinin yaygınlaştırılması,
Hedef-12	Üniversite Eğitim-Araştırma-Hizmet süreçlerinde ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması,
Stratejik Amaç-2 Bilimsel Araştırmaların Nicelik ve Niteliğini Arttırmak	
Hedef-1	Ulusal ve uluslararası proje yürütme ve ortak olma girişimlerinin teşvik edilmesi,
Hedef-2	Bilimsel yayın sayısının ve kalitesinin arttırılması ile üniversitenin Türkiye' deki diğer üniversiteler arasında bilimsel yayın sıralamasındaki konumunun iyileştirilmesi,
Hedef-3	Üniversitede ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların teşvik edilmesi,
Hedef-4	Sanayi ve kamu kuruluşlarınca desteklenen proje ve tez çalışmalarının artırılması,
Hedef-5	Bilimsel araştırma projelerinin teşvik edilmesi,
Hedef-6	Patent ve faydalı model sayısının arttırılması,
Stratejik Amaç-3 Toplumla Sunulan Hizmetleri Geliştirmek	
Hedef-1	Araştırma ve Uygulama Hastanesinin verdiği hizmetlerin geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması
Hedef-2	Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde Onkoloji, Kardiyoloji Enstitüleri kurulması, ayrıca çalışmasına başlanmış olan yanık tedavi merkezinin kurulması,
Hedef-3	Yurtdışına açılmak konusundaki çalışmalara ivme kazandırmak, özellikle komşu ülkelerden hastalara sağlık hizmeti verecek ilimizde sağlık turizminin geliştirilmesi,
Hedef-4	Üniversitenin tanıtım materyallerinin çeşitliliğinin ve sayısının arttırılması, ayrıca görsel, işitsel ve e-haber olarak olumlu haber sayısının arttırılması,

Hedef-5	Ulusal ve uluslararası sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin arttırılması,
Hedef-6	E-öğrenme sisteminin topluma hizmet verebilecek şekilde oluşturulması,
Stratejik Amaç-4 Üniversitemiz Yerleşkelerinin Fiziksel Alan ve Altyapılarını Geliştirmek	
Hedef-1	Üniversitemizin bina inşaatları ile altyapı ve yenileme çalışmalarının yapılması,
Hedef-2	Çocuk Hastanesinin kurulması,
Hedef-3	Bilimsel Teknolojik Araştırma Merkezi (GÜBTAUM) kurulması,
Hedef-4	Üniversitemiz personel ve öğrencilerin sportif faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli spor alanlarının oluşturulması,
Hedef-5	Kampüste Atlı Yaşam Projesini faaliyete geçirerek atların ve faytonların bulunduğu doğal bir kampüs oluşturmak,
Stratejik Amaç-5 Öğrencilerin Sosyal-Kültürel ve Akademik Gelişimlerini Arttırmak	
Hedef-1	Öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini etkili ve kapsamlı hale getirmek,
Hedef-2	Öğrencilerin beslenme, ulaşım ve güvenlik gibi konularda yaşam koşullarını iyileştirmek,
Hedef-3	Öğrencilere yönelik düzenlenen kültürel ve sosyal (Tiyatro, sinema vb.) etkinliklerin arttırılması,
Hedef-4	Maddi imkânları kısıtlı olan öğrencilere destek olunması amacıyla kısmi zamanlı olarak çalıştırılmaları,
Hedef-5	Öğrencilerin sosyal donanımlarının arttırılarak, sosyal projelere katılımının sağlanması,
Hedef-6	Engelli öğrenci şartlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması,
Hedef-7	Yabancı uyruklu öğrencilerin iletişim ve uyum sorunlarının giderilmesi amacıyla Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisinin kurulması,
Hedef-8	Öğrencilerin ihtiyaçlarını daha modern ortamda hızlı bir şekilde giderilmesi amacıyla öğrenci yaşam merkezlerinin kurulmasının sağlanması,
Hedef-9	Toplumsal Duyarlılık Projelerine katılımın yaygınlaştırılması,
Stratejik Amaç-6 Kurumsallaşmanın Güçlendirilmesini Sağlamak	
Hedef-1	İnsan kaynakları yönetiminin hayata geçirilmesi ile işgücü planlaması yapılarak hizmetlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesinin sağlanması,
Hedef-2	Hizmet alanlarının memnuniyetinin arttırılması,
Hedef-3	Hizmet verenlerin memnuniyetinin arttırılması,
Hedef-4	Akademik ve idari personele hizmet alanları ile ilgili eğitim verilerek; Üniversitemizin kalitesini arttırma, küresel rekabet, sosyal değişime meydan okuma ve teknolojik ilerlemenin iş tasarımındaki değişimle birleştirmesini sağlamak,
Hedef-5	Tüm personelin bilgiye ve bilgilendirmeye erişimini kolaylaştırmak,
Hedef-6	Personelin ödüllendirilmesi için objektif bir değerlendirme sistemi kurmak ve uygulamak,
Hedef-7	İç kontrol sisteminin kurulmasının sağlanması,
Hedef-8	Üniversitenin kurumsal ve idari süreçlerinin iyileştirilmesi,

Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler

2. Yatırımların Finansman Kaynakları

2019 yılı yatırım programında bulunan 10 adet yatırım projesi için; 2019 yılı Bütçe Kanunu ile 34.199.000,00 ₺, döner sermaye bütçesinden ise 2.000.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, toplam yatırım ödeneğimiz 36.199.000,00 ₺ olmuştur. Yıl içinde likit karşılığı 28.259.000,00 ₺ ve gelir fazlası 8.192.000,00 ₺ olmak üzere toplam 36.451.000,00 ₺ ödenek eklenmiş olup, 2019 yılı sonu itibariyle toplam ödenek 72.650.000,00 ₺'ye ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin 58.213.871,10 ₺'si harcanmış, harcama oranı ise % 80 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemize verilen 36.199.000,00 ₺'lik başlangıç yatırım ödeneğinin 27.800.000,00 ₺' si hazine yardımı, 6.399.000 ₺' si öz gelir ve 2.000.000 ₺' si döner sermaye ödeneğinden oluşmaktadır. 2019 yıl sonu itibariyle hazine yardımı, öz gelir, likit kaynaklar ve döner sermaye ödeneklerinin dağılımı ve harcamaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı (Bin ₺)				
Finans Kaynağı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı (%)
Hazine Yardımı	27.800	27.800	43.626	78
Likit Kaynaklar	0	28.259		
Öz Gelir ve Gelir Fazlası	6.399	14.591	14.588	100
Bütçe Toplamı	34.199	70.650	58.214	82
Döner Sermaye	2.000	2.000	0	0
GENEL TOPLAM	36.199	72.650	58.214	80

Tablo 2: Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı

3. Kuruluşun Mevcut Kapasitesi

Gaziantep Üniversitesinin temeli, 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Makine Mühendisliği Bölümüne dayanmaktadır. 27 Haziran 1987 yılında, 3389 sayılı yasa ile bugünkü statüsüne kavuşan üniversitemiz zaman içerisinde hızla büyüyerek bugün itibariyle; 20 Fakülte, 2 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 5 Enstitü, 28 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 5 Rektörlüğe Bağlı Birim, 1.714 akademik, 1.441 idari ve 45.468 öğrencisi ile sadece bölgenin değil ülkemizin sayılı üniversiteleri arasına girmiş bulunmaktadır. Gaziantep Üniversitesinin toplam yüzölçümü 3.337.737,55 m², toplam kapalı alanı ise 481.041 m²'dir. Üniversitemizin toplam 8 adet yerleşkesi bulunmaktadır. Merkez kampüste 88 adet lojman bulunmakta olup bu lojmanların 8 tanesi dubleks, 16 tanesi 2+1, geriye kalan 64 tanesi ise 3+1'dir.



Üniversitemiz sağlık hizmetlerini Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi aracılığıyla sunmaktadır. Üniversite hastanemiz özellikle çevre illerden ve komşu ülkeler Irak, Suriye yoğun taleple karşılaşmakta olup, hakem hastane olarak bölgenin tek hastanesi konumundadır. 2.000 yılında kampüs içinde yer alan bina hizmete

alınmış ve geçen yıllar içinde fiziki kapasite sürekli gelişmiştir. İhtiyaçların şekil ve boyut değiştirmesi ile sürekli yenilenme devam etmektedir. 1.061 yatak kapasiteli hastanelerimizde günlük ortalama 2.000'in üzerinde poliklinik hizmeti verilmekte, yılda 34.000'in üzerinde de ameliyat yapılmaktadır. Ayrıca inşaatı devam eden 250 yatak kapasiteli Çocuk Hastanesi 2020 yılında tamamlandığında bölgemiz açısından önemli bir ihtiyaç giderilmiş olacaktır.

Hastanemiz bünyesinde; 50 poliklinik, 46 klinik, Diyaliz ünitesi, Taş Kırma Ünitesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, Merkez Laboratuvarı, Kan Bankası, Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Üniteleri, Doku Tipleme, Genetik ve Hücre Kültür Laboratuvarı, Androloji ve İnfertilite Laboratuvarı hizmetleri verilmektedir.

Üniversitemiz Hastanesi, tıp alanında Türkiye'nin en iyi araştırma ve uygulama hastanelerinden biridir. Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile şehrimizin ve bölgemizin ve hatta komşu ülkelerin sağlık sorunlarına çözüm üretilmektedir. Hastanenin organ nakli konusunda nakil istatistikleri incelendiğinde dünya ölçeğinde bir konuma yerleşmiş olduğu görülecektir. Organ Nakli Merkezinde canlıdan ve kadavradan nakiller yapılmaktadır.



Türk Kanser Vakfı Gaziantep Şubesinin öncülüğü ile temeli 1999 yılında atılan hastane, bir bölge hastanesi konumunda olup, 24 bin metrekare alan üzerinde 10 bin metrekare kapalı alanlı ve 5 katlı inşa edilmiş, 102 yatak kapasitelidir ve modern cihazlarla donatılmıştır. Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi binasının büyük bir bölümünü Gaziantepli hayırsever kişi ve kuruluşların aynı ve nakdi katkılarıyla yapılmıştır. Onkoloji Hastanesi; en modern

ve en gelişmiş radyoterapi ve kemoterapi cihazlarıyla, her türlü kanserin teşhis ve tedavi uygulamasını yapabilecek donanıma sahiptir. Alanında uzman hekimlerimiz tarafından muayeneleri yapılan hastalarımızın mümkün olan en çok yararı elde edebilecekleri tedavi süreci belirlenmektedir. Hastaların tanı tedavi sürecinin hızlı olabilmesi amacıyla bünyesinde laboratuvar hizmeti veren hastanemiz sadece Gaziantep ve çevre illere değil

komşu ülkelerden gelen hastalarında umut ışığı olmuştur. Sağlık uygulamaları ile ilgili veriler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.



Diş Hekimliği Fakültesi, 31.10.2006 tarihinde 26332 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak kurulmuştur. 2008 yılının Nisan ayında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi binasında eğitim-öğretim ve tedavi hizmetine başlamıştır. Kasım 2012 tarihi itibarıyla de 16.370

m²kapalı alana sahip yeni binasına taşınan Diş Hekimliği Fakültemiz burada hizmet vermeye başlamıştır. Fakültemiz; Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Periodontoloji, Pedodonti, Endodonti, Diş Hastalıkları ve Tedavisi ile Ağız, Diş ve Çene Radyoloji Anabilim Dallarında ilimiz ve çevre ilerden gelen hastalara hizmet vermektedir.

Son olarak sistem standartları yönetimi (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO50001 vb.) kapsamında; üniversitemiz akademik olarak Diş Hekimliği Fakültesinde standart belgelendirme çalışmaları başlatılmış olup, belgelendirme başvurusu yapılması planlanmaktadır.

4. 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Üniversitemizde 2019 yılında; muhtelif yerlerde peyzaj çalışması yaptırılması, meydan düzenlenmesi, Diş Hekimliği su deposu bina inşaatı, kampüs içerisinde yol ve trotuar çalışması, Oğuzeli, İslahiye ve Naci Topçuoğlu MYO. Kampüslerinde birer kapalı halı saha yapımı, ağaç alımı ve dikimi işi, çevre aydınlatma tadilatları, Uluğbey laboratuvar bina ve trotuar tadilatları, Uzaktan Eğitim Merkezi tadilatları, bina tadilat ve onarımları, Naci Topçuoğlu MYO tadilat ve onarımları, doğal granit alımı, Engelli Platformu yapımı, Mavera Kültür Kongre Sanat Merkezi asma tavan tadilatları yapılmıştır. Ayrıca kapalı alanı 5.040 m² olan Tıp Fakültesi Ambar Binası ve 30.440 m² olan 250 Yataklı Çocuk Hastanesi İnşaatlarının 2020 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

Yatırım projeleri kapsamında 2019 yılında Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca tamamlanan işler ile devam eden inşaatlar aşağıda gösterilmiştir.

İnşaatın/İşin Adı	İşin Toplam Maliyeti (₺)	İşin Başlangıç/Bitiş Tarihi	Tamamlanma Süresi (Ay)
1-Ek Lab. Bina inşaatı	1.173.906,69	23.10.2018-01.04.2019	6
2-Muhtelif yerlerde peyzaj çalışması yaptırılması	931.212,26	07.12.2018-04.07.2019	7
3-Sporium Halı Saha yapımı	435.750,06	20.09.2018-13.02.2019	5
4-Meydan Düzenlemesi	2.754.724,63	05.07.2018-14.02.2019	7
5-Dış Hekimliği su deposu bina inşaatı	103.157,38	05.11.2018-25.02.2019	3
6-Kampus içerisinde yol ve trotuar çalışması	1.239.399,70	24.12.2018-27.06.2019	6
7-Oğuzeli Kampüsüne Halı Saha yapımı	832.925,08	21.01.2019-24.12.2019	12
8-Ağaç alımı ve dikimi	300.900,00	03.05.2019-15.04.2019	11
9-İslahiye kampüsü Halı Saha yapımı	806.159,31	21.01.2019-03.12.2019	12
10-Naci Topçuoğlu MYO kapalı Halı Saha yapımı	598.566,91	06.02.2019-24.12.2019	10
11-Uluğbey laboratuvar bina ve trotuar tadilatları	921.727,81	24.12.2018-09.08.2019	8
12-Uzaktan Eğitim Merkezi tadilatları	793.599,96	18.10.2018-26.03.2019	5
13-Bina tadilat ve onarım (2018)	1.089.390,43	18.06.2018-03.04.2019	10
14- Bina tadilat ve onarım (2019)	2.428.261,59	04.03.2019-30.08.2019	5
15-Naci Topçuoğlu MYO Tadilat ve Onarımları	323.356,06	25.02.2019-01.03.2019	1
16-Kültür Kongre merkezi tadilatları	1.955.738,80	20.09.2018-30.04.2019	7
17-Doğal Granit alımı	350.106,00	10.04.2019	1
18-Engelli Platformu yapımı	236.000,00	03.12.2019-08.05.2019	5
19-Mavera Kültür Kongre Sanat Merkezi asma tavan tadilatı	520.214,66	26.08.2019-03.12.2019	4
TOPLAM	17.795.097,33		

Tablo 3: Tamamlanan İnşaatlar ve İşler

DEVAM EDEN İNŞAATLAR VE İŞLER				
İnşaatin Adı	İhale Bedeli (KDV Dâhil)	Kapalı alanı (m2)	İnşaatin Başlangıç/Bitiş Tarihi	Tamamlanma Oranı (%)
1-Tıp Fakültesi Ambar Binası İnşaatı	5.898.000	5.040	09.01.2018-16.01.2019	28
2- 250 Yataklı Çocuk Hastanesi Bina İnşaatı	46.863.700	30.440	10.07.2017-30.09.2020	61
3-Nizip MYO Tadilatları	708.000,00		15.11.2019-27.12.2019	95
4-Çevre Aydınlatma Tadilatları*	2.741.458,60		14.06.2019-09.01.2020	55
5-Nizip MYO Tadilat ve Onarımları**	708.000,00		15.11.2019-27.12.2019	100
TOPLAM	56.919.159,60	35.880		

Tablo 4:Devam Eden İnşaatlar ve İşler

*Söz konusu iş 2020 yılına sarkmış olup, firma cezalı şekilde çalışmaktadır.

** Söz konusu iş tamamlanmış olup, son hakedişi hazırlanma aşamasındadır.

5. 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları

5.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım projelerinin harcamaları için bütçeden 34.199.000,00 ₺ ve döner sermaye bütçesinde ise 2.000.000,00 ₺ ödenek verilerek toplam ödenek 36.199.000,00 ₺ olmuştur. Yıl içinde bu ödeneğe 36.451.000,00 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 72.650.000,00 ₺' ye ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin 58.213.871,10 ₺' si yıl içinde 10 adet yatırım projesi için harcanmış ve harcama oranı % 80 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında bütçemize 1 adet T-15 Tıbbi Donanımlı Ambulans alımı Hazine ve Maliye Bakanlığından bedel artırım izni, Cumhurbaşkanlığından ise gerekli izinler alınarak ambulansın alımı yapılmıştır.

2019 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı (Bin ₺)						
Sektör Adı	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Eklene Ödenek	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Projenin Durumu
EĞİTİM SEKTÖRÜ	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	100	11	111	111	Tamamlandı
	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	2.000	184	2.184	1.174	Devam Ediyor
	Muhtelif İşler (GAP)	7.000	9.719	16.719	16.557	Tamamlandı
	Kampüs Altyapısı (GAP)	2.000	9.005	11.005	11.005	Devam Ediyor
	Yayın Alımı (GAP)	2.000	0	2.000	1.915	Tamamlandı
SPOR SEKTÖRÜ	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	300	2.476	2.776	2.673	Tamamlandı

SAĞLIK SEKTÖRÜ	Muhtelif İşler (GAP)	4.000	306	4.306	4.303	Tamamlandı
	Döner Sermaye (*)	2.000	0	2.000	0,00	
	Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 30.440 m2)	11.800	0	11.800	727	Devam Ediyor
	Döner Sermaye (*)	0	0	0	0	
D.K.H. SEKTÖRÜ	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	4.989	14.750	19.739	19.739	Tamamlandı
	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	10	0	10	10	Devam Ediyor
TOPLAM		36.199	36.451	72.650	58.214	

(*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karşılanmış olup bütçe toplamına dâhil edilmiştir.

Tablo 5: 2019 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı

2019 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı (Bin ₺)					
Sektör Adı	Proje Sayısı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Harcama Oranı (%)
Eğitim	5	13.100	32.019	30.762	96
Spor	1	300	2.776	2.673	96
Sağlık (*)	2	17.800	18.106	5.030	28
D.K.H	2	4.999	19.749	19.749	100
TOPLAM	10	36.199	72.650	58.214	80

(*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karşılanmış olup bütçe toplamına dâhil edilmiştir.

Tablo 6: 2019 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı

2019 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı (Bin ₺)					
Sektör Adı	Proje Sayısı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Harcama Oranı (%)
Devam Eden Projeler	4	17.810	24.999	12.915	52
Tamamlanan Projeler	6	18.389	47.651	45.299	95
TOPLAM	10	36.199	72.650	58.214	80

(*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karşılanmış olup bütçe toplamına dâhil edilmiştir.

Tablo 7: 2019 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı

**2019 Yılı Yatırım Projelerinin Ekonomik Sınıflandırmaya
Göre Ödeneklerin Dağılımı ve Harcama Durumu (Bin ₺)**

EKO KOD	AÇIKLAMA	2019 Yılı Bütçe Ödeneği	Eklenen	Düşülen	2019 Yılı Toplam Ödeneği	Yıl Sonu Harcama	Harcama Oranı (%)
06.1	Mamul Mal Alımları	13.410	15.228	119	28.519	28.428	99
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	700	250	0	950	950	100
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	100	59	0	159	149	99
06.5	Gayri Menkul Ser. Ürt. Gid.	16.200	12.032	356	27.876	15.690	56
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0	119	9	110	109	99
06.7	Gayri Menkul Büyük Onr. Gid.	3.500	11.483	2.736	12.247	12.099	99
06.9	Diğer Sermaye Giderleri	289	500	0	789	789	100
TOPLAM		34.199	39.555	3.104	70.650	58.214	82
Döner Sermaye Ödeneği		2.000	0	0	2.000	0	0
GENEL TOPLAM		36.199	39.671	3.220	72.650	58.214	80

5.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar/Öneriler

- ❖ Yatırım tavanlarının belirlenmesi sürecinde, yatırımcı kuruluşlar ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile daha fazla görüşme yapılarak sürdürülebilir yatırım tavanlarının ortaya çıkması sağlanabilir. Bu yolla hem yıl içinde yatırımların aksamadan yürütülmesi sağlanacak hem de yıl içinde oluşacak yedek ödenek talepleri de en aza indirilebilecektir.
- ❖ Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında, kurumların hedefleri ve mevsimsel şartlar Strateji ve Bütçe Başkanlığınca göz önüne alınır ve buna göre ödenek oranı belirlenirse kurumlar yatırımlarını hedefledikleri sürede bitirebileceklerdir.
- ❖ Ayrıntılı Finans Programının sadece ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde hazırlanması 5018 sayılı kanunun yerinde yönetim ilkesine uygun olacaktır.
- ❖ Ödenek tavanları belirlenmesi sürecinde objektif kıstas belirlenerek, bu kriterlerin bütçe hazırlayan kurumlara duyurulması halinde daha reel duruma uygun bütçeler ortaya çıkacaktır.
- ❖ Kurumların, öz gelirlerini yatırım bütçesine tam olarak yansıtma imkânı sağlanmalıdır.

6. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI

Üniversitemiz 2019 Yılı Yatırım Programında 10 adet yatırım projesi bulunmaktadır. Bunların altısı eğitim, ikisi sağlık, ikisi de diğer kamu hizmetleri sektöründe yer almaktadır. Aşağıda bu projelerin yıl içindeki uygulamaları belirtilmiştir.

6.2.EĞİTİM SEKTÖRÜ

6.2.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2019H035010	
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	İnşaat ve ihale aşaması için hazırlık yapılması ve projelendirme işlerinin yapılması.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Etüd-Proje ve Müşavirlik	
Başlama-Bitiş Tarihi	2019- 2019	
Projenin Yılı Ödeneği	100.000	111.000
Yapılan Harcama (₺)	110.822,00	

Bu proje kapsamında; 2019 Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 100.000,00 ₺ ödenek verilmiş ve yıl içerisinde 11.000,00 ₺ ödenek aktarması yapılarak toplam ödenek 111.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten 2019 yılı sonunda 110.822,00 ₺ harcanmış ve harcama oranı % 100 olmuştur.

Proje kapsamında; Statik uygulama projesi, Ortofoto görüntü ve 1/1000 ölçekli hali hazır harita yapımı, 1/25000-1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 1/100 uygulama imar plan değişikliği işleri yaptırılmıştır.

6.2.2. Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	1988H031310	
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Her yıl yeni açılan akademik birimlerin bina ihtiyaçlarını karşılamak ve kapasitesi yetismeyen binalara ek bina yapımını sağlamak	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Eğitim (5.040 m ²)	
Başlama-Bitiş Tarihi	1988 - 2020	
Projenin Yılı Ödeneği	2.000.000	2.184.000
Yapılan Harcama (₺)	1.173.906,69	

Bu proje kapsamında; 2019 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımımdan 2.000.000,00 ₺ ödenek verilmiş olup, projeye yıl içerisinde 184.000,00 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 2.184.000,00 ₺ olmuştur. Söz konusu ödenekten 2019 yılı sonu itibariyle 1.173.906,69 ₺ harcama yapılmış ve harcama oranı % 54 olmuştur. Proje kapsamında; Tıp Fakültesi Ambar Binası İnşaatı %28 oranında tamamlanmıştır.

Tıp Fakültesi Ambar Binası İnşaatı	
İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dâhil)	6.850.000,00 ₺
2018 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	1.615.338,80 ₺
2019 Yılı Harcaması	1.173.906,69 ₺
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	09.01.2018-16.01.2019
İnşaatın Kapalı Alanı	5.040m ²
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%28
AÇIKLAMA	Bina; bodrum, zemin, birinci ve ikinci kattan oluşmaktadır. Bodrum katta; arşiv, depo, teknik oda, mescit, Zemin katta; 8 adet ofis, 2 adet temizlik odası bay-bayan wc, Birinci Katta; 8 adet ofis, bay-bayan wc, İkinci Katta ise; 8 adet ofis ve bay-bayan wc bulunmaktadır.



6.2.3. Kampüs Altyapısı (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	1991H030810	
Proje Adı	Kampüs Alt yapısı (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversite alt yapısının iyileştirilmesi, yeni yapılan binalarda altyapı çalışmalarının yapılması	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	
Başlama-Bitiş Tarihi	1991 -2020	
Projenin Yılı Ödeneği	2.000.000	11.005.000
Yapılan Harcama (₺)	11.004.865,67	

Bu proje kapsamında; 2019 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 2.000.000,00₺ ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içerisinde toplam 9.005.000,00 ₺ tutarında bir ekleme yapılmış olup, toplam ödenek 11.005.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten 2019 yılı sonunda 11.004.865,67 ₺ harcanmış olup, harcama oranı % 100 olarak gerçekleşmiştir.

Bu proje kapsamında; ihale ile yapılan işlerden, muhtelif yerlerde peyzaj çalışması yapılması işi 1 nolu hakediş ödemesi, meydan düzenlemesi yapım işi 3 nolu ve kesin hakediş ödemesi, Diş Hekimliği su deposu bina inşaatı 3 nolu ve kesin hakediş ödemesi, muhtelif yerlerde peyzaj çalışması yapılması işi 2 nolu hakediş ödemesi, kampüs içerisindeki yol ve trotuar tadilat işi 1 nolu hakediş ödemesi, yol ve trotuar tadilatı yapımı 2 nolu hakediş

ödemesi, ağaç alımı ve dikimi ihalesi ödemesi, yol ve trotuar tadilatı işi 3 nolu ve kesin hakkeđiş ödemesi, kampüs içerisinde muhtelif yerlerde peyzaj çalışması yapım işi 3 nolu ve kesin hakkeđiş ödemesi, kampüs içi peyzaj çalışması 1 nolu hakkeđiş ödemesi, kampüs içi peyzaj çalışması 2 nolu hakkeđiş ödemesi, kampüs içi peyzaj çalışması işi 4 nolu ve kesin hakkeđiş ödemesi, çevre aydınlatma ve tadilatı işi 1 nolu hakkeđiş ödemeleri için 7.456.357,97 ₺ doğrudan teminle yapılan işler için 3.458.507,70 ₺ olmak üzere toplam 11.004.865,67 ₺ harcama yapılmıştır.



6.2.4. Muhtelif İşler (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2019H034860	
Proje Adı	Muhtelif İşler (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversitenin makine-teçhizat, bilgi teknolojileri, bina onarım ve taşıt ihtiyacını temin etmek.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019	
Projenin Yılı Ödeneği	7.000.000	16.719.000
Yapılan Harcama (₺)	16.556.914,43	

Bu proje kapsamında; 2019 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 7.000.000,00 ₺ ödenek verilmiş, anılan toplu projeye likit karşılığı 9.527.000,00 ₺, gelir fazlası karşılığı olarak ise 192.000,00 ₺ ödenek eklenmiştir. Yapılan eklemeler sonucu toplam ödenek 16.719.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten yılsonunda 16.556.914,43 ₺ harcanmış olup, harcama oranı % 99 olarak gerçekleşmiştir. Proje ile; Makine teçhizat alımları için 3.234.333,02 ₺, Donanım alımları için 681.234,66 ₺, Bilgisayar ve Yazılım alımları için 1.048.474,86 ₺, Makine Teçhizat Büyük Onarımları için 70.758,70 ₺, Bina büyük onarımları için 11.522.113,19 ₺ olmak üzere toplam 16.556.914,43 ₺ harcama yapılmıştır.

6.2.3.1. Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Donanım Alımlarına İlişkin Tablolar

MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI		
Sıra No	BİRİMLER	Harcanan Bütçe
1	Rektörlük	55.226,38
2	Genel Sekreterlik	43.388,60
3	Fen Edebiyat Fakültesi	818.920,00
4	Diş Hekimliği Fakültesi	183.638,00
5	Güzel Sanatlar Fakültesi	874,99
6	Gaziantep Eğitim Fakültesi	8.024,00
7	Fizik Mühendisliği	8.673,00
8	Testil Mühendisliği	11.210,00
9	Oğuzeli MYO	77.844,60
10	Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu	16.083,40
11	Cerablus Meslek Yüksekokulu	9.487,20
12	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.652,00
13	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	92.453,00
14	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.800,00
15	Matbaa ve Basım İşleri Müdürlüğü	10.578,70
16	İç Hizmetler Müdürlüğü	698.973,00
17	Göç Enstitü Müdürlüğü	6.112,32
18	Mavera Kongre ve Sanat Merkezi	24.579,40
19	Uzaktan Eğt.UygulamaAtaşt.Merk .Md.	279.660,00
20	Üniversite Geneli(Merkez Ambarı)	745.354,43
21	Naci Topçuoğlu MYO	129.800,00
TOPLAM		3.234.333,02

BİLGİSAYAR VE YAZILIM ALIMLARI		
Sıra No	BİRİMLER	Harcanan Bütçe
1	Genel Sekreterlik	14.865,66
2	Diş Fakültesi	10.207,00
3	Metalurji Malzeme Müh.Bölümü	17.210,30
4	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	873,20
5	Matbaa ve Basım İşleri Müdürlüğü	13.093,26
6	Evrak Arşiv İşletme Müdürlüğü	49.778,06
7	İç Hizmetler Müdürlüğü	7.032,80
8	Göç Enstitü Müdürlüğü	2.360,00
9	Uzaktan Eğt.UygulamaAtaşt.Merk.Md.	37.000,00
10	Yeni Meydan Alanı	23.423,00
11	Üniversite Geneli(Merkez Ambarı)	813.631,56
12	Naci Topçuoğlu MYO	59.000,00
TOPLAM		1.048.474,86

DONANIM ALIMLARI		
Sıra No	BİRİMLER	Harcanan Bütçe
1	Rektörlük	59.486,26
2	Fen Edebiyat Fakültesi	16.284,00
3	İlahiyat Fakültesi	46.082,50
4	Gaziantep Sağlık Hiz.MYO	30.644,60
5	Naci Topçuoğlu MYO	55.578,11
6	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	12.690,24
7	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	19.729,60
8	Göç Enstitü Müdürlüğü	62.936,00
9	Sporum Müdürlüğü	5.497,62
10	Kültür Müdürlüğü	84.018,06
11	Uzaktan Eğt.UygulamaAraşt.Merk.Md.	115.842,47
12	Üniversite Geneli(Merkez Ambarı)	115.805,20
13	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Sporium)	56.640,00
TOPLAM		681.234,66

Tablo 8: Muhtelif İşler Kapsamında Harcama Birimlerine Alınan Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Yazılım ile Donanım Alımları

6.2.3.2. Bina Büyük Onarımları Kapsamında Yapılan İşler:

Bu alt proje kapsamında; Uluğbey Laboratuvarı bina ve tretuvar tadilatı 1 nolu hakediş ödemesi, Uzaktan Eğitim Merkezi tadilat işi 3 nolu kesin hakediş ödemesi, bina tadilat onarım (2018 yılı) işi 5 nolu kesin hakedişin 1 nolu kısmı ödemesi, Naci Topçuoğlu MYO tadilat ve onarımları 1 nolu hakediş ödemesi, bina tadilat ve onarımları (2018 yılı) işinin 5 nolu hakediş 2. kısım ödemesi, Kültür ve Kongre Merkezi tadilat ve onarımları 3 nolu hakediş ödemesi, bina tadilat ve onarımları (2019) 1 nolu hakediş ödemesi, doğal granit Alımı, Uluğbey Laboratuvar binası tretuvar tadilatı işi 2 nolu hakediş ödemesi, Engelli Platformu yapılması işi ödemesi, Kültür ve Kongre Merkezi tadilat ve onarımları 4 nolu hakediş ödemesi, Naci Topçuoğlu MYO tadilatı 2 nolu ve kesin hakediş ödemesi, bina tadilat ve onarımları 2 nolu hakediş ödemesi, Uluğbey Laboratuvar bina ve tretuvar tadilatı 3 nolu hakediş ödemesi, bina tadilat ve onarımları 3 nolu hakediş ödemesi, Naci Topçuoğlu MYO. bina tadilat ve onarımları işinin geçici kabul kesintisi ödemesi, Maveria Kültür ve Sanat Merkezine tadilat işi ödemesi, bina tadilat ve onarımları 4 nolu hakediş bedeli, Uluğbey Laboratuvar tadilatı 4 nolu ve kesin hakediş ödemesi, bina tadilat ve onarımları 5 nolu hakediş ödemesi, Maveria Kongre ve Sanat Merkezi asma tavan tadilatı 1 nolu hakediş ödemesi, bina tadilat ve onarımları işinin 6 nolu ve kesin hakediş ödemesi, Maveria Kongre Kültür ve Sanat Merkezi asma tavan tadilatı yapılması işi 2 nolu ve kesin hakediş ödemesi, Nizip MYO. tadilatları ve onarımları için yapılan ihalelerle toplam 7.055.940,77 TL. doğrudan temin kapsamında ise 4.466.172,42 ₺ olmak üzere toplam 11.522.113,19 ₺ tutarında bir harcama yapılmıştır.



6.2.5. Yayın Alımı (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2019H034880	
Proje Adı	Yayın Alımı (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversitemizdeki akademik personel ve öğrencilerimizin dünyadaki bilimsel gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yayınları takip edebilmesi ve çalışmalarında kullanacakları her türlü ortamdaki bilgiye erişmeleri için gerekli yayınların (basılı ve elektronik ortamda) sağlanmasıdır.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Yayın Alımı	
Başlama-Bitiş Tarihi	01.01.2019-31.12.2019	
Projenin Yılı Ödeneği	2.000.000	2.000.000
Yapılan Harcama (₺)	1.915.048,75	

Bu proje kapsamında; 2019 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 2.000.000,00 ₺ ödenek verilmiş ve yıl içerisinde herhangi bir ödenek ekleme işlemi yapılmamıştır. Bu ödenekten 2019 yılı sonunda 1.915.048,75 ₺ harcanmış olup, harcama oranı %96 olarak gerçekleşmiştir. Harcanan ödenek ile 23 adet veri tabanı ödemesi, 1.722 adet Türkçe, 258 adet yabancı dilde olmak üzere toplam 1.980 adet basılı yayın ve 6.299 adet e-kitap alımı yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemizin satın aldığı ve abone olduğu veri tabanlarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloleştirilmiştir.

SATIN ALINAN VE ABONE OLUNAN VERİ TABANLARI			
SIRA NO	VERİ TABANI ADI	KONUSU	HARCAMA BEDELİ
1	AmericanPyhsicsSociety	FenBilimleri	39.404,81
2	ASTM	Fen Bilimleri	69.743,96
3	ArtStor	Sosyal Bilimler	16.065,32
4	BeckOnline	Sosyal Bilimler (Hukuk)	52.478,92
5	Cambridge UniversityPress	Sosyal Bilimler	42.100,26
6	ClinicalKey	Tıp	205.248,59
7	TheCochrane Library	Tıp	27.291,98
8	Ebrary (Pronequest)	Genel (e-kitap)	58.726,50
9	İdealonline	Genel	20.355,00
10	Institute of Physics (IOP)	Fen Bilimleri	85.983,11

11	JournalCitation Report	Sosyal Bilimler	47.075,36
12	Lexpera	Sosyal Bilimler (Hukuk)	6.723,64
13	McGrawHill Access Engineering	Fen Bilimleri (e-kitap)	29.050,21
14	McGrawHill Access Medicine	Tıp (e-kitap)	88.357,22
15	Oxford English Dictionary	Sosyal Bilimler	24.396,59
16	Oxford Online Journals	Genel	93.177,29
17	Passport GM	Sosyal Bilimler	69.743,96
18	PrimalPictures	Tıp	47.075,36
19	Proquest Central	Genel	205.343,78
20	Reaxys	Fen Bilimleri	103.489,32
21	SOBİAD	Sosyal Bilimler	9.350,00
22	Summon	Keşif Aracı (Arama)	43.087,42
23	Uptodate	Tıp	169.105,89
GENEL TOPLAM (₺)			1.384.268,60

Tablo 9: Satın Alınan ve Abone Olunan Veri Tabanları

2017-2019 YILLARI ARASI TOPLAM KÜTÜPHANE KAYNAKLARI									
	2017			2018			2019		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	136.956	147.416	284.372	138.918	179.604	318.522	130.053	213.491	343.544
Dergi Aboneliği	53	59.672	59.725	49	66.818	66.867	32	68.621	68.653
Tez	2.478	4.581.911	4.584.389	2.782	4.774.783	4.777.565	3.182	4.943.032	4.941.214
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı		45*	45*		42*	42*		42	42
Standartlar	17.719	170.163	187.882	17.719	180.306	198.025	17.719	18.392	36.091
DVD-VCD (Bluray-3D)	2.436	-	2.436	2.525	-	2.525	2.525	-	2.525
TOPLAM	159.642	4.959.162	5.118.804	161.993	5.201.511	5.363.504	153.511	5.243.516	5.397.027

(*)15 adet veri tabanı ULAKBİM/EKUAL kapsamında üniversitemizin erişimine açıktır.

Tablo 10: 2017-2019 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları

6.3 EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

6.3.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2019H034880	
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim - Beden Eğitimi ve Spor	
Proje Amacı	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerine eğitim amaçlı kullanılmak ve spor faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Kapalı Halı(3 Adet)	
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2020	
Projenin Yılı Ödeneği	300.000	2.776.000
Yapılan Harcama (₺)	2.673.401,36	

Bu proje kapsamında; 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile hazine yardımıdan 300.000,00 ₺ ödenek verilmiş olup yıl içerisinde 2.476.000,00 ₺ likit karşılığı ödenek ekleme işlemi yapılarak toplam ödenek 2.776.000,00 ₺ olmuştur. Söz konusu projeden yılsonu itibarıyla 2.673.401,36 ₺ tutarında bir harcama yapılmıştır. Proje kapsamında; Sporium halı saha yapımı hakkediş ödemesi, İslahiye MYO. kapalı halı saha yapımı hakkediş ödemesi, Oğuzeli MYO. kapalı halı saha yapımı hakkediş ödemesi, Naci Topçuoğlu MYO. halı saha yapımı hakkediş ödemeleri yapılmıştır. Yatırım programındaki halı sahalar tamamlanarak hizmete alınmıştır.



6.4. SAĞLIK SEKTÖRÜ

6.4.1. Muhtelif İşler (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2019I000290	
Proje Adı	Muhtelif işler (Makine Teçhizat Büyük Onarımlar)	
Sektör/ Alt Sektör	Sağlık	
Proje Amacı	Sağlık Alanında İyileştirme	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Büyük Onarım, Makine-Teçhizat, T-15 (1 adet)	
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019	
Projenin Yılı Ödeneği	4.000.000 (2.000.000,00 Döner Sermaye)	4.306.000
Yapılan Harcama (₺)	4.303.295,39	

Proje kapsamında; 2019 Yılı Bütçe Kanunu ile hastaneye makine teçhizat alımları için 3.308.000 ₺, büyük onarımları için 500.000,00 ₺ ve taşıt alımları için 192.000,00 ₺ olmak üzere toplam 4.000.000,00 ₺ ödenek verilmiştir. Yıl içinde likit karşılığı olarak 306.000,00 ₺ ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 4.306.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten 2019 yılı sonunda 4.303.295,39 ₺ harcama yapılmış olup, harcama oranı %99 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca kaynağı döner sermayeden olmak üzere projeye yatırım programıyla 2.000.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, yıl içinde döner sermaye kaynağından herhangi bir harcama yapılmamıştır.

6.4.1.1. Makine Teçhizat, Taşıt ve Büyük Onarımlar (Özel Bütçe):

Üniversitemizin 2019 Yılı Yatırım Programına; hastanenin makine teçhizat alımları, taşıt alımları ile bina büyük onarımları için 4.000.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, yıl içinde bu ödeneye likit karşılığı olarak 306.000,00 ₺ ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 4.306.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten 2019 yılı sonu itibariyle 4.303.295,39 ₺ tutarında harcama yapılmış ve harcama oranı %99 olarak gerçekleşmiştir.

❖ Makine-Teçhizat Alımları:

Üniversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine makine teçhizat alımları için 3.308.000,00 ₺, ödenek konulmuştur. Bu ödenekten 2019 yılı sonu itibariyle makine teçhizat alımları kapsamında 3.307.737,81 ₺, taşıt alımları kapsamında ise 380.373,00 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

❖ Taşıt Alımları

2019 yılında bütçemize 1 adet T-15 Tam Donanımlı Ambulans konulmuş olup, bunun için 192.000,00 ₺ ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığında bedel artırımını talebimiz onayladıktan sonra Cumhurbaşkanlığından gerekli izinler alınmış, ambulansın ödenek ihtiyacı için bütçeye 189.000 ₺ likit karşılığı ödenek eklenerek toplam ödenek 381.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten, ambulansın alımı için 380.373,00 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

Yıl içinde hastane birimlerine alınan makine teçhizatın dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2019 YILINDA HASTANEMİZE ALINAN MAKİNE, TEÇHİZAT VE TIBBİ CİHAZLARIN DAĞILIMI TABLOSU		
Sıra No	Bölüm/Birim Adı	Harcama (₺)
1	Hastane Geneli (Çeşitli kliniklere alınanlar)	845.879,47
2	Nöroloji AD.	3.510,00
3	Kulak Burun Boğaz AD.	84.564,00
4	Anjiyo	68.703,23
5	Psikiyatri A.D.	590,29
6	Onkoloji Hastanesi	332.823,07
7	Ameliyathane	771.294,85
8	Gastroenteroloji AD.	156.492,00
9	Ortopedi ve Travmatoloji AD.	70.594,20
10	Üroloji AD.	57.348,00
11	Biyomedikal Birimi	649,00
12	Yenidoğan	8.892,37
13	Patoloji AD.	6.608,00
14	Mekanik Atölye	3.604,31
15	Radyoloji AD.	694.925,46
16	Kalp Damar Cerrahisi AD.	17.947,24
17	Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD.	101.628,00
18	Çamaşırhane	4.602,00
19	Nefroloji AD.	2.418,74
20	Palyatif Ünitesi	16.776,13
21	Organ Nakli	55.332,17
22	Pediyatri	2.555,28
TOPLAM (₺)		3.307.737,81

Tablo 11: 2019 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu

❖ Büyük Onarımlar:

Üniversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine büyük onarımlar için 500.000,00 ₺ ödenek konulmuştur. Yıl içinde likit karşılığı olarak 117.000,00 ₺ ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 617.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten büyük onarımlar için 615.184,58 ₺ tutarında harcama yapılmış olup, harcama oranı % 99 olarak gerçekleşmiştir. Alt proje kapsamında; Ameliyathane Post-Up salonlarının ameliyat salonuna dönüştürülmesi tadilatı işi ihalesi yapılmıştır. Ayrıca doğrudan temin alımı ile havalandırma kanalı yaptırılması, alüminyum pencere kolu montaj-demonta, alüminyum pencere kolu, yangın kapısı panik kilit ve Nefroloji Organ Nakli Polik. mescit çöp istasyonu, medikal gaz hasta başı ünitesi yaptırılması, otomatik kayar kapı, çift kanatlı otomatik kayar kapı (profil sabit aksamı), sirkülasyon pompası ve alüminyum doğrama yaptırılması işleri yaptırılmıştır.



6.4.1.2. Makine, Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları (Döner Sermaye):

Üniversitemizin 2019 Yılı Yatırım Programına; hastanenin büyük onarımlarında kullanılmak üzere kaynağı döner sermayeden olmak üzere 2.000.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, döner sermayenin içinde bulunduğu durum nedeniyle yılsonu itibarıyla bu ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıştır.

6.4.2. Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 30.440 m²)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2014I000260	
Proje Adı	Çocuk Hastanesi (GAP) (250 Ytk.30.440m ²)	
Sektör/ Alt Sektör	Sağlık	
Proje Amacı	Hasta yoğunluğu nedeni ile daha geniş yerde daha kaliteli hizmet vermek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Hastane İnşaatı (30.440 m2), (250 yatak), Makine-Teçhizat	
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2021	
Projenin Yılı Ödeneği	11.800.000	11.800.000
Yapılan Harcama (₺)	726.616,81	

Bu proje kapsamında; 2019 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 11.800.000,00 ₺ ödenek konulmuş ve yıl içerisinde herhangi bir ödenek ekleme işlemi yapılmamıştır. 2017 yılı ortalarında inşaat çalışmalarına başlanan Çocuk Hastanesinde 2019 yılı sonu itibariyle %61 fiziki gerçekleşme sağlanmış ve proje kapsamında bütçeden 726.616,81 ₺ harcama yapılmıştır. İnşaatın 2020 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.



250 Yataklı Çocuk Hastanesi Bina İnşaatı	
İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	72.500.000,00 ₺
2018 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	22.745.709,50 ₺
2019 Yılı Harcaması	726.616,81 ₺
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	10.07.2017-30.09.2020
İnşaatın Kapalı Alanı	30.440 m ²
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%61
AÇIKLAMA	Daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek ve çocuk hastalara daha geniş yerde kaliteli sağlık hizmeti vermek amacıyla 30.440m2 bir alanda çocuk hastanesi yapımı hedeflenmiş ve inşaata başlanmıştır. Projenin %61'itamamlanmış ve halen inşaat devam etmektedir.

6.5. Diğer Kamu Hizmetleri

6.5.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2019K120260	
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	
Sektör/ Alt Sektör	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma	
Proje Amacı	Bilimsel Araştırma Projelerini Desteklemek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Proje Desteği	
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019	
Projenin Yılı Ödeneği	4.989.000	19.739.000
Yapılan Harcama (₺)	Bütçe Harcaması: 19.739.000,00 Özel Hesap Harcaması:21.442.305,81	

Bu proje kapsamında; 2019 Yılı Bütçe Kanunu ile bütçeye 4.989.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, yıl içinde gelir fazlası karşılığı olarak 8.000.000,00 ₺, likit karşılığı olarak ise 6.750.000,00 ₺ tutarında ödenek eklenerek toplam ödenek 19.739.000,00 ₺ olmuştur. Anılan ödeneğin tamamı 2019 yılı sonu itibariyle özel hesaba aktarılmıştır.

Özel hesaptan bilimsel araştırma projelerinin yatırım harcamaları için 21.442.305,81 ₺ harcama yapılmıştır.

Diğer taraftan; 2019 yılı içerisinde 175 adet bilimsel araştırma proje desteklenmiş olup bu projeler için 19.098.399,33 ₺ destek ayrılmıştır. 2018 yılından 76 adet proje 2019 yılına devrolmuştur. Ayrıca yıl içerisinde 119 adet proje sonuçlandırılmıştır.

Projeler	Önceki Yılda Devreden Proje Sayısı	2019Yılı İçinde Eklenen Proje Sayısı	Toplam Proje Sayısı	Yıl İçinde Tamamlanan Proje Sayısı
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	76	175	251	119
Genel Toplam	76	175	251	119

Tablo 12: 2019 Yılı İtibariyle BAP Kapsamında Yürütülen Projeler

2019 YILINDA KABUL EDİLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN BİRİMLERE VE TÜRLERE GÖRE DAĞILIMI

BÖLÜMÜ	Kapsamlı Araştırma Projeleri	Altyapı Araştırma Projeleri	Destek Projeleri	Yüksek Lisans Tezi Araştırma	Doktora Tezi	Uzmanlık Tezi	Öğret. Elem. Bil. Nit. Gelişt. Projesi	Destek	Toplam
Tıp Fakültesi	2	16		8	7	29		13.592.344,60	62
İ.İ.B.F				3	2			50.108,00	5
Mühendislik Fakültesi	1	3		14	4			872.393,15	22
Rektörlük Makamı							1	2.500.000,00	1
Fen Edebiyat Fakültesi	2	2		27	12			453.079,89	43
Dış Hekimliği Fakültesi	2				4	9		229.953,75	15
Eğitim Fakültesi		1		2	1			434.267,46	4
Beden Eğitimi MYO				1				9.960,66	1
Gaz. Tekn. Bil. MYO				2				19.990,83	2
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak.				3				26.379,18	3
İlahiyat Fakültesi	1	1		2				241.144,23	4
İletişim Fakültesi				1				365,79	1
Sağlık Bilimleri Fakültesi			1	2	1			13.138,04	4
Güzel Sanatlar Fakültesi				3				29.977,23	3
Nizip Eğitim Fakültesi				1				500,23	1
İslahiye MYO				1				9.799,90	1

Araban MYO				1				9.999,99	1
Türk Musikisi Devlet Konserv.	1	1						604.996,40	2
TOPLAM	9	24	1	71	31	38	1	19.098.399,33	175

Tablo 13: 2019 Yılında Kabul Edilen Bilimsel Arş. Projelerinin Birimlere ve Türlerine Göre Dağılımı

6.5.2. Merkezi Araştırma Laboratuvarı

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2010K121510	
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	
Sektör/ Alt Sektör	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma	
Proje Amacı	Bilimsel Araştırma Projelerini Desteklemek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	İnşaat (6.314 m2),Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	
Başlama-Bitiş Tarihi	2010-2019	
Projenin Yılı Ödeneği	10.000	10.000
Yapılan Harcama(₺)	Bütçe Harcaması:10.000,00 Özel Hesap Harcaması: 2.180.000,00	

Bu proje kapsamında; 2019 Yılı Bütçe Kanunu ile 10.000,00 ₺ ödenek verilmiş olup, söz konusu ödeneğin tamamı proje özel hesabına aktarılmıştır. Proje özel hesabından önceki yıllarda aktarılan tutarlardan 2.180.000,00 ₺ harcanarak projeye ilişkin makine teçhizat alımlarının ihalesi tamamlanmış ve makine teçhizatlarına teslimi gerçekleşmiştir.



7. EKLER

7.1. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (YILSONU)

Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar (Özel Bütçe+Döner Sermaye)

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 Sonu Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödeneği			2019 Yılı Revize Ödenek			2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Eğitim	6	0	94.183	0	0	71.233	0	0	13.400	0	0	34.795	0	0	33.435
Sağlık	2	0	78.500	0	0	32.100	0	0	17.800	0	0	18.106	0	0	5.030
D.K.H	2	0	26.582	0	0	21.583	0	0	4.999	0	0	19.749	0	0	19.749
Toplam	10	0	199.265	0	0	124.916	0	0	36.199	0	0	72.650	0	0	58.214

Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar (Özel Bütçe)

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 Sonu Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödeneği			2019 Yılı Revize Ödenek			2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Eğitim	6	0	94.183	0	0	71.233	0	0	13.400	0	0	34.795	0	0	33.435
Sağlık	2	0	78.500	0	0	32.100	0	0	15.800	0	0	16.106	0	0	5.030
D.K.H	2	0	26.582	0	0	21.583	0	0	4.999	0	0	19.749	0	0	19.749
Toplam	10	0	199.265	0	0	124.916	0	0	34.199	0	0	70.650	0	0	58.214

Bütçe Türü: Döner Sermaye

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 Sonu Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödeneği			2019 Yılı Revize Ödenek			2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Sağlık	1	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0
Toplam	1	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0

7.2. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI HARCAMALARI YILSONU GERÇEKLEŞME RAPORU

Sektör Adı: Eğitim

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2018 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma/ Tenkis Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
308934	441,	1988H031310	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Gaziantep	0,	6.850,	3.600,	0,	0,	2.000,	+	184,	0,	0,	1.174,
308867	441,	1991H030810	Kampus Altyapısı (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Gaziantep	0,	76.133,	67.633,	0,	0,	2.000,	+	9.005,	0,	0,	11.005,
309030	441,	2016H051040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Gaziantep	0,	2.100,	0,	0,	0,	300,	+	2.476,	0,	0,	2.673,
308819	441,	2019H035010	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Gaziantep	0,	100,	0,	0,	0,	100,	+	11,	0,	0,	111,
309045	441,	2019H034860	Muhtelif İşler (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Gaziantep	0,	7.000,	0,	0,	0,	7.000,	+	9.719,	0,	0,	16.557
313774	441,	2019H034880	Yayın Alımı (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Gaziantep	0,	2.000,	0,	0,	0,	2.000,		0,	0,	0,	1.915,
TOPLAM							0,	94.183,	71.233,	0,	0,	13.400		21.395,	0,	0,	33.435,

Sektör Adı: Sağlık

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2018 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma /Tenkis Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
299770	441,	2014I000260	Çocuk Hastanesi (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2021	Gaziantep	0,	72.500,	32.100	0,	0,	11.800,		0,	0,	0,	727,
299812	441,	2014I000260	Çocuk Hastanesi (GAP)	DÖNER SERMAYE	2021	Gaziantep	0,	0,	0,	0,	0,	0,		0,	0,	0,	0,
317813	441,	2019I000290	Muhtelif işler (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Gaziantep	0,	4.000,	0,	0,	0,	4.000,	+	306,	0,	0,	4.303,
317816	441,	2019I000290	Muhtelif işler (GAP)	DÖNER SERMAYE	2019	Gaziantep	0,	2.000,	0,	0,	0,	2.000,		0,	0,	0,	0,
TOPLAM							0,	78.500,	32.100,	0,	0,	17.800,		306,	0,	0,	5.030,

Sektör Adı: D.K.H.

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2018Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
301058	441,	2010K121510	Merkezi Araştırma Laboratuvarı (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Gaziantep	0,	21.593,	21.583,	0,	0,	10,		0,	0,	0,	10,
301363	441,	2019K120260	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Gaziantep	0,	4.989,	0,	0,	0,	4.789,		14.750,	0,	0,	19.739,
TOPLAM							0,	26.582,	21.583,	0,	0,	4.999,		14.750,	0,	0,	19.749,