



# 2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Başkanlığı  
Ocak-2021



**T.C**  
**GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ**

**2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE**  
**DEĞERLENDİRME RAPORU**

Ocak-2021

## ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ



Gaziantep Üniversitesi; Dünya'nın 107 ülkesinden yaklaşık 4 binin üzerinde öğrencisiyle nicelik değil niteliği, kaliteli eğitimi ön planda tutan uluslararası bir üniversitedir. Kaliteli, nitelikli, yenilikçi, entelektüel öğrenciler yetiştirerek ekonominin beşeri kaynağı olarak öne çıkan bir üniversite olmayı hedeflemekteyiz.

Sadece Türkiye'de değil dünyada özgün bir kent olan Gaziantep'i öne çıkartan en önemli özellik işbirliği kültürünün olmasıdır. Gaziantep Üniversitesi olarak bölgemizde mevcut olan beşeri sermayenin niteliğini arttırarak buradan Orta Doğu'ya ve tüm dünyaya uzanma amacındayız. Bu hedefe ancak güçlü işbirlikleriyle ulaşabiliriz. Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep Sanayisini daha çok bir araya getirerek, şehrimizin ekonomisine daha fazla katkı sağlayıp, daha ileri götürebilmek için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Sanayi ile üniversitemiz arasında geçmişten bu yana süre gelen işbirliğimizi daha da güçlendirerek devam ettireceğiz.

Hedeflerine emin adımlarla yürüyen Üniversitemizin 2020 yılı yatırım programında; eğitim sektöründe 5, sağlık sektöründe 2 ve diğer kamu hizmetleri sektöründe 2 olmak üzere toplam 9 adet yatırım projesi yer almaktadır. Anılan yatırım projelerine merkezi yönetim bütçesinden 35.399.000,00 ₺, döner sermaye bütçesinden 1.000.000,00 ₺ olmak üzere toplam 36.399.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, yıl içinde bu projelere likit kaynaklarımızdan 20.090.000,00 ₺, gelir fazlası olarak 331.000,00 ₺, bağış ve yardım olarak 1.500.000,00 ₺ ve yedek ödenekten 9.800.000,00 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 68.120.000,00 ₺'ye ulaşmıştır. 2020 yılı sonu itibariyle bu ödeneğin 58.149.252,95 ₺'si harcanmıştır. İnşaatı devam eden 250 Yataklı Çocuk Hastanesi ile Tıp Fakültesi Taşınır Ambarı inşaatlarının 2021 yılında tamamlanarak hizmete alınması hedeflenmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25. maddesi gereği Üniversitemiz yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmek üzere 2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış olup kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Arif ÖZAYDIN  
Rektör

## İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ .....	iii
İÇİNDEKİLER .....	iv
ŞEKİLLER TABLOSU .....	vi
GENEL DEĞERLENDİRME .....	1
1. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri .....	2
2. Yatırımların Finansman Kaynakları .....	3
3. Kuruluşun Mevcut Kapasitesi .....	3
4. 2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı .....	5
5. 2020 Yılı Yatırım Uygulamaları .....	7
5.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu .....	7
5.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar/Öneriler .....	8
6. 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI .....	9
6.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ .....	9
6.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi .....	9
6.1.2. Derslik ve Merkezi Birimler .....	10
6.1.3. Kampüs Altyapısı .....	11
6.1.4. Muhtelif İşler .....	13
6.1.4.1. Mak.-Teç., Bilg. ve Don. Alımlarına İlişkin Tablolar .....	14
6.1.4.2. Bina Büyük Onarımları Kapsamında Yapılan İşler: .....	15
6.1.5. Yayın Alımı .....	16
6.2. SAĞLIK SEKTÖRÜ .....	18
6.2.1. Muhtelif İşler .....	18
6.2.1.1. Makine Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları (Özel Bütçe): .....	18
6.2.1.2. Makine, Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları (Döner Sermaye): .....	20

6.2.2. Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 30.440 m <sup>2</sup> ).....	21
6.2.2.1. Çocuk Hastanesi İnşaatı .....	22
6.2.2.2. Çocuk Hastanesi Makine Teçhizat .....	22
6.3. Diğer Kamu Hizmetleri .....	23
6.3.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri .....	23
6.3.2. Merkezi Araştırma Laboratuvarı.....	25
7. EKLER .....	26
7.1. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (YILSONU).....	26
7.2. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI HARCAMALARI YILSONU GERÇEKLEŞME RAPORU .....	28

## ŞEKİLLER TABLOSU

Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler.....	2
Tablo 2: Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı .....	3
Tablo 3: Tamamlanan İnşaatlar ve İşler .....	5
Tablo 4: Devam Eden İnşaatlar.....	6
Tablo 5: 2020 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı .....	7
Tablo 6: 2020 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı .....	7
Tablo 7: 2020 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı.....	8
Tablo 8: Muht. İşl. Kaps. Harc. Birim. Al. Mak.-Teç., Bilg. ve Yaz. ile Don. Alımları .....	14
Tablo 9: Satın Alınan ve Abone Olunan Veri Tabanları.....	17
Tablo 10: 2018-2020 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları .....	17
Tablo 11: 2020 Yılında Hastanemize Alınan Mak.-Teç. ve Tıbbi Cihazların Dağ. Tab .....	19
Tablo 12: 2020 Yılı İtibariyle BAP Kapsamında Yürütülen Projeler .....	23
Tablo 13: 2020 Yılında Kab. Edl. Bil. Arş. Proj. Birimlere ve Türlerine Göre Dağılımı .....	24



## GENEL DEĞERLENDİRME

Üniversitemizin 2020-2024 dönemi stratejik planında; kurumsal misyon, vizyon amaç ve hedefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

### MİSYONUMUZ

Evrensel değerler çerçevesinde nitelikli insan yetiştiren; bireylere, topluma ve tüm kurum-kuruluşlara eğitim, bilim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında hizmet üreten değişime açık bir üniversite.

### VİZYONUMUZ

Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde uluslararası rekabet kabiliyeti yüksek bir dünya üniversitesi olmak.

## 1. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Üniversitemizin 2020-2024 dönemi Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedefler aşağıda sıralanmıştır. 2020 yılı yatırımlarına da bu amaç ve hedefler doğrultusunda harcama yapılmıştır.

<b>Stratejik Amaç-1 Ulusal ve Uluslararası Alanda Etkin, Saygın, Girişimci ve Yenilikçi Bir Araştırma Üniversitesi Olmak</b>	
Hedef-1	Bilimsel araştırmaları nicelik ve nitelik olarak arttırmak,
Hedef-2	Üniversitenin ulusal ve uluslararası tanınırlığını ve başarı endekslerindeki düzeyini arttırmak,
Hedef-3	Araştırma materyalleri ve fiziki altyapısının güçlendirilmesi,
Hedef-4	Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların üniversitemizde yapılmasının teşvik edilmesi,
<b>Stratejik Amaç-2 Sağlık alanında bölgesel referans merkezi olmak</b>	
Hedef-1	Yurt içi ve yurt dışı sağlık turizminin geliştirilmesi,
Hedef-2	Hastanelerin fiziki ve teknolojik alt yapısının güçlendirilmesi,
<b>Stratejik Amaç-3 Etkin ve sürdürülebilir üniversite Sanayi işbirliğinin sağlanması</b>	
Hedef-1	AR-GE işbirliklerini arttırmak
Hedef-2	Teknoloji Transfer Ofisi (TARGET TTO) ile TEKNOPARK'ın etkinliğinin geliştirilmesi,
<b>Stratejik Amaç-4 Evrensel değerler çerçevesinde nitelikli eğitim yapmak</b>	
Hedef-1	Nitelikli öğretim elemanı sayısını arttırmak,
Hedef-2	Üniversitenin tanıtımı yapılarak nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesine zemin hazırlamak,
Hedef-3	İhtiyaç duyulan eğitim, sportif ve sosyal binalarının yapılması, mevcut binaların yenilenmesi ve kampüs altyapısının iyileştirilmesi,
Hedef-4	Eğitim materyalleri alt yapısını güçlendirmek,
Hedef-5	Ders dışı eğitim ve sertifika programlarının yaygınlaştırılması,
Hedef-6	Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere katılımının artırılması,
<b>Stratejik Amaç-5 Kurumsallaşma ve Kurum Kültürünün Güçlendirilmesi</b>	
Hedef-1	Kurum iş ve hizmet kalitesinin artırılması,
Hedef-2	Kurumsal aidiyetin artırılmasına yönelik eğitim ve sosyal faaliyetleri arttırmak,

Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler



## 2. Yatırımların Finansman Kaynakları

2020 yılı yatırım programında bulunan 9 adet yatırım projesi için; 2020 yılı Bütçe Kanunu ile 35.399.000,00 ₺, döner sermaye bütçesinden ise 1.000.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, toplam yatırım ödeneğimiz 36.399.000,00 ₺ olmuştur. Yıl içinde likit karşılığı 20.090.000,00 ₺, gelir fazlası 331.000,00 ₺, bağış ve yardım olarak 1.500.000,00 ₺ ve yedek ödenekten 9.800.000,00 ₺ olmak üzere toplam 31.721.000,00 ₺ ödenek eklenmiş olup, 2020 yılı sonu itibariyle toplam ödenek 68.120.000,00 ₺'ye ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin 58.149.252,95 ₺'si harcanmış, harcama oranı ise %85 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemize verilen 36.399.000,00 ₺'lik başlangıç yatırım ödeneğinin 29.000.000,00 ₺'si hazine yardımı, 6.399.000 ₺'si öz gelir ve 1.000.000 ₺'si döner sermaye ödeneğinden oluşmaktadır. 2020 yılsonu itibariyle hazine yardımı, öz gelir, likit kaynaklar, şartlı bağış ve yardımlar ile döner sermaye ödeneklerinin dağılımı ve harcamaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı (Bin ₺)				
Finans Kaynağı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı (%)
Hazine Yardımı	29.000	38.800	51.207	86
Likit Kaynaklar	0	20.090		
Öz Gelir ve Gelir Fazlası	6.399	6.730		
Bağış ve Yardımlar	0	1.500	1.500	100
<b>Bütçe Toplamı</b>	<b>35.399</b>	<b>67.120</b>	<b>58.149</b>	<b>87</b>
Döner Sermaye	1.000	1.000	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>36.399</b>	<b>68.120</b>	<b>58.149</b>	<b>85</b>

Tablo 2: Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı

## 3. Kuruluşun Mevcut Kapasitesi

Gaziantep Üniversitesinin temeli, 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Makine Mühendisliği Bölümüne dayanmaktadır. 27 Haziran 1987 yılında, 3389 sayılı yasa ile bugünkü statüsüne kavuşan üniversitemiz zaman içerisinde hızla büyüyerek bugün itibariyle; 20 Fakülte, 2 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 5 Enstitü, 28 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 5 Rektörlüğe Bağlı Birim, 1.776 akademik personel, 1.477 idari personel, 1.888 sürekli işçi ve 46.339 öğrencisi ile sadece bölgemizin değil ülkemizin sayılı üniversiteleri arasına girmiş bulunmaktadır. Gaziantep Üniversitesinin toplam yüzölçümü 3.337.737,55 m<sup>2</sup>, toplam kapalı alanı ise 481.041 m<sup>2</sup>'dir. Üniversitemizin toplam 8 adet yerleşkesi bulunmaktadır. Merkez kampüste 88 adet lojman bulunmakta olup bu lojmanların 8 tanesi dubleks, 16 tanesi 2+1, geriye kalan 64 tanesi ise 3+1'dir.



Üniversitemiz sağlık hizmetlerini Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi aracılığıyla sunmaktadır. Üniversite hastanemiz özellikle çevre illerden ve komşu ülkeler Irak, Suriye yoğun taleple karşılaşmakta olup, hakem hastane olarak bölgenin tek hastanesi konumundadır. 2.000 yılında kampüs içinde yer alan bina hizmete

alınmış ve geçen yıllar içinde fiziki kapasite sürekli gelişmiştir. İhtiyaçların şekil ve boyut değiştirmesi ile sürekli yenilenme devam etmektedir. 1.026 yatak kapasiteli hastanelerimizde günlük ortalama 2.000'in üzerinde poliklinik hizmeti verilmekte, yılda 34.000'in üzerinde de ameliyat yapılmaktadır. Ayrıca inşaatı devam eden 250 yatak kapasiteli Çocuk Hastanesi tamamlandığında bölgemiz açısından önemli bir ihtiyaç giderilmiş olacaktır.

Hastanemiz bünyesinde; 90 poliklinik, 44 klinik, Diyaliz ünitesi, Taş Kırma Ünitesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, Merkez Laboratuvarı, Kan Bankası, Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Üniteleri, Doku Tipleme, Genetik ve Hücre Kültür Laboratuvarı, Padoloji, Androloji ve İnfertilite Laboratuvarı hizmetleri verilmektedir.

Üniversitemiz Hastanesi, tıp alanında Türkiye'nin en iyi araştırma ve uygulama hastanelerinden biridir. Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile şehrimizin ve bölgemizin ve hatta komşu ülkelerin sağlık sorunlarına çözüm üretilmektedir. Hastanenin organ nakli konusunda nakil istatistikleri incelendiğinde dünya ölçeğinde bir konuma yerleşmiş olduğu görülecektir. Organ Nakli Merkezinde canlıdan ve kadavradan nakiller yapılmaktadır.



Türk Kanser Vakfı Gaziantep Şubesinin öncülüğü ile temeli 1999 yılında atılan hastane, bir bölge hastanesi konumunda olup, 24 bin metrekare alan üzerinde 10 bin metrekare kapalı alanlı ve 5 katlı inşa edilmiş, 102 yatak kapasitelidir ve modern cihazlarla donatılmıştır. Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi binasının büyük bir bölümünü Gaziantepli hayırsever kişi ve kuruluşların aynı ve nakdi katkılarıyla yapılmıştır. Onkoloji Hastanesi;

en modern ve en gelişmiş radyoterapi ve kemoterapi cihazlarıyla, her türlü kanserin teşhis ve tedavi uygulamasını yapabilecek donanıma sahiptir. Alanında uzman hekimlerimiz tarafından muayeneleri yapılan hastalarımızın mümkün olan en çok yararı elde edebilecekleri tedavi süreci belirlenmektedir. Hastaların tanı tedavi sürecinin hızlı olabilmesi amacıyla bünyesinde laboratuvar hizmeti veren hastanemiz sadece Gaziantep

ve çevre illere değil komşu ülkelerden gelen hastalarında umut ışığı olmuştur. Sağlık uygulamaları ile ilgili veriler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.



Diş Hekimliği Fakültesi, 31.10.2006 tarihinde 26332 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak kurulmuştur. 2008 yılının Nisan ayında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi binasında eğitim-öğretim ve tedavi hizmetine başlamıştır. Kasım 2012

tarihi itibariyle de 16.370 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip yeni binasına taşınan Diş Hekimliği Fakültemiz burada hizmet vermeye başlamıştır. Fakültemiz; Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Periodontoloji, Pedodonti, Endodonti, Diş Hastalıkları ve Tedavisi ile Ağız, Diş ve Çene Radyoloji Anabilim Dallarında ilimiz ve çevre illerden gelen hastalara hizmet vermektedir.

Son olarak Diş Hekimliği Fakültemizin; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri standardına göre Ocak 2020'de eğitim ve hastane kapsamında belgelendirilmesi tamamlanmıştır.

#### 4. 2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Üniversitemizde 2020 yılında; Çevre Aydınlatma ve Tadilatları, Maveria KSM Çelik Çatı Tadilatı, Naci Topçuoğlu MYO ve İlahiyat Fakültesi Tadilatları ve Merkezi Derslik ve Amfi Binası Tadilatları yapım işleri tamamlanmıştır. Ayrıca kapalı alanı 5.040 m<sup>2</sup> olan Tıp Fakültesi Ambar Binası ve 30.440 m<sup>2</sup> olan 250 Yataklı Çocuk Hastanesi İnşaatlarının 2021 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

Yatırım projeleri kapsamında 2020 yılında tamamlanan işler ile devam eden inşaatlar aşağıda gösterilmiştir.

İnşaatın/İşin Adı	İşin Toplam Maliyeti (₺)	İşin Başlangıç/Bitiş Tarihi	Tamamlanma Süresi (Ay)
1-Çevre Aydınlatma ve Tadilatları	3.284.601,01	14.06.2019-08.06.2020	11 ay 25 gün
2-Maveria KSM Çelik Çatı Tadilatı	911.837,80	12.06.2020-08.09.2020	2 ay 27 gün
3-Naci Topçuoğlu MYO ve İlahiyat Fakültesi Tadilatları	288.664,70	04.09.2020-03.11.2020	2 ay
4- Merkezi Derslik ve Amfi Binası Tadilatları	2.862.923,51	15.05.2020-25.11.2020	6 ay 10 gün
<b>TOPLAM</b>	<b>7.348.027,02</b>		

Tablo 3: Tamamlanan İnşaatlar ve İşler

DEVAM EDEN İNŞAATLAR VE İŞLER				
İnşaatın Adı	İhale Bedeli (KDV Dâhil )	Kapalı alanı (m2)	İnşaatın Başlangıç/Bitiş Tarihi	Tamamlanma Oranı (%)
1-Tıp Fakültesi Ambar Binası İnşaatı *	5.898.000	5.040	09.01.2018-16.01.2019	28
2- 250 Yataklı Çocuk Hastanesi Bina İnşaatı	46.863.700	30.440	10.07.2017-31.03.2021	94
<b>TOPLAM</b>	<b>56.919.159,60</b>	<b>35.880</b>		

**Tablo 4:** Devam Eden İnşaatlar ve İşler

\*Söz konusu iş yüklenici tarafından yargıya intikal ettirilmiş ve henüz sonuçlanmamıştır. 2021 yılında inşaatın tamamlanması hedeflenmektedir.

2020 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı (Bin ₺)						
Sektör Adı	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Eklene Ödenek	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Projenin Durumu
EĞİTİM SEKTÖRÜ	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	500	100	600	41	Tamamlandı
	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	1.000	0	1.000	0	Devam Ediyor
	Muhtelif İşler (GAP)	7.000	3.001	10.001	8.280	Tamamlandı
	Kampüs Altyapısı (GAP)	2.400	730	3.130	3.130	Devam Ediyor
	Yayın Alımı (GAP)	2.200	0	2.200	2.200	Tamamlandı
SAĞLIK SEKTÖRÜ	Muhtelif İşler (GAP)	5.000	0	5.000	3.930	Tamamlandı
	Döner Sermaye (*)	1.000	0	1.000	0,00	
	Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 30.440 m2)	10.800	21.390	32.190	27.570	Devam Ediyor
	Çocuk Hastanesi Makine Teçhizat	1.500	5.000	6.500	6.499	
D.K.H. SEKTÖRÜ	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	4.989	0	4.989	4.989	Tamamlandı
	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	10	1.500	1.510	1.510	Devam Ediyor
<b>TOPLAM</b>		<b>36.399</b>	<b>31.721</b>	<b>68.120</b>	<b>58.149</b>	

(\*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karşılanmış olup bütçe toplamına dâhil edilmiştir.

## 5. 2020 Yılı Yatırım Uygulamaları

### 5.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım projelerinin harcamaları için bütçeden 35.399.000,00 ₺ ve döner sermaye bütçesinde ise 1.000.000,00 ₺ ödenek verilerek toplam ödenek 36.399.000,00 ₺ olmuştur. Yıl içinde bu ödeneye 31.721.000,00 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 68.120.000,00 ₺' ye ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin 58.149.252,95 ₺' si yıl içinde 9 adet yatırım projesi için harcanmış ve harcama oranı % 85 olarak gerçekleşmiştir.

2020 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı (Bin ₺)					
Sektör Adı	Proje Sayısı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Harcama Oranı (%)
Eğitim	5	13.100.000	16.931.000	13.650.546,80	81
Sağlık (*)	2	18.300.000	44.690.000	37.999.706,15	85
D.K.H	2	4.999.000	6.499.000	6.499.000	100
<b>TOPLAM</b>	<b>9</b>	<b>36.399.000</b>	<b>68.120.000</b>	<b>58.149.252,95</b>	<b>85</b>

(\*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karşılanmış olup bütçe toplamına dâhil edilmiştir.

Tablo 5: 2020 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı

2020 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı (Bin ₺)					
Sektör Adı	Proje Sayısı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Harcama Oranı (%)
Devam Eden Projeler	4	15.710.000	44.330.000	38.709.363,01	87
Tamamlanan Projeler	5	20.689.000	23.790.000	19.439.889,94	82
<b>TOPLAM</b>	<b>9</b>	<b>36.399.000</b>	<b>68.120.000</b>	<b>58.149.252,95</b>	<b>85</b>

(\*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karşılanmış olup bütçe toplamına dâhil edilmiştir.

Tablo 6: 2020 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı

**2020 Yılı Yatırım Projelerinin Ekonomik Sınıflandırmaya  
Göre Ödeneklerin Dağılımı ve Harcama Durumu (Bin ₺)**

EKO KOD	AÇIKLAMA	2020 Yılı Bütçe Ödeneği	Eklene	Düşülen	2020 Yılı Toplam Ödeneği	Yıl Sonu Harcama	Harcama Oranı (%)
06.1	Mamul Mal Alımları	13.910	7.121	0	21.031	20.809	99
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	200	0	0	200	200	100
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	200	0	0	200	155	78
06.5	Gayri Menkul Ser. Ürt. Gid.	14.900	22.220	200	36.920	30.741	83
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	90	0	0	90	83	92
06.7	Gayri Menkul Büyük Onr. Gid.	5.810	2.690	110	8.390	5.872	70
06.9	Diğer Sermaye Giderleri	289	0	0	289	289	100
<b>TOPLAM</b>		<b>34.399</b>	<b>32.031</b>	<b>310</b>	<b>67.120</b>	<b>58.149</b>	<b>87</b>
<b>Döner Sermaye Ödeneği</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>35.399</b>	<b>32.031</b>	<b>310</b>	<b>68.120</b>	<b>58.149</b>	<b>85</b>

Tablo 7:2020 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı

## 5.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar/Öneriler

- ❖ Yatırım tavanlarının belirlenmesi sürecinde, yatırımcı kuruluşlar ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile daha fazla görüşme yapılarak sürdürülebilir yatırım tavanlarının ortaya çıkması sağlanabilir. Bu yolla hem yıl içinde yatırımların aksamadan yürütülmesi sağlanacak hem de yıl içinde oluşacak yedek ödenek talepleri de en aza indirilebilecektir.
- ❖ Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında, kurumların hedefleri ve mevsimsel şartlar Strateji ve Bütçe Başkanlığınca göz önüne alınır ve buna göre ödenek oranı belirlenirse kurumlar yatırımlarını hedefledikleri sürede bitirebileceklerdir.
- ❖ Ayrıntılı Finans Programının sadece ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde hazırlanması 5018 sayılı kanunun yerinde yönetim ilkesine uygun olacaktır.
- ❖ Ödenek tavanları belirlenmesi sürecinde objektif kıstas belirlenerek, bu kriterlerin bütçe hazırlayan kurumlara duyurulması halinde daha reel duruma uygun bütçeler ortaya çıkacaktır.
- ❖ Kurumların, öz gelirlerini yatırım bütçesine tam olarak yansıtma imkânı sağlanmalıdır.

## 6. 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI

Üniversitemiz 2020 Yılı Yatırım Programında 9 adet yatırım projesi bulunmaktadır. Bunların beşi eğitim, ikisi sağlık, ikisi de diğer kamu hizmetleri sektöründe yer almaktadır. Aşağıda bu projelerin yıl içindeki uygulamaları belirtilmiştir.

### 6.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ

#### 6.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2020H03-150615	
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	İnşaat ve ihale aşaması için hazırlık yapılması ve projelendirme işlerinin yapılması.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Etüd-Proje	
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020	
Projenin Yılı Ödeneği	500.000	600.000
Yapılan Harcama (₺)	40.907,28	

Bu proje kapsamında; 2020 Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 500.000,00 ₺ ödenek verilmiş ve yıl içerisinde likit kaynaklarımızdan 100.000,00 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 600.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten 2020 yılı sonunda 40.907,28 ₺ harcanmış ve harcama oranı %6 olmuştur.

Proje kapsamında; Maveria Kültür ve Sanat Merkezi çelik çatı projesi, Fen Edebiyat Fakültesi yangın merdiveni çelik projesi, Naci TOPÇUOĞLU MYO. atölyesine asma kat çelik projesi ve Makine Mühendisliği merkezi derslik binasına asansör çelik projeleri hazırlanması işleri yapılmıştır.

### 6.1.2. Derslik ve Merkezi Birimler

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	1988H03-146	
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Her yıl yeni açılan akademik birimlerin bina ihtiyaçlarını karşılamak ve kapasitesi yetismeyen binalara ek bina yapımını sağlamak	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Eğitim (5.040 m <sup>2</sup> )	
Başlama-Bitiş Tarihi	1988 - 2021	
Projenin Yılı Ödeneği	1.000.000	1.000.000
Yapılan Harcama (₺)	0,00	

Bu proje kapsamında; Tıp Fakültesi Ambar Binası yapılmaktadır. Söz konusu bina inşaatı için 2019 yılı sonu itibariyle 1.615.338,80 ₺ harcama yapılmış ve inşaatın %28'i tamamlanmıştır.

Diğer taraftan 2020 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 1.000.000,00 ₺ ödenek verilmiş olup, projedeki maliyetlerin aşırı artışı ve projedeki değişiklik taleplerinin kurumca uygun bulunmaması nedeniyle yüklenici firma ile mahkeme süreci devam etmektedir.

Tıp Fakültesi Ambar Binası İnşaatı	
İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dâhil)	6.850.000,00 ₺
2019 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	1.615.338,80 ₺
2020 Yılı Harcaması	0,00 ₺
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	09.01.2018-16.01.2019
İnşaatın Kapalı Alanı	5.040 m <sup>2</sup>
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%28
AÇIKLAMA	Bina; bodrum, zemin, birinci ve ikinci kattan oluşmaktadır. Bodrum katta; arşiv, depo, teknik oda, mescit, Zemin katta; 8 adet ofis, 2 adet temizlik odası bay-bayan wc, Birinci Katta; 8 adet ofis, bay-bayan wc, İkinci Katta ise; 8 adet ofis ve bay-bayan wc bulunmaktadır.





### 6.1.3. Kampüs Altyapısı

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2020H03-150666	
Proje Adı	Kampüs Alt yapısı (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversite alt yapısının iyileştirilmesi, yeni yapılan binalarda altyapı çalışmalarının yapılması	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2022	
Projenin Yılı Ödeneği	2.400.000	3.130.000
Yapılan Harcama (₺)	3.130.000,00	

Bu proje kapsamında; 2020 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 2.400.000,00 ₺ ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içerisinde likit kaynaklarımızdan 730.000,00 ₺ tutarında bir ekleme yapılmış olup, toplam ödenek 3.130.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten 2020 yılı sonunda 3.130.000,00 ₺ harcanmış olup, harcama oranı % 100 olarak gerçekleşmiştir. Bu proje kapsamında; ihale ile yapılan Çevre Aydınlatma ve Tadilatları yapım işi hakediş ödemeleri için 1.773.786,15 ₺, doğrudan temin kapsamında ise ana kampüste bulunan büyük trafonun arızalı parçalarının değişimi, yön tabelaları yapımı, Nizip yerleşkesi telefon santraline kablo işlemci kart değişimi ve malzeme alımı, Rektörlük binası chiller soğutma sisteminin parça değişimi, sıhhi tesisat malzemesi alımı, Sporium spor merkezine 8 adet aydınlatma direği alımı, Cenani Konağı bakım ve onarımında kullanılmak üzere elektrik malzemesi alımı, Kampüs alanında dikilmek üzere

çiçek alımı ve dikimi, peyzaj ve yol düzenlemeleri, İlahiyat Fakültesi önu refüj çalışması, Isı santrali genişleme tankları membran deęişimi ve sulama tesisatı bakımı, Rektörlük binası trafo yanına yeraltı kuyu odası yapımı, çarşı alanında bulunan yangın dolun hidratinin deęişimi, elektrik malzemesi alımı, Uluębey, GAÜNDAM, Cenani Konaęı ve kampüste ilaçlama yapılması, hastane çevresi drenaj kanalı temizlięi ve bakım onarımında kullanılmak üzere yeraltı sulama tesisatı malzemesi alımı ve kutu profil alımı işleri için 1.356.213,85 ₺ olmak üzere toplam 3.130.000,00 ₺ tutarında bir harcama yapılmıştır.



#### 6.1.4. Muhtelif İşler

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2020H03-150577	
Proje Adı	Muhtelif İşler ( GAP )	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversitenin makine-teçhizat, bilgi teknolojileri, bina onarım ve taşıt ihtiyacını temin etmek.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020	
Projenin Yılı Ödeneği	7.000.000	10.001.000
Yapılan Harcama (₺)	<b>8.279.861,55</b>	

Bu proje kapsamında; 2020 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 7.000.000,00 ₺ ödenek verilmiş, anılan toplu projeye likit karşılığı 2.670.000,00 ₺, gelir fazlası karşılığı olarak ise 331.000,00 ₺ ödenek eklenmiştir. Yapılan eklemeler sonucu toplam ödenek 10.001.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten yılsonunda 8.279.861,55 ₺ harcanmış olup, harcama oranı % 83 olarak gerçekleşmiştir. Proje ile; Makine teçhizat alımları için 1.227.041,43 ₺, Donanım alımları için 632.685,32 ₺, Bilgisayar ve Yazılım alımları için 1.398.041,01 ₺, Makine Teçhizat Büyük Onarımları için 43.886,56 ₺, Bina büyük onarımları için 4.978.207,23 ₺ olmak üzere toplam 8.279.861,55 ₺ harcama yapılmıştır.

### 6.1.4.1. Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Donanım Alımlarına İlişkin Tablolar

MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI		
Sıra No	BİRİMLER	Harcanan Bütçe
1	Rektörlük	27.039,48
2	Kariyer Merkezi	3.600,18
3	Fen Edebiyat Fakültesi	2.548,80
4	Diş Hekimliği Fakültesi	13.522,80
5	Seyir Tepe	23.128,00
6	Enerji Yön. Uyg. Arş. Merkezi	36.108,41
7	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	185.890,12
8	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	29.553,12
9	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	199.536,63
10	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	131.959,40
11	Uluğbey yüksek Tek. Uyg. Ve Arş. Merkezi	12.696,80
12	Uzaktan Eğt.Uygulama Araşt.Merk.Md.	254.924,84
13	Üniversite Geneli( Merkez Ambarı )	125.745,05
14	Naci Topçuoğlu MYO.	180.787,80
TOPLAM		1.227.041,43

BİLGİSAYAR VE YAZILIM ALIMLARI		
Sıra No	BİRİMLER	Harcanan Bütçe
1	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	5.500,00
2	Tıp Fakültesi Dekanlığı	3.500,00
3	Enerji Yön. Uyg. Arş. Merkezi	649,00
4	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	48.675,00
5	Evrak Arşiv İşletme Müdürlüğü	9.939,14
6	İç Hizmetler Müdürlüğü	5.097,60
7	Uzaktan Eğt.Uygulama Araşt.Merk.Md.	102.424,00
8	Üniversite Geneli( Merkez Ambarı )	1.213.616,31
9	Teknik Bilimler MYO	8.639,96
TOPLAM		1.398.041,01

DONANIM ALIMLARI		
Sıra No	BİRİMLER	Harcanan Bütçe
1	Rektörlük	12.964,58
2	Azez İslami Bilimler Fakültesi	195.190,41
3	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	143.195,53
4	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	19.647,00
5	Üniversite Geneli( Merkez Ambarı )	258.755,90
6	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2.931,90
TOPLAM		632.685,32

**Tablo 8:** Muhtelif İşler Kapsamında Harcama Birimlerine Alınan Makine.-Teçhizat, Bilgisayar ve Yazılım ile Donanım Alımları

#### 6.1.4.2. Bina Büyük Onarımları Kapsamında Yapılan İşler:

Bu alt proje kapsamında; ihale ile yapılan işlerden Naci Topçuoğlu MYO ve İlahiyat Fakültesi Tadilatları, Maveria KSM Çelik Çatı Tadilatı, Merkezi Derslik ve Amfi Tadilatları yapım işlerinin hakediş ödemeleri için 3.627.721,38 ₺, doğrudan temin kapsamında ise; kampüs içerisinde 9 adet asansöre ses sistemi yapılması, muhtelif binalarda VRF sistem klima tadilatı, Naci Topçuoğlu MYO kafeterya önü ve soyunma odası yapımı, Asansörlerin bakım sözleşmesi ödemeleri ve bakım sırasında ortaya çıkan bakım ve onarımların yaptırılarak, yedek parça teminleri, muhtelif binalarda tadilat bakım ve onarım yaptırılması, Maveria kültür sahnesinde arızalı vanaların yaptırılması, Dış Hekimliği Fakültesi binasına fotoselli kapı yaptırılması, Çatı onarımları için malzeme, boya malzemesi, cam malzemesi alımları, Maveria Kültür sahnesi ısıtma ve soğutma sistemi parça değişimi bakım ve onarımı, Maveria Kültür Sahnesi havalandırma tesisatı ilavesi yapımı ve atık kuyusunun temizlenmesi, kampüs alanındaki tesisatlarda hidrofor pompa, motor sarımı ve bakım onarımı, Rektörlük binasına sineklik yaptırılması, Isı santralinde bulunan 3 nolu kazanın invertör ekran tamiri ve 2 nolu kazanın gaz valflerinin değiştirilmesi, kampüs alanı içerisinde bulunan 8 adet jeneratörün kışlık bakımı, kuzey giriş kapısı ile ısı santrali arası kablo değişimi, kampüs alanında bulunan trafoda reaktif düzenleme amaçlı 235 KVAR trifaze şönt yapımı işleri için 1.350.485,85 ₺ olmak üzere toplam 4.978.207,23 ₺ tutarında bir harcama yapılmıştır.



### 6.1.5. Yayın Alımı

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2020H03-150791	
Proje Adı	Yayın Alımı (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversitemizdeki akademik personel ve öğrencilerimizin dünyadaki bilimsel gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yayınları takip edebilmesi ve çalışmalarında kullanacakları her türlü ortamdaki bilgiye erişmeleri için gerekli yayınların (basılı ve elektronik ortamda) sağlanmasıdır.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020	
Projenin Yılı Ödeneği	2.200.000	2.200.000
Yapılan Harcama (₺)	2.199.778,04	

Bu proje kapsamında; 2020 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 2.200.000,00 ₺ ödenek verilmiş ve yıl içerisinde herhangi bir ekleme işlemi yapılmamıştır. Bu ödenekten 2020 yılı sonunda 2.199.778,04 ₺ harcanmış olup, harcama oranı %99 olarak gerçekleşmiştir. Harcanan ödenek ile 23 adet veri tabanı ödemesi, 1.073 adet Türkçe, 119 adet yabancı dilde olmak üzere toplam 1.192 adet basılı yayın ve 386 adet e-kitap alımı yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemizin satın aldığı ve abone olduğu veri tabanlarına ilişkin bilgiler aşağıda tablolandırılmıştır.

SATIN ALINAN VE ABONE OLUNAN VERİ TABANLARI			
SIRA NO	VERİ TABANI ADI	KONUSU	HARCAMA BEDELİ
1	American Pyhsics Society	Fen Bilimleri	55.668,56
2	ASTM	Fen Bilimleri	95.675,46
3	BeckOnline	Sosyal Bilimler (Hukuk)	75623,31
4	Bloomburrry Food Library	Sosyal Bilimler (e-kitap)	14.955,29
5	Cambridge University Press	Sosyal Bilimler	49.174,49
6	Clinical Key	Tıp	235.880,72
7	The Cochrane Library	Tıp	35.241,30
8	Ebrary (Proquest)	Genel (e-kitap)	83.421,99
9	EndNote	Genel	10.360,53
10	İdealonline	Genel	22.048,30

11	Institute of Physics (IOP)	Fen Bilimleri	74.727,39
12	Journal Citation Report	Sosyal Bilimler	85.983,11
13	Lexpera	Sosyal Bilimler (Hukuk)	7.670,00
14	McGraw Hill Access Medicine	Tıp (e-kitap)	131.392,77
15	Oxford Online Journals	Genel	93.177,29
16	Passport GM	Sosyal Bilimler	114.230,84
17	Primal Pictures	Tıp	73.234,98
18	Proquest Central	Genel	294.764,19
19	Reaxys	Fen Bilimleri	151.555,57
20	SOBİAD	Sosyal Bilimler	11.220,00
21	Summon	Keşif Aracı (Arama)	61.680,75
22	Turcademy	Genel Bilimler (e-kitap Türkçe)	93.708,79
23	Uptodate	Tıp	235.955,30
<b>GENEL TOPLAM (₺)</b>			<b>2.094.823,35</b>

**Tablo 9:** Satın Alınan ve Abone Olunan Veri Tabanları

2018-2020 YILLARI ARASI TOPLAM KÜTÜPHANE KAYNAKLARI									
	2018			2019			2020		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	138.918	179.604	318.522	130.053	213.491	343.544	135.405	249.860	385.265
Dergi Aboneliği	49	66.818	66.867	32	68.621	68.653	32	71.667	71.699
Tez	2.782	4.774.783	4.777.565	3.182	4.943.032	4.941.214	3.278	5.116.539	5.119.817
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	-	42*	42*	-	42	42	39*	-	39
Standartlar	17.719	180.306	198.025	17.719	18.392	36.091	17.719	18.603	36.322
DVD-VCD (Bluray-3D)	2.525	-	2.525	2.525	-	2.525	2.525	-	2.525
<b>TOPLAM</b>	<b>161.993</b>	<b>5.201.511</b>	<b>5.363.504</b>	<b>153.511</b>	<b>5.243.516</b>	<b>5.397.027</b>	<b>158.998</b>	<b>5.456.669</b>	<b>5.613.103</b>

(\*15 adet veri tabanı ULAKBİM/EKUAL kapsamında üniversitemizin erişimine açıktır.

**Tablo 10:** 2018-2020 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları

## 6.2. SAĞLIK SEKTÖRÜ

### 6.2.1. Muhtelif İşler

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2020I00-135711	
Proje Adı	Muhtelif işler (Makine Teçhizat Büyük Onarımlar)	
Sektör/ Alt Sektör	Sağlık	
Proje Amacı	Sağlık Alanında İyileştirme	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Büyük Onarım, Makine-Teçhizat	
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020	
Projenin Yılı Ödeneği	6.000.000 (1.000.000,00 Döner Sermaye)	6.000.000
Yapılan Harcama (₺)	3.930.343,14	

Proje kapsamında; 2020 Yılı Bütçe Kanunu ile hastaneye makine teçhizat alımları için 3.000.000,00 ₺, büyük onarımlar için 2.000.000,00 olmak üzere toplam 5.000.000,00 ₺ ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde bu projeye herhangi bir ödenek ekleme işlemi yapılmamıştır. Bu ödenekten 2020 yılı sonunda 3.930.343,14 ₺ harcama yapılmış olup, harcama oranı %79 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca kaynağı döner sermayeden olmak üzere projeye yatırım programıyla 1.000.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, yıl içinde döner sermaye kaynağından herhangi bir harcama yapılmamıştır.

#### 6.2.1.1. Makine Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları (Özel Bütçe):

Üniversitemizin 2020 Yılı Yatırım Programına; hastanenin makine teçhizat alımları ile bina büyük onarımları için 5.000.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, yıl içinde bu ödeneye herhangi bir ödenek ekleme işlemi yapılmamıştır. Bu ödenekten 2020 yılı sonu itibarıyla 3.930.343,14 ₺ tutarında harcama yapılmış ve harcama oranı %79 olarak gerçekleşmiştir.

#### ❖ Makine-Teçhizat Alımları:

Üniversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine makine teçhizat alımları için 3.000.000,00 ₺, ödenek konulmuştur. Bu ödenekten 2020 yılı sonu itibarıyla 2.997.400,70 ₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %99 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl içinde hastane birimlerine alınan makine teçhizatın dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.



**2020 YILINDA HASTANEMİZE ALINAN MAKİNE,  
TEÇHİZAT VE TIBBİ CİHAZLARIN DAĞILIMI TABLOSU**

Sıra No	Bölüm/Birim Adı	Harcama (₺)
1	Hastane Geneli (Çeşitli kliniklere alınanlar)	655.543,49
2	Nöroloji AD.	20.021,30
3	Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.	51.138,00
4	Merkez Laboratuvarı	28.747,87
5	Sterilizasyon Ünitesi	20.614,60
6	Göz Hastalıkları A.D.	251.370,00
7	Ameliyathane	355.795,20
8	Gastroenteroloji AD.	104.760,00
9	Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.	7.020,00
10	Üroloji AD.	88.619,98
11	Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.	434.361,77
12	Dahili Yoğun Bakım Ünitesi	57.456,00
13	Patoloji AD.	57.112,00
14	Temel Bilimler	6.313,00
15	Radyoloji AD.	388.280,00
16	Kalp Damar Cerrahisi AD.	88.702,80
17	Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD.	10.352,84
18	Yemekhane	22.883,04
19	Nefroloji AD.	111.510,00
20	Palyatif Ünitesi	43.598,64
21	Organ Nakli	16.686,00
22	Kardiyoloji A.D.	150.392,75
23	Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi	4.730,40
24	Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.	21.391,00
<b>TOPLAM (₺)</b>		<b>2.997.400,70</b>

**Tablo 11:** 2020 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu

**❖ Büyük Onarımlar:**

Üniversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine büyük onarımlar için 2.000.000,00 ₺ ödenek konulmuştur. Bu ödenekten büyük onarımlar için 932.942,44 ₺ tutarında harcama yapılmış olup, harcama oranı %47 olarak gerçekleşmiştir. Alt proje kapsamında; Soğutma Grupları Bakım Onarımı işi ve Tadilat Onarım İşleri ihaleleri yapılmıştır. Ayrıca doğrudan temin alımı ile Hemşire Çağrı Sistemi Yapım İşleri, Yangın Merdivenleri Basınçlandırılması işi ve Pleksi Levha Yapıtırılması işleri yaptırılmıştır.



#### 6.2.1.2. Makine, Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları (Döner Sermaye):

Üniversitemizin 2020 Yılı Yatırım Programına; hastanenin büyük onarımlarında kullanılmak üzere kaynağı döner sermayeden olmak üzere 1.000.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup yılsonu itibariyle bu ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıştır.

## 6.2.2. Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 30.440 m<sup>2</sup>)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2014IOD-2079	
Proje Adı	Çocuk Hastanesi (GAP) (250 Ytk.30.440m <sup>2</sup> )	
Sektör/ Alt Sektör	Sağlık	
Proje Amacı	Hasta yoğunluğu nedeni ile daha geniş yerde daha kaliteli hizmet vermek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Hastane İnşaatı (30.440 m2), (250 yatak), Makine-Teçhizat	
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2021	
Projenin Yılı Ödeneği	12.300.000	38.690.000
Yapılan Harcama (₺)	34.069.363,01	

Bu proje kapsamında; 2020 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımımdan 12.300.000,00 ₺ ödenek konulmuş, yıl içerisinde likit kaynaklarımızdan toplam 16.590.000 ₺ ve yedek ödenekten 9.800.000,00 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 38.690.000 ₺ olmuştur. 2017 yılı ortalarında inşaat çalışmalarına başlanan Çocuk Hastanesinde 2020 yılı sonu itibariyle %94 fiziki gerçekleşme sağlanmış ve proje kapsamında bütçeden 34.069.363,01 ₺ harcama yapılmıştır. İnşaatın 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanarak hizmete alınması planlanmaktadır.



### 6.2.2.1. Çocuk Hastanesi İnşaatı

Bu proje kapsamında; 2020 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 10.800.000,00 ₺ ödenek konulmuş, yıl içerisinde likit kaynaklarımızdan 16.590.000,00 ₺ ve yedek ödenekten 4.800.000,00 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 32.190.000,00 ₺ olmuştur. Bu projeden 2020 yılı sonu itibariyle 27.570.200,03 ₺ tutarında bir harcama yapılmış ve harcama oranı %86 olarak gerçekleşmiştir.

250 Yataklı Çocuk Hastanesi Bina İnşaatı	
İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	57.000.000,00 ₺
2019 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	46.200.000,00 ₺
2020 Yılı Harcaması	27.570.200,03 ₺
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	10.07.2017-31.03.2021
İnşaatın Kapalı Alanı	30.440 m <sup>2</sup>
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%94,29
AÇIKLAMA	Daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek ve çocuk hastalara daha geniş yerde kaliteli sağlık hizmeti vermek amacıyla 30.440 m <sup>2</sup> bir alanda çocuk hastanesi yapımı hedeflenmiş ve inşaat başlanmıştır. Projenin %94'ü tamamlanmış ve halen inşaat devam etmektedir.

### 6.2.2.2. Çocuk Hastanesi Makine Teçhizat

Bu proje kapsamında; 2020 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 1.500.000,00 ₺ ödenek konulmuş, yıl içerisinde yedek ödenekten 5.000.000,00 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 6.500.000,00 ₺ olmuştur. Bu projeden 2020 yılı sonu itibariyle 6.499.162,98 ₺ tutarında bir harcama yapılmış ve harcama oranı %99 olarak gerçekleşmiştir.

2020 YILINDA ÇOCUK HASTANESİNE ALINAN MAKİNE, TEÇHİZAT VE TIBBİ CİHAZLARIN DAĞILIMI TABLOSU		
Sıra No	Bölüm/Birim Adı	Harcama (₺)
1	Hastane Geneli	2.346.240,13
2	Yenidoğan Yoğun Bakım	4.152.922,85
TOPLAM (₺)		6.499.162,98

### 6.3. Diğer Kamu Hizmetleri

#### 6.3.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2020K12-151083	
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	
Sektör/ Alt Sektör	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma	
Proje Amacı	Bilimsel Araştırma Projelerini Desteklemek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Proje Desteği	
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020	
Projenin Yılı Ödeneği	4.989.000	4.989.000
Yapılan Harcama (₺)	Bütçe Harcaması: 4.989.000,00 Özel Hesap Harcaması: 26.461.160,96	

Bu proje kapsamında; 2020 Yılı Bütçe Kanunu ile bütçeye 4.989.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, söz konusu ödeneğin tamamı 2020 yılı sonu itibariyle özel hesaba aktarılmıştır.

Özel hesaptan bilimsel araştırma projelerinin yatırım harcamaları için 26.461.160,96 ₺ harcama yapılmıştır.

Diğer taraftan; 2020 yılı içerisinde 101 adet bilimsel araştırma proje desteklenmiş olup bu projeler için 37.534.348,65 ₺ destek ayrılmıştır. 2019 yılından 118 adet proje 2020 yılına devrolmuştur. Ayrıca yıl içerisinde 120 adet proje sonuçlandırılmıştır.

Projeler	Önceki Yılda Devreden Proje Sayısı	2019Yılı İçinde Eklenen Proje Sayısı	Toplam Proje Sayısı	Yıl İçinde Tamamlanan Proje Sayısı
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	118	101	219	120
Genel Toplam	118	101	219	120

Tablo 12: 2020 Yılı İtibariyle BAP Kapsamında Yürütülen Projeler

**2020 YILINDA KABUL EDİLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN  
BİRİMLERE VE TÜRLERE GÖRE DAĞILIMI**

BÖLÜMÜ	Kapsamlı Araştırma Projeleri	Altyapı Araştırma Projeleri	Destek Projeleri	Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projeleri	Doktora Tezi	Uzmanlık Tezi	Destek	Toplam
Tıp Fakültesi	1	14	3	12	5	14	30.828412,32	49
İ.İ.B.F				2			2.159,06	2
Mühendislik Fakültesi		4		5	4		5.928.125,31	13
Fen Edebiyat Fakültesi				13	4		176.327,13	17
Diş Hekimliği Fakültesi		1			1	7	310.397,19	9
Eğitim Fakültesi	1			2	1		27.238,06	4
İletişim Fakültesi		1					215.979,14	1
Sosyal Bilimler Enstitüsü				3			20.757,09	3
Araban MYO				2			19.327,35	2
Güzel Sanatlar Fakültesi				1			5.605,00	1
<b>TOPLAM</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>37.534.348,65</b>	<b>101</b>

**Tablo 13:** 2020 Yılında Kabul Edilen Bilimsel Arş. Projelerinin Birimlere ve Türlerine Göre Dağılımı

### 6.3.2. Merkezi Arařtırma Laboratuvarı

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2010K12-1326	
Proje Adı	Merkezi Arařtırma Laboratuvarı	
Sektör/ Alt Sektör	DKH-Sosyal-Teknolojik Arařtırma	
Proje Amacı	Bilimsel Arařtırma Projelerini Desteklemek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiđi	İnřaat (6.314 m2),Makine-Teçhizat, Teknolojik Arařtırma	
Başlama-Bitiř Tarihi	2010-2020	
Projenin Yılı Ödeneđi	10.000	1.510.000
Yapılan Harcama(₺)	Bütçe Harcaması:1.510.000,00 Özel Hesap Harcaması: 0,00	

Bu proje kapsamında; 2020 Yılı Bütçe Kanunu ile 10.000,00 ₺ ödenek verilmiř olup, söz konusu ödeneđin tamamı proje özel hesabına aktarılmıřtır. Ayrıca Gülsan A.ř. tarafından Merkezi Arařtırma Laboratuvarı ierisinde oluřturulacak olan Ali Topuođlu Yeni Buluřlar, Arařtırma ve Geliřtirme Laboratuvarı iin 1.500.000 TL. bađıř olarak üniversitemize aktarılmıř ve bu tutar ödenek kaydedilerek proje özel hesabına aktarılmıřtır. Özel hesaba aktarılan tutarlar 2020 yılındaki Rektörlük deđiřimi nedeniyle harcanmamıř olup anılan tutarın 2021 yılında harcanması hedeflenmektedir.

## 7. EKLER

### 7.1. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (YILSONU)

Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar (Özel Bütçe + Döner Sermaye)

2020 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2019 Sonu Kümülatif Harcama			2020 Yılı Program Ödeneği			2020 Yılı Revize Ödenek			2020 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
		Dış	Toplam	Kredi	Öz kaynak	Toplam	Kredi	Öz kaynak	Toplam	Kredi	Öz kaynak	Toplam	Kredi	Öz kaynak	Toplam
Eğitim	5	0	94.183	0	0	71.233	0	0	13.400	0	0	34.795	0	0	33.435
Sağlık	2	0	78.500	0	0	32.100	0	0	17.800	0	0	18.106	0	0	5.030
D.K.H	2	0	26.582	0	0	21.583	0	0	4.999	0	0	19.749	0	0	19.749
<b>Toplam</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>148.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.149</b>



**Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar (Özel Bütçe)**

2020 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2019 Sonu Kümülatif Harcama			2020 Yılı Program Ödeneği			2020 Yılı Revize Ödenek			2020 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Eğitim	5	0	33.898	0	0	1.615	0	0	13.100	0	0	16.931	0	0	13.651
Sağlık	2	0	80.728	0	0	46.200	0	0	17.300	0	0	43.690	0	0	37.999
D.K.H	2	0	32.670	0	0	23.471	0	0	4.999	0	0	6.499	0	0	6.499
<b>Toplam</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>147.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.149</b>

**Bütçe Türü: Döner Sermaye**

2020 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2019 Sonu Kümülatif Harcama			2020 Yılı Program Ödeneği			2020 Yılı Revize Ödenek			2020 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Sağlık	1	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0
<b>Toplam</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7.2. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI HARCAMALARI YILSONU GERÇEKLEŞME RAPORU

### Sektör Adı: Eğitim

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2019 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Öz kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma/ Tenkis Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Öz kaynak (17)	Harcama Toplam (18)
308934	441,	1988H03-146	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2021	Gaziantep	0,	9.198,	1.615,	0,	0,	1.000,	+	0,	0,	0,	0,
308867	441,	2020H03-150666	Kampüs Altyapısı (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2022	Gaziantep	0,	15.000,	0,	0,	0,	2.400,	+	730,	0,	0,	3.130,
308819	441,	2020H03-150615	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Gaziantep	0,	500,	0,	0,	0,	500,	+	100,	0,	0,	41,
309045	441,	2020H03-150577	Muhtelif İşler (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Gaziantep	0,	7.000,	0,	0,	0,	7.000,	+	3.001,	0,	0,	8.280,
313774	441,	2020H03-150791	Yayın Alımı (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Gaziantep	0,	2.200,	0,	0,	0,	2.200,	+	0,	0,	0,	2.200,
TOPLAM							0,	33.898,	1.615,	0,	0,	13.100,	+	3.831,	0,	0,	13.651,

### Sektör Adı: Sağlık

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2019 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Öz kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma /Tenkis Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
299770	441,	2014I0D-2079	Çocuk Hastanesi (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2021	Gaziantep	0,	57.000,	46.200,	0,	0,	10.800,	+	21.390,	0,	0,	27.570,
299770	441,	2014I0D-2079	Çocuk Hastanesi (Makine Teçhizat)		2021	Gaziantep	0,	18.728,	0,	0,	0,	1.500,	+	5.000,	0,	0,	6.499,
317813	441,	2020I00-135711	Muhtelif işler (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Gaziantep	0,	5.000,	0,	0,	0,	5.000,	+	0,	0,	0,	3.930,
317816	441,	2020I00-135711	Muhtelif işler (GAP)	DÖNER SERMAYE	2020	Gaziantep	0,	1.000,	0,	0,	0,	1.000,		0,	0,	0,	0,
TOPLAM							0,	81.728,	46.200,	0,	0,	18.300,	+	26.390,	0,	0,	37.999,

**Sektör Adı: D.K.H.**

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2019 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Öz kaynak (2)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Öz kaynak (17)	Harcama Toplam (18)
301058	441,	2010K12-1326	Merkezi Araştırma Laboratuvarı (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Gaziantep	0,	27.681,	23.471,	0,	0,	10,	+	1.500,	0,	0,	1.510,
301363	441,	2020K12-151083	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Gaziantep	0,	4.989,	0,	0,	0,	4.989,	+	0,	0,	0,	4.989,
TOPLAM							0,	32.670,	23.471,	0,	0,	4.999,	+	1.500,	0,	0,	6.499,